

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25-10-2023
HORA:	De 2:3 a 4:30 a.m.
LUGAR:	Oficinas de EPC
ASISTENTES:	Willian Gómez-subgerente General EPC, Freddy Guzmán- Director Interventoría EPC, Darío Fernando Parrado-Profesional de Apoyo EPC, Jonathan herrera- Supervisor EPC, Oscar López -Gestor MVCT, Jorge Rojas-seguimiento a proyectos MVCT.
INVITADOS:	Karen Barrero-T.S. Contratista EPC

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de EPC del proyecto

DESARROLLO:

1. Ing. Freddy Guzmán informa que se tenía una red de agua potable donde se encontró que en el año 2017 el Municipio la recibió y se desarrolló una consultoría para realizar san bernardo fase 2, dentro de esa trazabilidad mientras se inició el proceso se hicieron unas remociones de masa en unos puntos específicos, donde el Municipio no desarrollo el mantenimiento correspondiente a esas remociones, EPC realizo varias visitas al sitio encontrando que era demasiado costoso recuperar el total de la línea y entrando en ejecución de la fase 2 que depende de fase 1 , que tenga su línea funcionando, el consultor conceptúo un paso elevado y en la ejecución el contratista evidencio que son 25 pasos elevados de los cuales en la última revisión se definieron 22 pasos elevados.

En ese orden de ideas se desarrollo un modificadorio con el contratista para que desarrollara unos estudios y diseños, los cuales fueron presentados en febrero de 2023, los cuales fueron evaluados y revisados por EPC encontrándose que los pasos elevados estaban sobredimensionados y no se llegó a un acuerdo con el contratista con respecto a los diseños, los pasos elevados el contratista los replico pero cada paso elevado es específico porque

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

el modificadorio que se especifico en el contrato indicaba 6 tipos de pasos elevados uno de 0 a 30 y así sucesivamente hasta el más largo que tiene una longitud de 380 mts de luz, en este momento se esta tratando de consolidar una modificación o generar un otrosí a ese modificadorio a fin de poder contratar los diseños específicamente porque ya se tiene la geotecnia y todo el tema de favorabilidad ya esta dado, a fin de disminuir costos presupuestales, consolidar un presupuesto y llevar a reformulación el proyecto. la idea es dejar en este periodo de gobierno el modificadorio para poder consolidar los diseños, generar un presupuesto y llevar a reformulación el proyecto total con esos 22 pasos elevados y seguramente con un adicional que más o menos está establecido en 500 millones de pesos. El ICU ayudo con un especialista estructura brindando asesoría a contratista de obra e Interventoría y reiniciaron mas aterrizados los diseños para pasos elevados puntuales que concuerdan con la realidad.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Otrosí al modificadorio para consolidar diseños	EPC-Contratista de Obra	31-12-2023
2	Supervisión y recibo de la ejecución de las obras en el barrio la Magnolia	EPC	15-11-2023
3	Recibo de las obras en el barrio la Magnolia.	EPC, Municipio y EAAAM	15-11-2023
4	Inicio de incumplimiento al contratista de obra	EPC	15-11-2023

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EPC FECHA: 25-10-2023 HORA: 2:00

TEMA: REVISIÓN PROYECTO CONDOMINIO URBANA PRESIDE: EPC

EQUIPO ACOMPAÑANTE: MUCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Alana Arias Vargas	Profesional de apoyo	EPC	3502144935	alana.arias@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
2	Mateo Díaz Cordoba	Profesional de apoyo	EPC	3192408448	mateo.diaz@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
3	Edward Gaxini Chalks	SUB GERENTE TECNICO	EPC	311-2107516	edward.gaxini@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
4	William R. Gómez	Subgerente General	EPC	3208544892	william.gomez@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
5	Theo A. Garm	Director Técnico	EPC	3202751154	theo.garm@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
6	Oscar A. Castro	Apoyo Sup. vision	EPC	3134817521	oscar.castro@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
7	Jonathan Herrera	Profesional EPC	EPC	3208392724	jonathan.herrera@epc.com.co	Revisión proyectos	<i>[Firma]</i>
8	CAROLINA ALFONSO	SEGUIMIENTO PROYECTOS	MUCT-VASB	3134541511	calfonso@minvivienda.gov.co	PROYECTOS	<i>[Firma]</i>

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
9	Germán Castro	SEGUIMIENTO	MUCT-VASB	3128574153	gcastro@minvivienda.gov.co	PROYECTOS	<i>[Firma]</i>
10	Jorge L. Pomar	SEGUIMIENTO	MUCT-VASB	3115718514	jorge.pomar@minvivienda.gov.co	PROYECTOS	<i>[Firma]</i>
11	Diego Juan López R	Gerente Sg. Centro	MUCT-VASB	3104497412	diego.lopez@minvivienda.gov.co	PROYECTOS	<i>[Firma]</i>
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 2 de 3

Elaboró: Ing. Jorge Enrique Rojas
Revisó: Ing. Oscar López
Fecha: 25-10-2023