

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES PEI CAPITULO 2023 – PDA GUAVIARE.**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	San José del Guaviare, Colombia, 8 al 10 de noviembre de 2023
HORA:	De 8:00 am 5:00 pm.
LUGAR:	Oficinas del PDA Guaviare
ASISTENTES:	Diego José Giraldo, Gestor PDA Guaviare
INVITADOS:	Equipo de trabajo del PDA Guaviare. Ver lista de asistencia.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento ejecución CUR 135 de 2008 y PEI Capítulo 2023 del PDA.

### **DESARROLLO:**

Los principales temas abordados fueron los siguientes:

Día 1:

Fecha: 08 de noviembre de 2023.

#### **● Estado actual de los convenios tripartitos de vinculación de los municipios al PDA.**

Luego de revisar una revisión del estado de los convenios tripartitos de vinculación de los municipios al PDA Guaviare se encontró que los aportes se encuentran vigentes hasta el año 2028 salvo San José del Guaviare que renovó los aportes hasta el 2028 recientemente como se demuestra con el Acuerdo No 025 de fecha 23 de diciembre de 2022 del Consejo Municipal de San José del Guaviare. Solo se encuentra pendiente el giro directo como ya lo tienen los demás municipios.

Una vez realizado el ejercicio de revisión y verificación del convenio vigente y la fecha, se concluyó que el estado actual de vinculación y aportes al FIA es el siguiente:

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Municipio	Estado de vinculación	No. convenio.	Fecha convenio de vinculación
1	San Jose del Guaviare	Vinculado con aportes hasta el 2028.	1	3/11/2009
2	Calamar	Vinculado con aportes hasta el 2028	1	30/09/2009
3	El Retorno	Vinculado con aportes hasta el 2029	2	2/10/2009
4	Miraflores	Vinculado con aportes hasta el 2028	4	23/05/2008

Actualmente todos los municipios del departamento hacen parte del Plan Departamental de Agua de Guaviare.

• **Disponibilidad de recursos por municipio y potenciales proyectos para su ejecución en el marco del PEI Capítulo 2023.**

Inicialmente se revisó la disponibilidad de recursos a 31 de octubre de 2023 así:

DEPARTAMENTO		GUAVIARE		
DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 30 DE 2023 DEPARTAMENTO				
FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	17.002.188.644,32	1.427.464.850,92	17.019.251.466,13	1.410.402.029,11
Recursos Nación	17.310.791.311,00	3.233.122.469,45	20.483.849.757,50	60.064.022,95
Regalias	-	-	-	-
Otros Recursos	3.781.925.781,98	523.481.865,64	2.660.012.214,90	1.645.395.432,72
Recursos CAR	-	-	-	-
Banco Mundial	1.135.725.233,00	-	1.135.725.232,88	0,12
<b>TOTAL</b>	<b>39.230.630.970,30</b>	<b>5.184.069.186,01</b>	<b>41.298.838.671,41</b>	<b>3.115.861.484,90</b>

Fuente: Consorcio FIA.

DEPARTAMENTO		GUAVIARE		
DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 30 DE 2023 - ACUMULADA DE MUNICIPIOS				
FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	20.020.528.482,68	3.317.365.277,68	17.949.324.836,50	5.388.568.923,86
Nac. - Colombia Potencia Mundial de la Vida	-	-	2.187.582.324,00	(2.187.582.324,00)
<b>TOTAL</b>	<b>20.020.528.482,68</b>	<b>3.317.365.277,68</b>	<b>20.136.907.160,50</b>	<b>3.200.986.599,86</b>

Fuente: Consorcio FIA.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Se realizó un balance de la disponibilidad de recursos SGP de los municipios, destacando los que han realizado un mayor esfuerzo fiscal y cuentan con mayores recursos disponibles del SGP en la bolsa del FIA, así:

MUNICIPIO	RECAUDADO AL 30/09/2023	RENDIMIENTOS AL 30/09/2023	CDR EXPEDIDOS AL 30/09/2023	DISPONIBILIDAD AL 30/09/2023
DEPARTAMENTO	17.002.188.644	1.427.464.851	17.019.251.466	1.410.402.029
SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.577.700.300	625.015.126	4.287.010.892	915.704.534
CALAMAR	1.975.617.479	306.294.138	2.133.576.055	148.335.562
EL RETORNO	7.099.003.602	990.958.814	5.478.604.892	2.611.357.523
MIRAFLORES	6.368.207.103	1.395.097.199	6.050.132.997	1.713.171.304

Fuente: Consorcio FIA.

Los municipios de El Retorno, Miraflores, San José y Calamar son en su orden los que a 30 de septiembre contaban con mayores recursos por comprometer en el Consorcio FIA.

El PDA Guaviare asegura que logrará una ejecución financiera superior al 90% al terminar la vigencia 2023.

● **Estado de ejecución de cada uno de los CDRs sin contrato asociado reportados por el FIA.**

Frente a este tema, se generó una mesa de trabajo encontrando que existen CDRs sin contrato asociado que es preciso regularizar ya sea anulando y liberando los recursos ó acreditando ante el FIA los contratos asociados.

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCION FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
GUAVIARE	10597	7-may-21	\$ 218.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL PGR 2021	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
MIRAFLORES – GUAVIARE	13077	19-ago-22	\$ 2.209.549.908,80	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION
GUAVIARE	13078	19-ago-22	\$ 30.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION
MIRAFLORES – GUAVIARE	13079	19-ago-22	\$ 179.163.992,70	INTERVENTORÍA-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION
MIRAFLORES – GUAVIARE	13080	19-ago-22	\$ 690.929.600,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION
GUAVIARE	13081	19-ago-22	\$ 30.000.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN PROCESO DE CONTRATACION

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
				BASURAS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-GUAVIARE.			
CALAMAR	13399	18-oct-22	\$ 399.153.765,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION
CALAMAR	13400	18-oct-22	\$ 150.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION
CALAMAR	13401	18-oct-22	\$ 150.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
CALAMAR	13402	18-oct-22	\$ 150.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION
CALAMAR	13403	18-oct-22	\$ 164.643.357,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION
GUAVIARE	13405	18-oct-22	\$ 30.000.000,00	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE- DEPARTAMENTO GUAVIARE.	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EN EJECUCION

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
GUAVIARE	14246	10-feb-23	\$ 7.340.000,00	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA BAJO BARRANCÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14247	10-feb-23	\$ 6.669.608,30	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CÁMBULOS	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14248	10-feb-23	\$ 41.896.000,00	INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14249	10-feb-23	\$ 28.728.000,00	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LAS VEREDAS DE SAN FRANCISCO II, CAÑO RINCÓN, LA FORTALEZA, PALMERAS II, CHAPARRAL ALTO, Y BAJO, SAN ISIDRO I Y II, SANTA ELENA, JAPÓN, CAÑO RAYA BAJA, ALTO CACHAMA, ALTO POTOSI, EL RECREO, CAÑO BAR	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

FIDEICOMITENTE	No. CDR O CCR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE	DESCRIPCIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN FUENTE	ESTADO DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL GESTOR
GUAVIARE	14250	10-feb-23	\$ 7.700.000,00	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA LA PAZ	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14251	10-feb-23	\$ 7.541.000,00	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE (PTAP) DE LA INSPECCIÓN DE LA LIBERTAD	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14252	10-feb-23	\$ 7.650.000,00	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL CASERIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion
GUAVIARE	14253	10-feb-23	\$ 12.113.000,00	INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Sin Informacion

Fuente: Gestor PDA Guaviare.

Al respecto el PDA informó que ya se ha realizado la contratación de gran parte de ellos, sin embargo asumió el compromiso de entregar un informe completo del estado de los CDRs reportados por el FIA sin contrato asociado, para el próximo viernes 17 de noviembre de 2023.

- **CDR / Proyectos sin ejecución por más de seis meses.**

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Al respecto existe la preocupación por la existencia de un número importante de CDRs de proyectos que se encuentran inactivos desde hace mucho tiempo y que requieren realizar el cierre de expediente. A continuación se presenta un cuadro síntesis y el detalle de cada uno de Estos CDRs así:

MUNICIPIO	SALDO CONTRATOS PPTO	NÚMERO CDRS
Calamar	\$ 235.372.034	10
El Retorno	\$ 203.973.836	6
Miraflores	\$ 108.855.840	3
San José	\$ 1.288.227.542	14
Otros	\$ 209.333.350	5
Por identificar	\$ 31.088.058	2
	<b>\$ 2.076.850.659</b>	<b>40</b>

CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN CONTRATO	SALDO CONTRATO PPTO	TIEMPO DESDE ÚLTIMO PAGO (MESES)	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	NÚMERO CDR
HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES SAS	12/12/2013	\$ 15.738.300,00	114,17	SAN JOSE	LAS ACACIAS	861//ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS ACACIAS MPIO SAN JOSE. DPTO GUAVIARE	25
CONSORCIO DISEÑOS AA TOMACHIPAN 2017	22/09/2017	\$ 54.292.560,00	73,30	SAN JOSE	TOMACHIPAN	CONTRATO 972 DE 2017 - ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA TOMACHIPAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	2629

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN CONTRATO	SALDO CONTRATO PPTO	TIEMPO DESDE ÚLTIMO PAGO (MESES)	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	NÚMERO CDR
CONSORCIO DISEÑOS CAÑO DORADO	22/11/2017	\$ 51.438.000,00	71,30	SAN JOSE	CAÑO DORADO	CTO 1229-2017 // ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CAÑO DORADO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.	3655
CONSORCIO ESTUDIOS & DISEÑOS LA CARPA	6/02/2018	\$ 36.180.000,00	68,77	SAN JOSE	LA CARPA	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA CARPA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	5
CONSORCIO ESTUDIOS & DISEÑOS LA ESMERALDA	14/02/2018	\$ 47.190.000,00	68,30	SAN JOSE	LA ESMERALDA	CONT 1487 DE 2017-CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	2628
CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO 2018	12/06/2018	\$ 117.445.860,00	58,63	SAN JOSE	CU Y VDA PTO NUEVO	CONTRATO 494 DE 2018 CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE ARAZA HACIA EL RETEN DE LA POLICIA Y OPTIMIZACION EN LA VEREDA DE PUERTO NUEVO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	4365

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN CONTRATO	SALDO CONTRATO PPTO	TIEMPO DESDE ÚLTIMO PAGO (MESES)	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	NÚMERO CDR
CONSORCIO PTAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	5/02/2019	\$ 330.417.809,00	56,60	SAN JOSE	CU	CTO 001-2019 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE L GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5406
CONSORCIO PTAR SAN JOSE DEL GUAVIARE	5/02/2019	\$ 50.667.791,00	56,60	SAN JOSE	CU	CTO 001-2019 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE L GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	5407
CHG INGENIERIA SAS	20/12/2019	\$ 349.473.845,00	46,00	SAN JOSE	CU	CTO 1327 2019// ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, SUP: JOHANA ANDREA PULIDO CORTES , GESTORA PDA.	8266
UNION TEMPORAL DISEÑOS BARRANCON	19/04/2021	\$ 51.750.125,00	29,80	SAN JOSE	BARRANCON BAJO	CTO 471 2021 // ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ACUEDUCTO Y AKCANTARILLADO PARA LA VEREDA BARRANCON BAJO EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. SP: COORDINADOR DE VIVIENDA Y PLAN DEPARTAMENTAL - EDGAR IGNACIO DIAZ BERNAL	9351

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN CONTRATO	SALDO CONTRATO PPTO	TIEMPO DESDE ÚLTIMO PAGO (MESES)	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	NÚMERO CDR
UNION TEMPORAL DISEÑOS CAMBULOS	27/05/2021	\$ 43.687.875,00	28,53	SAN JOSE	CAMBULOS	CTO 654 DE 2021 // ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMBULOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. SP: ASESOR DE DESPACHO EDGAR IGNACIO DIAZ BERNAL.	9352
CONSORCIO TANQUES 2020	30/08/2021	\$ 29.724.772,00	25,37	SAN JOSE	CU	CTO 770 2020 // ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PATOLOGICO DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. SP: COORDINADOR OFICINA DE VIVIENDA Y PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA - EDGAR IGNACIO DIAZ BRNAL	8921
YEPES CORTES WILSON RENE	23/02/2022	\$ 25.472.664,00	19,47	SAN JOSE	EDEN PTO TOLIMA EL LIMON STA LUCIA STA ROSA STA ROSA BAJA STA RITA	CTO 399 DE 2021 // CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS VEREDAS DEL EDÉN, PUERTO TOLIMA, EL LIMÓN, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS DE SANTA LUCÍA, SANTA ROSA, SANTA ROSA BAJA Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. // SP VICTOR MANUEL ECHAVARRÍA VARGAS	10375

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN CONTRATO	SALDO CONTRATO PPTO	TIEMPO DESDE ÚLTIMO PAGO (MESES)	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	NÚMERO CDR
UNION TEMPORAL VEREDAS SAN JOSE 2021	24/02/2022	\$ 84.747.941,00	9,83	SAN JOSE	EDEN PTO TOLIMA EL LIMON STA LUCIA STA ROSA STA ROSA BAJA STA RITA	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  CTO 376 DE 2021 // CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS VEREDAS DEL EDÈN, PUERTO TOLIMA, EL LIMÒN Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS DE SANTA LUCIA, SANTA ROSA, SANTA ROSA BAJA Y SANTA RITA DEL MUICIOPIO DE SAN JOSÈ DEL GUAVIARE.SP: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS VICTOR MANUEL ECHEVERRIA VARGAS.	10375

**\$ 1.288.227.542**

En este sentido, se acordó que a más tardar el próximo viernes 17 de noviembre el gestor hará llegar un informe reportando el estado actual de cada uno de estos CDRs, e indicando en cada caso las causas por las cuales se han mantenido inactivos y las acciones a seguir para el cierre contractual de cada uno de los expedientes.

Igualmente, asumió el compromiso de presentar sucesivamente como parte integral de los Informes Bimestrales, un reporte de las acciones adelantadas y/o por adelantar en cada caso con el fin de lograr el cierre contractual de cada uno de estos procesos y la liberación de los saldos que resulten ante el consorcio FIA.

Este reporte deberá priorizar los CDRs con mayor tiempo inactivos, los CDR con mayores saldos de recursos y los CDRs con fuente Nación (AP).

- **Contratos asociados financiados con apoyo en recursos Nación (AP)**

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Frente a los contratos asociados financiados con apoyo en recursos Nación (AP) se destaca varios proyectos para los cuales aún no se han cargado las actas de liquidación al SIGEVAS y la consultoría de Estudios y Diseños PTAR San José que aún se encuentran en ejecución.

A continuación, se presenta el listado del estado actual de los proyectos financiados con recursos Nación (A.P.):

MUNICIPIO	NOMBRE	ESTADO ACTUAL	CDR	VIGENCIA PAEI	APORTE NACION (AP)	POBLACION BENEFICIADA	DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CARGUE AL SIGEVAS Fecha de entrega (17/11/2023)
Calamar	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.	Liquidado	14	2012	2.352.579.912,90	7385	Pendiente cargar el Acta de liquidación de Interventoría
Calamar	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO CALAMAR	Terminado	18	2013	1.172.271.563,17	7361	Pendiente cargar Actas de Liquidación.
Calamar	CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS CON CAPACIDAD DE SEIS (6) TRINCHERAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO VEREDA EL DIAMANTE 1, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE -DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	Terminado	8560	2019	79.661.000,00	5406	Pendiente cargar las Actas de Liquidación.
El Retorno	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO	Terminado	39	2015	5.862.070.393,00	4720	Pendiente cargar las Actas de liquidación.
Miraflores	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MIRAFLORES FASE 2 - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	Liquidado	45	2016	2.406.482.495,00	7280	Pendiente cargar el Acta de liquidación de Interventoría
San José	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	liquidado	6	2011	399.993.520,00	56,132	Pendiente aportar las actas de liquidación.
San José	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO DEL PROYECTO SABANAS DE GUAVIARE DE LA VEREDA SANTA LUCIA	Suspendido	17	2012	46.917.889,00	300	Pendiente informe de avance para superar la suspensión.
San José	REFORMULACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO BARRIOS SUR-OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	Terminado	37	2015	726.677.388,00		Pendiente cargar todo lo referente a la reformulación incluidas las actas de liquidación.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

MUNICIPIO	NOMBRE	ESTADO ACTUAL	CDR	VIGENCIA PAEI	APORTE NACION (AP)	POBLACION BENEFICIADA	DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CARGUE AL SIGEVAS Fecha de entrega (17/11/2023)
San José	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	En ejecución	5407	2018	101.335.582,00	49997	Pendiente entrega de informe periodico de avance en la ejecución.

Al respecto se acordó que el PDA Guaviare cargará la documentación pendiente antes relacionada al SIGEVAS a más tardar el próximo viernes 17 de noviembre de 2023 y enviará al MVCT un informe de avance en la ejecución de la consultoría de estudios y diseños de la PTAR de San José del Guaviare.

● **Estado de aprobación de cada uno de los instrumentos de planeación del PDA Guaviare (Fecha de aprobación, No de Comité y observaciones).**

Al respecto se realizó un balance del estado actual de cada uno de los instrumentos de planeación encontrando lo siguiente:

Instrumento de Planeación	Aprobado	Fecha	Acta No.	Observaciones
Manual Operativo	Si	23/07/2020	46	Ultima modificación realizada para actualizarlo a las directrices del decreto 1425 de 2019.
PEI 2020 – 2023 y su capítulo anual PEI Capítulo 2020	Si	23/07/2020	46	Se aprobó el PEI 2020 – 2023 y su Capítulo anual 2021, modificado en los comités subsiguientes por ajustes presupuestales.
PEI Capítulo 2021	SI	24/02/2021	50	Se aprobó el PEI Capítulo 2021.
PEI Capítulo 2022	SI	19/12/2021	52	Se aprobó el PEI Capítulo 2022.
PEI Capítulo 2023	SI	07/02/2023	54	Se aprobó el PEI Capítulo 2023.
Plan de Aseguramiento 2023 y SIASAR Fase II.	SI	2/06/2023	56	Se aprobó en CD No.56 de 2 de junio de 2023. En ejecución.
Plan de Gestión Social 2023	SI	29/03/2023	55	El PGS 2023 se aprobó en CD 55 y se encuentra en ejecución.
Plan Ambiental 2021 - 2023	SI	24/02/2021	50	Se aprobó el Plan Ambiental 2020 – 2023. Actualmente en ejecución. Los proyectos priorizados han tenido varios inconvenientes prediales que han impedido la viabilización.
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2021 - 2023.	Si	24/02/2021	50	Se aprobó en CD No.50 DE 24 de febrero de 2021 . Actualmente en ejecución.

● **Avances en la ejecución financiera del PEI Capítulo 2023**

El PDA Guaviare informó el avance en la ejecución financiera presentando la relación de CDRs. obtenidos a la fecha con cargo al PEI Capítulo 2023 así:

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO		NACION		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO
	SGP	SGP	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	PGN 2023- COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA			
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ -	\$ 1.070.461.644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.070.461.644	\$ 1.070.461.644
PLAN DE ASEGURAMIENTO		\$ 178.950.000					\$ 178.950.000	\$ 178.950.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
COSTOS DEL GESTOR A DICIEMBRE		\$ 687.500.684					\$ 687.500.684	\$ 687.500.684
SIASAR		\$ 204.010.960					\$ 204.010.960	\$ 204.010.960
COMPONENTE SOCIAL	\$ -	\$ 399.795.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.795.500	\$ 399.795.500
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		\$ 399.795.500					\$ 399.795.500	\$ 399.795.500
OTRO								
OTRO								
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 4.277.361.609	\$ 1.559.482.267	\$ 1.818.188.850	\$ 41.394.921	\$ 2.187.582.324	\$ 9.884.009.961	\$ 7.776.705.446	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAR	\$ 3.977.361.609	\$ 1.216.682.257	\$ 1.818.188.850	\$ 41.394.921	\$ 2.187.582.324	\$ 9.241.209.961	\$ 7.603.905.446	
PRE INVERSIÓN	\$ 300.000.000	\$ 170.000.000				\$ 470.000.000		
VENTANILLA REGIONAL		\$ 172.800.000				\$ 172.800.000	\$ 172.800.000	
GESTIÓN PREDIAL								
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PLAN AMBIENTAL								
OTRO								
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CONOCIMIENTO								
REDUCCIÓN								
MANEJO DE DESASTRES								
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBCOMPONENTE 1								
SUBCOMPONENTE 2								
OTRO								
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.277.361.609</b>	<b>\$ 3.029.739.401</b>	<b>\$ 1.818.188.850</b>	<b>\$ 41.394.921</b>	<b>\$ 2.187.582.324</b>	<b>\$ 11.364.267.105</b>	<b>\$ 9.246.962.590</b>	

De acuerdo con el anterior reporte el estado de ejecución financiera se encuentra en aproximadamente el 81%.

Día 2:

Fecha: 09 de noviembre de 2023.

● **Avance en la ejecución de las Metas y Proyectos - Plan Ambiental PEI Capítulo 2023.**

El Gestor del PDA Guaviare a través del Ing. Ivan Pachón de apoyo a la supervisión, informó que a partir del CD No 50 de 24 de febrero de 2021 por el cual se aprobó el Plan Ambiental 2021 – 2023, el PDA celebró el contrato de consultoría No. 877 de 2021 para su ejecución, contrato que actualmente se encuentra en fase de liquidación obteniendo los siguientes productos:

La matriz de los productos y el estado actual de ejecución del plan Ambiental será presentado a mas tardar el próximo 15 de noviembre al MVCT.

Se destaca dentro de las dificultades factores climáticos y orden público que obligaron a suspender la ejecución el contrato.

Dentro de los principales productos se destaca la formulación y radicación ante la CDA de la actualización de los PSMV de cada uno de los municipios, los cuales fueron radicados en el mes de septiembre de 2023 sin que aun de haya realizado observaciones ni aprobación por parte de la CDA.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se requiere conocer el estado de evaluación y sumar esfuerzos con la DPR a efectos de buscar la aprobación de la actualización de estos PSMV por parte de la CDA antes de terminar la vigencia 2023 y de esta forma dejar claro las obras y actividades de saneamiento y manejo de vertimientos a ejecutar en cada municipio durante los próximos cuatro años.

Se acordó reportar los avances de este proceso como parte de los informes bimestrales.

El PDA Guaviare estudiará la necesidad de programar mesa de trabajo citada por el MVCT con la CDA y el PDA Guaviare, a efectos de agilizar la revisión y aprobación de estos. Aprobación que resulta importante para lograr la viabilización de los proyectos priorizados que se encuentran en etapa de evaluación.

- **Avances en la ejecución de las Metas y Proyectos - Plan de Gestión de Riesgo Sectorial PEI Capítulo 2023.**

El Gestor manifiesta que en comité No. 50 de 2021 se aprobó el PGRS 2021 2023. Este se sometió a contratación siendo declarado desierto en tres ocasiones debido a que los proponentes no cumplían con las especificaciones técnicas. Finalmente fue adjudicado mediante contrato No. 1479 de 27 de octubre de 2023, con un plazo de ejecución de seis (6) meses por 218 Millones de pesos, de tal forma que se espera finalice ejecución en abril de 2024.

Dentro de las actividades principales se encuentra los diseños de pozos profundos de respaldo para los sistemas de acueducto municipales en temporadas de estiaje de acuerdo con los resultados de los estudios geo eléctricos.

Se sugiere realizar una mesa de trabajo con el enlace de gestión de riesgo del MVCT a efectos de realizar seguimiento y asistencia técnica para regularizar su ejecución.

- **Avances en la ejecución de las Metas y Proyectos – Plan de Gestión Social - PEI Capítulo 2023**

La líder Social del PDA presentó de manera general los avances del Plan de Gestión Social ejecutado por vigencias de 2020 hasta 2023. El primer GGS vigencia 2020 fue aprobado en CD No 47 de 11 de septiembre de 2020. El segundo PGS 2021 fue aprobado en el CD No 51 de 3 de noviembre de 2021.

Página 17 de 23

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En razón al desfase en las vigencias para ejecutar este instrumento, el PGS 2022 se aprobó de manera integrada con el PGS 2023 como PGS 2022 – 2023 mediante CD No. 55 del 29 de marzo de 2023, el cual se encuentra actualmente en ejecución finalizando aproximadamente en el mes de marzo de 2024.

Se destaca el apoyo desde el PGS del PDA al cumplimiento de las sentencias T025 de 2004, del Auto 004 de 2009 y el Auto 173 de 2012 para el cumplimiento de las ordenes de dotar de soluciones de agua potable a las comunidades indígenas Nukak, Jiww y los Sicuani. Para lo cual, se han implementado plantas de agua potable en tres (3) centros educativos de los cuales actualmente se encuentran operando las que benefician a los niños indígenas de las comunidades Nukak y Sicuani.

En el PGS 2022 2023 se encuentra planteada la instalación de 3 nuevas plantas de agua potable de las cuales 2 será para centros educativos de comunidades indígenas actualmente por definir.

De otra parte se destaca la gestión del acompañamiento social en obra que se ejerce conjuntamente con las veedurías ciudadanas, los presidentes del JAC entre otros actores según la naturaleza de cada proyecto.

Se evidencia el reto para el periodo 2024 – 2027 de enfatizar la orientación del PGS a apoyar a las comunidades indígenas pese a la complejidad de abordar estas comunidades por sus costumbres propias y condición nómada que genera baja aceptación de los proyectos y baja apropiación en su cuidado, manejo y operación.

- **Avances en la ejecución de las Metas y Proyectos Plan de aseguramiento PEI Capítulo 2023.**

La Líder de Aseguramiento del PDA presentó de manera general los avances del Plan de Aseguramiento 2020 2023 aprobado en CD No 46 de 2020, el cual se ha desarrollado por anualidades. El Plan de Aseguramiento 2020 se ejecutó en 2021 y el Plan de aseguramiento 2023 que actualmente está en ejecución hasta febrero de 2024.

Dentro de las principales actividades y/o productos obtenidos se destaca apoyo en catastros de usuarios, estudios de costos y tarifas a las unidades prestadoras de los servicios públicos de AAA de los municipios y la implementación del SIASAR en 180 puntos / comunidades en 2021 y 15 puntos con perfiles de proyectos de acueducto para las comunidades rurales, algunos de los cuales se

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

complementaron con consultorías de estudios y diseños de los sistemas de acueducto. Para el 2023 se están implementando 68 puntos de los cuales 35 corresponden a comunidades indígenas. También la implementación de los Manuales de Salud Ocupacional e Higiene en el Trabajo.

Se ha identificado como dificultades para dejar capacidad instalada en los municipios y unidades prestadoras se destaca el riesgo de reprocesos por la alta rotación del personal técnico capacitado en las diferentes temáticas para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos.

Respecto de la necesidad de actualizar la línea base de indicadores sectoriales para el cierre del PEI 2020 2023 y formulación del PEI 2024 – 2028, el PDA manifiesta que esta actualización solo se podría realizar una vez inicien a ejercer los nuevos alcaldes en enero de 2024.

Día 3.

Fecha: Noviembre 10 de 2023.

- **Avance en la ejecución de las Metas y Proyectos – Componente Infraestructura.**

Al respecto se realizó un balance en el estado de viabilización de los proyectos y preinversiones priorizadas en el PEI Capitulo 2023 el cual se presenta a continuación:

MUNICIPIOS (S)	PROYECTOS/ACTIVIDADES	VALOR (\$)	AVANCE
San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores	Plan de Gestión Social: Actividades y Proyectos sujeto a la formulación del documento técnico y concepto favorable por parte de la subdirección de Gestión Empresarial del MVCT.	\$ 399.795.500	En ejecución
Calamar	Plan de Aseguramiento: Actividades y Proyectos sujeto a la formulación del documento técnico y concepto favorable por parte de la subdirección de Gestión Empresarial del MVCT.	\$ 100.000.000	En ejecución

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

MUNICIPIOS (S)	PROYECTOS/ACTIVIDADES	VALOR (\$)	AVANCE
San José del Guaviare, El Retorno y Calamar	Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural Fase III - SIASAR Fase III	\$ 140.000.000	En ejecución
San Jose, Calamar, Miraflores, El Retorno	Fortalecimiento y apoyo institucional a las empresas prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento básico del departamento	\$ 687.500.684	En ejecución
San José del Guaviare	Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario de la vereda caño blanco II del municipio de san jose del guaviare, departamento del guaviare	\$ 1.773.674.614	En ejecución (SGR)
Calamar	Construcción del Acueducto Rural del caserío vereda las damas del municipio de calamar, departamento del guaviare	\$ 1.678.060.131	En adjudicación
Retorno	Construcción de la Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP de la Inspección de la Libertad, Municipio de el Retorno, Departamento del Guaviare.	\$ 450.000.000	En evaluación Vent Regional
Retorno	Construcción de la Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Residual - PTAR de la Inspección de la Libertad, Municipio de el Retorno, Departamento del Guaviare.	\$ 800.000.000	En evaluación Vent Regional
San Jose del Guaviare	Optimización del sistema de acueducto de la vereda cachicamo – municipio de san José del Guaviare, departamento del Guaviare	\$ 2.946.763.486	En licitación
Retorno	Ampliación De Redes De Servicios Públicos (acueducto y	\$ 2.349.922.028	En licitación

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

MUNICIPIOS (S)	PROYECTOS/ACTIVIDADES	VALOR (\$)	AVANCE
	alcantarillado) en el Municipio de el Retorno		
Miraflores	Optimización del sistema de captación de agua del río Vaupés, que sirve al casco urbano del Municipio de Miraflores – Guaviare	\$ 967.327.962	Viabilizado Pendiente comité No 59 para incorporar recursos SGP Municipio al PEI 2023 que se requiere para la expedición de los CDRs.

Fuente: Gestor PDA Guaviare.

● **Avance en la ejecución de las actividades contempladas en los Costos del gestor - PEI Capitulo 2023 (Versión Excel).**

Respecto de este tema, el PDA Guaviare para la ejecución de las diferentes actividades planeadas del PEI Capitulo 2023, se asignaron recursos por \$ 687.500.684 que corresponden al 6% del valor total del PEI Capítulo 2023 que fue de \$ 11.354 Millones de pesos.

No obstante, el reporte de avance en este aspecto será entregado por el PDA como parte de la entrega de los informes bimestrales subsiguientes.




**COMPROMISOS:**

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar un informe completo del estado de los CDRs reportados por el FIA sin contrato asociado.  Presentar un reporte permanente dentro de los informes Bimestrales subsiguientes.	PDA Guaviare	Viernes 17 de noviembre de 2023.
2	Entregar un informe completo sobre el estado actual de cada uno de los 40 CDRs inactivos por más de 6 meses reportados por el FIA, indicando en cada caso las causas por las cuales se han mantenido inactivos y las acciones a seguir para el cierre contractual de cada uno de los expedientes.  Este reporte deberá priorizar los CDRs con mayor tiempo inactivos, los CDR con mayores saldos de recursos y los CDRs con fuente Nación (AP).	PDA Guaviare (Area técnica, financiera y jurídica)	Viernes 17 de noviembre de 2023.


**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	Presentar un reporte permanente dentro de los informes Bimestrales subsiguientes.		
3	Cargar los documentos contractuales pendientes al SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos Nación Audiencias Públicas. Así como presentar un informe de avance en la ejecución de la consultoría de Estudios y diseños de la PTAR de San José financiada con recursos Nación.	PDA Guaviare.	Viernes 17 de noviembre de 2023.
4	El PDA Guaviare analizará la conveniencia de solicitar al MVCT la citación a una mesa de trabajo con la CDA y el PDA Guaviare, para presentar y agilizar la aprobación de la actualización de los PSMV entre otros mínimos ambientales radicados ante la CDA que se encuentran en trámite para su aprobación ante dicha entidad y se requieren para la viabilización de proyectos.	PDA Guaviare MVCT	Una vez el PDA Guaviare realice la solicitud al MVCT.
5	Coordinar con el enlace de aseguramiento del MVCT la actualización de la línea base de indicadores sectoriales con corte al segundo semestre de 2023	PDA Guaviare - Aseguramiento	Marzo de 2024.
6	Presentar la matriz de avance en la ejecución del componente de gestión del riesgo sectorial y plan ambiental.	PDA Ambiental Área y Riesgos	15 de noviembre del 2023.

**FIRMAS:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego José Giraldo Alfaro	Gestor PDA Guaviare	
Diego José Giraldo	Líder Componente Planeación PDA Guaviare	
Nestor Raúl Ruiz	Líder Financiera PDA Guaviare.	
Edgar Rincon	Abogado PDA Guaviare	
John Williamson Cruz	Líder componente infraestructura PDA Guaviare.	
Ivan Pachón	Líder Componente Ambiental.	
Viviana Beltran	Líder Componente de Aseguramiento PDA Guaviare.	
Diana Maria Restrepo	Líder Componerte Social PDA Guaviare.	

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
José Severo Gonzalez Gonzalez	Líder MVCT para el PDA Guaviare. Supervisor del CUR 135 de 2008.	

Anexos: (Opcional)

Elaboró: MVCT – PDA Guaviare.  
Revisó: MVCT – PDA Guaviare.  
Fecha: Noviembre 10 de 2023.

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**




**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: Instalaciones del PDA Guaviare FECHA: 8 o 10 Nov/23 HORA: 9am - 5 pm

TEMA: Seguimiento al avance Implem PEI 2023 PRESIDE: Min Vivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Guaviare

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Diego Giraldo	Gestor PDA	Guaviare	3176571995	PDA@guaviare.gov.co		
2	Néstor Raúl Ruiz	Apoyo Financiero	Guaviare	3118303353	PDA@guaviare.gov.co		
3	Wendy David Restrepo P	Apoyo Profesional	Guaviare	3164823332	pdag@guaviare.gov.co		
4	Edgar Rincon	Apoyo Jurídico	Guaviare	3172049652	edgarincon337@gmail.com		
5	John H. Williams C.	Apoyo Profesional	Guaviare	3105752933	jwilliamsone@yahoo.es		
6	Mindyrea Díaz	Apoyo Profesional	Guaviare	3125902594	diademindyre23@gmail.com		
7	Viviana Beltrán	Apoyo Profesional	Guaviare	3124700291			
8	Humberto Díaz	Apoyo Prof.	Guaviare	3103309447	humdiazmar@gmail.com		