

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	13/12/2023	Nº DE COMISIÓN	3058	Nº DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	------	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	SANDRA PAOLA JAVELA JAVELA
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionaria
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:								
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR					
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:								
DESDE			HASTA			RUTA		
DD	MM	AA	DD	MM	AA			
06	07	2023	07	12	2023	Bogotá – Villavicencio – Bogotá		

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GESTOR DEL PDA META PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI 2023, EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Jornada 06 de diciembre de 2023
1. Avance financiero del PEI capítulo 2023.
El PDA Meta reporta ejecución financiera a 30 de noviembre de 2023, del 75%. A continuación, se relaciona la ejecución por componente.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

COMPONENTE	% AVANCE TOTAL OCTUBRE 2023	AVANCE CON CDR OCTUBRE 2023
COMPONENTE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	83%	4.333.333.333
Costos del Gestor 2023 - (6) pagos Primer Semestre	100%	2.600.000.000
Costos del Gestor 2023 - (6) pagos Segundo Semestre	67%	1.733.333.333
COMPONENTE SOCIAL		
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	77%	119.310.811.254
Inversión en infraestructura de AAA	75%	105.178.068.027
Pre inversión - implementación y puesta en marcha del mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos en el departamento del Meta	100%	121.626.350
PTAR - Mesetas	100%	11.641.502.774
Clausura Botadero - Cabuyaro	100%	1.452.998.980
Interventoría	100%	916.615.123
COMPONENTE AMBIENTAL	0%	
Plan Ambiental - ajuste al valor actual de los vehículos compactadores	0%	-
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	0%	
Conocimiento, Reducción, Manejo de Desastres	0%	-
TOTAL	75%	123.644.144.587

2. Estado actual de los proyectos PEI capítulo 2023

Se presenta con el avance de ejecución financiera y física de los proyectos del PEI capítulo 2023 del PDA Meta. Ver acta de reunion.

3. Estado de avance Componente Aseguramiento.

En cuanto al Plan de aseguramiento, de acuerdo con el último concepto favorable emitido por la subdirección de Desarrollo Empresarial radicado 2022EE0076036, el plazo para la ejecución de este plan

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

era el 23 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha recibido solicitud de prórroga pese a que el plan no se ha ejecutado totalmente, la ultima ejecución reportada es del 74%. Se informa por parte del Gestor del PDA Meta que se aprobó una prórroga de los contratos derivados para la ejecución del Plan de aseguramiento hasta el 23 de enero de 2024, por lo que indican remitirán solicitud de prórroga del Plan de aseguramiento al MVCT.

4. Estado de avance Componente Social.

El Plan de Gestión social 2021 – 2023 del PDA Meta se encuentra 100% ejecutado. Esta pendiente la entrega del informe final.

5. Estado de Avance Componente Gestión del Riesgo.

El PDA Meta a la fecha, no cuenta con Plan de Gestión del Riesgo aprobado por la Subdirección de Desarrollo Empresarial. En Comité Directivo No. 48 Se asignan \$879.842.061 de la fuente Regalías Directas como bolsa de recursos a la espera de la aprobación.

Jornada 07 de diciembre de 2023

6. Estado de Avance Componente Ambiental.

El Plan Ambiental 2020-2023 cuenta con concepto favorable del Ministerio de fecha 31 de mayo de 2022. Cuenta con recursos disponibles por un valor de \$109.950.963.393, para proyectos de las líneas estratégicas de Planeación Ambiental (Territorial y Sectorial), Conservación y Saneamiento Básico. Para la vigencia 2023 se asignaron \$3.286.542.000 como bolsa de recursos, los cuales a la fecha no se han ejecutado.

A continuación, se relaciona el estado de ejecución de los proyectos del Plan ambiental a cargo del PDA Meta.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	AÑO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIOS BENEFICIADOS
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y SECTORIAL	ESTUDIOS DE SOPORTE PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS	Formular Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA del centro poblado Surimena	\$40.392.534	2022	50%	100%	\$40.392.534	En ejecución	San Carlos de Guaroa (Centro Poblado Surimena)
		Gestión técnica y administrativa para la obtención de concesión de aguas en el centro poblado Palmeras y municipios de San Carlos de Guaroa y San Juan de Arama.	\$178.297.602	2022	50%	96%	\$178.297.602	En ejecución	San Carlos de Guaroa y San Juan de Arama.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS	Actualización de PGIRS para los Municipios de Guamal, Dorado, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Uribe, Restrepo, Mapiripán, Puerto Concordia, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro y Cumaral	\$743.784.910	2022	50%	93%	\$743.784.910	En ejecución	Guamal, Dorado, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Uribe, Restrepo, Mapiripán, Puerto Concordia, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro y Cumaral
SANEAMIENTO BÁSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SOLICITUD DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS	Realizar estudios y diseños para el emisario final y estructura de descarga de aguas residuales domésticas del municipio de Mapiripán.	\$85.260.341	2022	0%	0%	\$85.260.341	En ejecución	Mapiripán
	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS COMPACTADORES DE 25 yd ³ EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	Adquisición de dos vehículos recolectores de 25 yd ³ para los municipios del medio y bajo Ariari y un vehículo recolector de 25 yd ³ para el municipio de Mesetas.	\$2.698.920.000	2022	0%	0%	\$-	No ejecutado	Municipios del medio y bajo Ariari Mesetas
	ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	Ampliación y optimización del emisario final del sistema de alcantarillado en el municipio de Guamal.	\$3.944.000.000	2023	100,00%	100%	\$3.629.811.238	Terminado	Guamal
	DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES	Ampliación y optimización de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en los municipios de San Martín y Guamal.	\$16.000.000.000	2023	83,67%	83,70%	\$9.971.850.523	En ejecución	San Martín y Guamal
		Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR para los municipios de Uribe, Mesetas, San Carlos de Guaroa y Fuente de Oro.	\$34.000.000.000	2023	50%	7%	\$11.464.717.245	No ejecutado	Uribe, Mesetas, San Carlos de Guaroa y Fuente de Oro.

En cuanto a Adquisición de dos vehículos recolectores de 25 yd³ para los municipios del medio y bajo Ariari y un vehículo recolector de 25 yd³ para el municipio de Mesetas, en esta vigencia no

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
 DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

se logró concepto favorable por parte del Ministerio de la modificación del plan, para adición de recursos en esta actividad debido a la actualización de las cotizaciones de los vehículos a precios actuales de mercado.

7. Temas varios


- Estado de contratos sin ejecución

De acuerdo con el reporte que realiza el FIA, a corte 31 de octubre de 2023, aparecen 52 registros de CDR ´s con contratos sin ejecución por más de 6 meses.

Conclusiones y recomendaciones:

- La ejecución financiera del PEI a la fecha es del 66%, se proyecta que, a 31 de diciembre de 2023, se alcance una ejecución del 80%, lo que indica una alta ejecución de recursos.
- En cuanto al Plan de Gestión social, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% de las actividades programadas. El plan de aseguramiento a 31 de diciembre de 2023 no se culmina, por lo que el Gestor solicitará prórroga hasta el mes de enero de 2024. El Plan Ambiental 2020-2023 cuenta con un avance del 24% aproximado, no se culmina a 31 de diciembre. El Plan de Gestión del Riesgo vigencias 2020-2023 está pendiente de aprobación o que se defina la necesidad de formular un nuevo plan para las vigencias 2024-2027.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ	NOMBRE	SANDRA PAOLA JAVELA JAVELA

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

ANEXOS	
PASABORDOS	No aplica
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	Soporte Pasaje Bogotá – Villavicencio 06 de diciembre de 2023. Soporte Pasaje Villavicencio – Bogotá 07 de diciembre de 2023.
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	Acta de asistencia técnica. Listas de asistencia Certificado de permanencia

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf