

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**MESA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 18 de enero de 2024
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Lilia Carolina Maldonado Santafé, Supervisora delegada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter, mltarazona@findeter.gov.co Carolina Domínguez, Abogada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter Johanna López, Interventoría Malory Ariza, Interventoría Alberto Polo, Director de la consultoría del proyecto, ETC SAS Maira Alejandra, Consultoría del proyecto, ETC SAS Juan Felipe González, Consultoría del proyecto, ETC SAS
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento general al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" para observar el estado del proceso de evaluación.

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 18 de enero de 2024, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad realizar seguimiento al proceso de evaluación del proyecto.

La mesa de trabajo inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero German Naranjo informa que sobre el componente documental este depende de las determinaciones de presupuestos y de las gestiones del municipio por lo cual habrá que retomarlo una vez se tenga el componente presupuestal con visto bueno.

Del componente Institucional se esta pendiente de las gestiones del Municipio y SERCOV, los cuales no asistieron el día de hoy, la Ingeniera Maldonado de FINDETER informa que se comunicara con el municipio para que reporte que acciones se han acometido en este componente.

En cuanto a la parte técnica, el Ingeniero Naranjo informa que ya se tiene visto bueno del componente técnico de energía, se esta en espera de la evaluación del componente de estructuras la cual esta próxima a ser entregada, en cuanto a geotecnia se informa que la especialista del MVCT que evaluaba el proyecto ya no se encuentra vinculada y estamos en espera a que se informe quien es el nuevo apoyo en suelos, en hidráulica estamos pendientes a recibir la subsanación, y en topografía ya se cuenta con visto bueno.

La Ingeniera López informa que a final de la siguiente semana se remitirá la subsanación de la parte hidráulica al MVCT, de igual manera informa que se han ajustado tanto las observaciones del MVCT como de DNP y que de igual maneja se corrigió el presupuesto dentro de la documentación que será enviada al MVCT.

El ingeniero Naranjo Informa que en el componente presupuestal se tienen observaciones generales al momento y que hasta no contar con el visto bueno de todos los apoyos técnicos no se procederá a una evaluación detallada del mismo, así que esta en espera del componente técnico.

En cuanto al componente predial se esta en espera de las gestiones del Municipio, sin embargo el Ingeniero Naranjo informa que también en este componente se esta en espera que asignen el apoyo correspondiente.

Por último se indica que hacia el 10 de febrero se empezara la coordinación de la próxima mesa de seguimiento inicialmente el 18 de febrero de 2024. Con lo cual se da por terminada la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la subsancion hidráulica al MVCT	Findeter	26/01/2024
2	Coordinar la siguiente mesa de seguimiento	MVCT	18/02/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 18/01/2024