

 	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Viernes 12 de enero de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a. 10:00:A. M.
LUGAR:	Instalaciones de Aguas del Huila
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA
EJECUTORES	FINDETER
LINK DE REUNIÓN	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUxYWlOMmEtZWE1YS00ZmI4LThkMTUtMzRmNmQ4ZDRkMDFI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227694a9d4-0c7f-4796-beed-b0ad1774910c%22%7d
ASISTENTES	
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
Ángela Cuadros	Apoyo jurídico - DIDE MVCT
Henry Gañan	Gestor - FINDETER
Carlos Vásquez	Apoyo a la supervisión - FINDETER

ORDEN DEL DÍA

Evaluación sobre la situación del convenio No. 297-2017
Acciones legales a tomar en el convenio No. 297-2017.

DESARROLLO.

Una vez reunidos las partes involucradas del convenio antes mencionado, FINDETER y MVCT, se procedió a exponer la situación del proyecto y del convenio en atención a las siguientes actuaciones administrativas a las cuales se les debe dar trámite si no se cumplen los compromisos que se han venido generando desde mayo de 2023.

Básicamente el proyecto se encuentra suspendido por 04 situaciones que a la luz de hoy no se han solucionado por el Municipio y que bidireccionalmente son obligaciones que tiene el Municipio dentro del convenio del asunto y que FINDETER en oficio adjunto las ha consolidado, de la siguiente manera. (se adjunta oficio RAD No. 2202450500213 del 11 de enero de 2024)

1. Prórroga al permiso de intervención vial de la ANI.
2. Servidumbre Batallón Magdalena del Ejército.
3. Oposición de la comunidad a la instalación de la tubería en las veredas "La Palma y Cabuyal"
4. Permisos ambientales

En atención a la comisión programada para el 15 y 16 de enero de 2024 se tiene como consideración exponerle al municipio que si no se cumplen los compromisos en el cronograma de actividades que se informará en la mesa técnica, esta cartera ministerial y FINDETER iniciarán el proceso de incumplimiento del convenio ante el municipio.

COMPROMISOS

Asistencia a la comisión del 15 y 16 de enero para establecer la ruta en cuanto a reactivar el proyecto.

(Se anexa lista de asistentes)

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 12-01-2024 – Hora: 12:00 PM