

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Ricardo Peralta Gomez, Ing. Civil, Especialista en Vías, Equipo Formador del Proyecto de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas de Palmitos, Sucre Elkin Estrada Coronado, Consultor del Proyecto Estefanía Pérez, Ing. Civil, Equipo Formador del Proyecto de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas de Palmitos, Sucre Deimer Salcedo, Ing. Civil, Equipo Formador del Proyecto de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas de Palmitos, Sucre David Ricardo Argumedo, Apoyo en la Consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para revisión del estado del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Palmitos, Sucre 'OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR'

DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión presentando el estado en el que se encuentran las subsanaciones de las observaciones enviadas.
 - a. El proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- COLECTORAS Y PTAR”, con código 1-2022-29, fue radicado el 25 de noviembre del 2021, con un valor de \$11.956.580.002 pesos, el estado del proyecto es “en evaluación” y la modalidad de evaluación es “por requerimientos”.
- b. Explica que los proyectos que se evalúan con la modalidad “por requerimientos” son proyectos que ya cuentan con todos los requisitos de ley y son proyectos suficientemente maduros desde el punto de vista técnico, este es el caso del proyecto en mención.
 - c. Desde que el proyecto ingresó al mecanismo de viabilización se han hecho diferentes mesas de trabajo, la última se realizó el 15 de diciembre de 2023.
 - d. Las observaciones de los componentes geotécnico, predial presupuestal, institucional y estructural son del 2022 y no han sido atendidas. El Ing. Darwin explica que de acuerdo a la resolución 331, la cual rige los procedimientos y requisitos para la presentación y evaluación de proyectos de agua y saneamiento que van a tener financiamiento de la nación en el mecanismo de viabilización, se establece que los proyectos que durante 6 meses no tengan atención de las observaciones enviadas, deben ser devueltos, sin embargo, con este proyecto, no se tiene esta situación, debido a que se tiene observaciones enviadas en diciembre de 2023.
 - e. Por lo tanto, el objetivo de la mesa técnica actual, es definir como se van a atender estas observaciones y estimar los plazos de entrega para llevar el proyecto a feliz término.
2. El Ing. Elkin Estrada indica que el Ing. David Argumedo realizó la subsanación del componente topográfico, respecto al componente estructural y geotécnico, el Ing. Elkin Estrada enviará pasado mañana al municipio las subsanaciones, para que ellos las envíen al ministerio.
 3. El Ing. David Argumedo menciona que se realizó la subsanación del componente topográfico, el especialista del ministerio hizo observaciones referentes a curvas de nivel, puntos donde va el tubo colector con ancho no menor a 6m, corrección de las carteras topográficas, donde se solicitaba los archivos base de las estaciones totales, los archivos crudos de la estación, los datos crudos del GPS. En la mesa técnica anterior se subsanaron, igualmente, el método de levantamiento de procesos reporta los datos crudos y archivos RINEX en sistema OGN con las coordenadas geocéntricas dentro del postproceso y dándole la altura GEOCOL 2004 establecida en Colombia.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. El Ing. Darwin Mena solicita que las subsanaciones topográficas sean enviadas junto con las observaciones estructurales y geotécnicas. También solicita ir subsanando el componente presupuesto, y ajustar ya a precios de 2024.
5. El Ing. Ricardo Peralta explica que los documentos prediales ya fueron subsanados, sin embargo, se deben actualizar con las nuevas firmas de administración y se comprometen a enviar subsanación para el día viernes 02 febrero 2024
6. El Ing. Darwin Mena explica que, por directriz del subdirector de proyectos, todos los proyectos que lleven componente de PTAP y PTAR, debe ser avalado por el especialista en planta del Ministerio, por lo tanto, se debe organizar una mesa técnica para presentarle el proyecto al especialista en Planta

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Enviar subsanaciones de componente estructural y geotécnico	Ing. Elkin Estrada y Municipio	01 febrero 2024
2.	Enviar subsanaciones de componente predial	Ing. Ricardo Peralta	02 febrero 2024
3.	Enviar subsanaciones de componente topográfico	Ing. David Argumedo	30 enero 2024
4.	Convocar mesa técnica con el especialista en planta del Ministerio para presentar el proyecto	Ing. Darwin Mena	02 febrero 2024

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:
Revisó:
Fecha: