

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE VISITA: ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES**

CUR 1283 de 2023 MVCT - Municipio de Saboyá (Boyacá)

Proyecto: «Construcción de unidades sanitarias rurales para el
municipio de Saboyá – Boyacá»

PARTICIPANTES

FECHA:	18 de enero de 2024
HORA:	10:00 a 11:15
LUGAR:	Secretaría General y de Hacienda – Alcaldía Municipal de Saboyá
ASISTENTES:	Se adjunta lista de asistencia

ORDEN DEL DÍA

1. Información general y estado de avance del proyecto
2. Reconocimiento de actores institucionales Convenio 1283 de 2023
3. Seguimiento a los procesos contractuales de obra, interventoría e instrumento fiduciario

DESARROLLO

1. Información general y estado de avance del proyecto

Convenio N°:	1283 de 2023		
Proyecto:	Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá - Boyacá		
Inversión:	\$3.255.478.221		
Ejecutor:	Municipio de Saboyá (Boyacá)		
Acta de inicio convenio:	4 de julio de 2023		
Vencimiento del apoyo financiero:	03/01/2024. No obstante, el 01/12/2023 se dio apertura a los procesos contractuales necesarios para la ejecución del proyecto. Así entonces, la Resolución de apoyo financiero N° 0486 de 2023 mantiene sus efectos jurídicos.		
Estado contratación derivada:	Obra	Interventoría	Instrumento Fiduciario
	Con audiencia de adjudicación programada para el 23/02/2024	Adjudicado el 14/12/2023. Pendiente de suscribir el acta de inicio	Adjudicado el 13/12/2023. Pendiente de suscribir acta de inicio
Avance físico:	0,00%	Avance financiero:	0,00%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Reconocimiento de actores institucionales Convenio 1283 de 2023

El ingeniero Faber Montaña, en calidad de apoyo a la supervisión y responsable del seguimiento por parte del MVCT al Convenio 1283 de 2023 (Subdirección de Proyectos – MVCT), se presenta ante Juan Carlos González Pineda (Alcalde Municipal), Yinn Rober Rozo Ávila (Secretario General y de Hacienda), y Johver Alexander Castellano (Secretario de Infraestructura y Agricultura). Indica que el MVCT se encuentra en total disposición para atender y brindar asistencia jurídica, técnica y financiera que requieran los nuevos funcionarios de la administración municipal de Saboyá, en procura de dar cabal cumplimiento a los términos y obligaciones del Convenio.

3. Seguimiento a los procesos contractuales de obra, interventoría e instrumento fiduciario

Se lleva a cabo una reunión entre Faber Montaña (Subdirección de Proyectos – MVCT) y Yinn Rober Rozo Ávila (Secretario General y de Hacienda), con el fin de realizar un balance de los procesos contractuales necesarios para la ejecución del proyecto. En relación con la licitación de obra, Yinn Rober Rozo Ávila comenta que el 15/12/2023, se suscribió el informe de evaluación preliminar de los requisitos habilitantes de las 10 propuestas presentadas. A partir de esa fecha, la entidad territorial ha modificado el cronograma del proceso en tres ocasiones mediante adendas, siendo la última la emitida 15/01/2024. Sobre este punto, el ingeniero Faber Montaña consulta por las causas que dieron lugar a tales adendas, a lo que el funcionario responde que la falta de personal administrativo y la transición de gobierno les impidió dar respuesta a las observaciones y requerimientos de los interesados dentro del plazo establecido en el cronograma inicial. En respuesta a la consulta del ingeniero Faber Montaña sobre el plan de acción que sigue la entidad frente a esta novedad, Yinn Rober Rozo Ávila indica que en la tarde del 18/01/2024, los nuevos funcionarios del comité evaluador procederán con la verificación de ofertas, observaciones, subsanaciones y aclaraciones allegadas al respectivo proceso para la emisión del informe final de evaluación. En consecuencia, agrega que la adjudicación de este proceso tendría lugar la próxima semana y que antes de finalizar el mes tendrían suscrita la minuta del contrato.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Respecto al concurso de méritos para la contratación de la interventoría, Yinn Rober Rozo Ávila indica que la resolución de adjudicación se expidió el 14/12/2023 a favor del proponente Wilson Orlando López Cortes. Explica que este proceso cuenta con contrato suscrito y registro presupuestal, conforme a lo contenido en el expediente físico. En ese sentido, el ingeniero Faber Montaña refiere que en SECOP I solo está publicada la resolución de adjudicación, pero no se evidencia el cargue del contrato ni el registro presupuestal mencionado. Así entonces, el apoyo a la supervisión por parte del MVCT recomienda actualizar la información del proceso en SECOP I para que corresponda con el archivo físico. En cuanto al acta de inicio de este contrato, Yinn Rober Rozo Ávila señala que la suscripción se proyecta para que coincida con la del contrato de obra. Sobre este asunto, el ingeniero Faber Montaña recomienda requerirle al contratista de interventoría las pólizas del contrato para que la entidad proceda con su aprobación. De esta manera, solo quedaría pendiente la suscripción del acta de inicio.

Frente al proceso de contratación del instrumento fiduciario, Yinn Rober Rozo Ávila menciona que la entidad cuenta con el documento de aceptación de la oferta desde el 13/12/2023, y que el 15/12/2023 se emitió un otrosí aclaratorio a la fecha de aceptación del documento. Explica que fue necesario expedir este otrosí aclaratorio para tramitar la vinculación del municipio de Saboya como cliente de Fiduagraria S.A. a fin de dar inicio y ejecución contractual, conforme a lo establecido en la Circular Externa N° 027 de 2020, Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Superintendencia Financiera de Colombia la cual regula todo lo relativo al cumplimiento normativo SARLAFT. El ingeniero Faber Montaña aclara que los recursos para la contratación del instrumento fiduciario deben ser aportados por el municipio de Saboyá. Al respecto, Yinn Rober Rozo Ávila aclara que este recurso pasó a la vigencia 2024 como reserva, la cual será incorporada al presupuesto en la sesión del Concejo Municipal de febrero 2024. Agrega que una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra, se suscribirá también el acta de inicio del instrumento fiduciario.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Verificación de ofertas, observaciones, subsanaciones y aclaraciones allegadas al respectivo proceso para la emisión del informe final de evaluación – Licitación pública N° LP 006-2023	Yinn Rober Rozo (Secretario General y Hacienda – Municipio Saboyá)	18/Ene/2024
Adjudicación – Licitación pública N° LP 006-2023	Yinn Rober Rozo (Secretario General y Hacienda – Municipio Saboyá)	26/Ene/2024
Suscripción minuta de contrato de obra – Licitación pública N° LP 006-2023	Yinn Rober Rozo (Secretario General y Hacienda – Municipio Saboyá)	31/Ene/2024



Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1283-2023.
Fecha: 26 de enero de 2024.
Anexos: Lista de asistencia (1 folio).

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	1	1
		2	2
		3	3

LUGAR: Alcaldeía Municipal Saboyá (Boyacá) FECHA: 18 Enero 2024 HORA: 10:15 am.

TEMA: Acercamiento Institucional / Seguimiento construcción PRESIDE: Subdirección Proyectos VASB

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Faber Montaña	Apoyo Seguimiento CUP 1283	MVCT	3014436110	fabermontana@mvct.mvct.gov.co		
2	Yinn Rober Rozo	Secretario General y Hacienda	Saboyá	3107343480	hacienda@saboyabogota.gov.co		
3							
4							
5							
6							
7							1
8							
9							
10							
11							