

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 8 de febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	8 de febrero de 2024
HORA:	De 9:00am a 1:00pm
LUGAR:	Yacuanquer, Veredas Argüello Alto y Argüello Bajo
ASISTENTES:	Nayda Sildey Romero B-Supervisora Convenio 1328-2023 Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Sebastián Ramírez Gomez-Gestor Zona Pacifico Felipe Obando Mujica-Secretario de Planeación-Yacuanquer Juan Sebastián Lasso: Ingeniero de Apoyo-Secretaría de Planeación Jenny Alejandra Guerrero G-Supervisora FINDETER
INVITADOS:	Contratista de Obra-Interventoría

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de asistentes (5min)
2. Socialización de trazabilidad y estado actual del proyecto (10min)
3. Socialización de inconvenientes sociales presentados (60min)
4. Traslado al punto de inicio del recorrido de obra (15min)
5. Recorrido de obra desde el punto de acceso peatonal, pasando por la captación, aducción, ubicación del desarenador (2 horas)

DESARROLLO:

1. Una vez se arribó al sitio del proyecto se realizó la presentación de las diferentes partes interesadas por parte de Minvivienda, FINDETER, Administración Municipal, Interventoría y Contratista de Obra.
2. Posterior a la presentación de los asistentes, la supervisora del proyecto por parte de FINDETER indicó que el avance del proyecto para la fecha de la visita corresponde a un 11.8% vs 11.3% programado, lo cual indica un adelanto del 0,5%.
3. Desde el componente social tanto la interventoría como el contratista de obra informan sobre las dificultades que se presentan desde el punto de vista predial sobre algunos predios sobre los cuales aún no se tiene suscrito el permiso de paso, así mismo mencionan que están

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

presentándose posibles nuevos beneficiarios que requieren de conexión a la red de acueducto y que no estaban previamente cuantificados cuando se estructuró el proyecto.

4. Esta actividad se realizó de manera conjunta con lo relacionado en el numeral inmediatamente anterior, es decir, mientras se realizó el recorrido al proyecto, se realizó exposición por parte de los responsables de la gestión social del proyecto, sobre los diferentes inconvenientes que, desde esta perspectiva, podrían impactar el normal desarrollo del proyecto, afectando el cronograma de ejecución, por lo cual se establecieron algunos compromisos entre las partes, según se detalla a continuación:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	-Verificar y gestionar permisos prediales pendientes	FINDETER-MUNICIPIO	12-feb-2024
2	-Verificar cuantas acometidas adicionales se requieren y presupuestar costo de adicionales.	FINDETER-MUNICIPIO	15-feb-2024
3	-Reunión con líderes	FINDETER-MUNICIPIO	Por confirmar
4	-Articulación entre las partes	FINDETER-MUNICIPIO-INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA	Inmediato
5	-Reunión de seguimiento semanal social	FINDETER-MUNICIPIO	Semanal a partir de la fecha y hasta terminar contingencia por permisos de servidumbre
6	-Permiso de cruce de vía.(solicitar radicado)	FINDETER	9-feb-2024
7	Seguimiento Semanal	MINVIVIENDA-FINDETER-MUNICIPIO	A partir del 14 de febrero de 2024, semanalmente, y evaluar periodicidad dependiendo del comportamiento del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Nota: Resultado del recorrido preliminar realizado, no se evidenciaron por el momento, aspectos técnicos que puedan impactar de manera significativa la normal ejecución del proyecto.

FIRMAS: Anexo a la presente acta.



Excavaciones para instalación de tubería de aducción PEAD. 2"



Trabajos en Bocatoma-Quebrada Ahumaya.



Excavaciones para tanque desarenador



Transporte de triturado-vehículo de tracción animal






FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: BOGOTÁ MA PROYECTO ACUERDO YACUANQUE FECHA: 9-FEB-2024 HORA: 9:00AM

TEMA: SEGUIMIENTO PROYECTO PLANEAR CEVCHD DLD-217 PRESIDE: MIN VIVIENDA Y TERRITORIO

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL-INTERMUNICIPAL- CIUDAD DE ODREA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	JUAN DAVID ONDÑO	COMEDISIA	MIN VIVIENDA	321246712	jdondno@minvivienda.gov.co	SEGUIMIENTO PROYECTO YACUANQUE	
2	Felipe Obando Muñoz	SEC. PLANEACIÓN	ALCALDIA DE YACUANQUE	3164796303	felpe.obando@yacu.gov.co	VISTA TÉCNICA	
3	Nayda Romero	COORDINADORA M.V.C.T	M.V.C.T	313951661	nromero@minvivienda.gov.co		
4	Sebastián Ramírez	Contratista M.V.C.T	M.V.C.T	3002575842	sramirez@minvivienda.gov.co		
5	Alvaro Delys	Contratista	Contratista	3138705318	alvaredelys@yacu.gov.co		
6	Juan Sebastian Lopez	Ing. Apoyo	Alcaldia Yacuanque	3157014099	juansebastianlopez@yacu.gov.co		
7	Yeferson Acosta Holguin	Director	Interventoría	3147262638	director@yacu.gov.co		
8	Ange del Castillo B.	Contratista	Contratista	3119959538	angecc09@hotmail.com		

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos. Personas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Jenny Alejandra Guerrero Garcia	Supervisora	Findeter	3135867911	jaguerrero@findeter.gov.co	Proyecto Yacuanque Acta	

Elaboró:  Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 8-02-2024