

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01-2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia, Colombia, 06/02/2024
HORA:	De 09:30 AM a 10:30 M
LUGAR:	Alcaldía de Leticia
ASISTENTES:	Marcela Velásquez, Gestora Zona Sur Minvivienda Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda Alejandro Pineda - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI Jeferson - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI Daniel Clavijo - - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento al proyecto ejecutado por el PDA de Amazonas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1389 de 2023.

### DESARROLLO:

Se hace una presentación de los asistentes y una breve exposición del objeto de la presente reunión convocada, la cual obedece principalmente a realizar un seguimiento a las acciones adelantadas por el PDA frente a los siguientes proyectos:

### **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS**

El PDA informó que los procesos fueron declarados desiertos, en razón a que en los últimos dos años, las compañías aseguradoras tienen en alerta al departamento de Amazonas, dado que se presenta un índice de siniestralidad

Página 1 de 3

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

alto, por lo cual se hace difícil que se expidan pólizas para los proyectos que se ejecutan en la zona, adicionalmente se presentó solo un proponente y no hubo concurrencia de oferentes.

La declaratoria desierta del proceso de obra se debió a que no cumplía con el RUP, lo cual no fue subsanado dentro de los plazos definidos en el cronograma del proceso.

El PDA informó que las nuevas fechas de apertura para la contratación de los procesos:

Se estima publicar nuevamente los procesos el martes 13 de febrero de 2024, dado que se deben esperar al menos 10 días para publicar un nuevo proceso; no obstante, se pone a consideración de la mesa técnica, prescindir de la exigencia de la póliza de todo riesgo que se está solicitando en los procesos conforme a lo establecido en las cláusulas del convenio.

La adjudicación se tendría para el 20 de marzo de 2024.

El MVCT aclara que la exigencia de la póliza es un requisito establecido en las cláusulas del convenio, por lo tanto, se debe dar cumplimiento a lo establecido.

El PDA aclara que para el proceso de interventoría no se presentaron oferentes. Así mismo, se aclara que no sería posible para la ADI mediar con las compañías de seguros para la expedición de pólizas a favor de un proponente.

Al respecto, se recomienda buscar alternativas con las compañías de seguros, por medio de mesas de trabajo, donde se socialice con éstas, el alcance del proyecto, localización de los trabajos, medios de transporte y de esta manera tratar de aclarar y/o minimizar los riesgos que eventualmente puedan estar evaluando o considerando las compañías de seguros, teniendo en cuenta que en otras zonas del país se ha logrado expedir las pólizas todo riesgo.

El PDA indica que la póliza todo riesgo representa un costo adicional para el contratista, dado que no se encuentra costeadada y teniendo en cuenta las dificultades de traslado de materiales por vía fluvial, genera dificultades en el flujo de caja que eventualmente se podrían traducir en atrasos y/o desequilibrio económico.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Adicionalmente no hay muchos contratistas en la zona que tengan una experiencia específica en proyectos tipo Scall, reduciendo el número de oferentes.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar reunión entre ADI y el MVCT para revisar la pertinencia de prescindir de la póliza todo riesgo, exigida en el proyecto Scall.	MVCT	09-feb-2024
2	Responder el recurso interpuesto por el único proponente que se presentó a la convocatoria de obra.	ADI	13-feb-2024

**FIRMAS:**

Anexos: Listado de asistencia.

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Claudia Marcela Velásquez  
Fecha: 06-feb-2024

LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión MVCT - SCAU Sfo. Sefeo y Nro. Jordin. - Acueducto Kibunomhos Leticia - Acueducto La Victoria  
 LUGAR: Oficinas ADI  
 FECHA: 07-02-2024  
 HORA: 9:30am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ ENTIDAD	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alexandere Pineda G.	Combatista/ADI	infraestructura@adisecanico	31691521	
2	Mafsson Colabar Muñoz	Director Manacón.	proyector@adidap.com	3183744620	
3	Oscar A. Cano G.	Contrato/MVCT	ocanominivivienboqv.com	3012286001	
4	Marcela Velásquez	MVCT	cmvelasquez@minivivienboqv.com	3200583327	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					