

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO – 15 FEBRERO 2024
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 15 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00a.m. a 12:50 p.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma presencial por el Gestor en el municipio de Candelaria y apoyos de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Freddy Lozano- Gestor Técnico Supervisión MVCT ➤ Santiago Zuluaga - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Fernando Prietto - Oficina Infraestructura - Municipio Candelaria ➤ Hayder Orozco – Alcalde - Municipio Candelaria

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión proceso de la contratación derivada del convenio 1319/2023
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida municipio, participantes y supervisión MVCT.
2. Se procede a revisar la contratación derivada así:

Convenio 1319/2023		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO.
Ejecutor: Municipio de Candelaria	Fecha de terminación	18 de septiembre de 2024
Seguimiento		<p>Se realiza revisión a los procesos de contratación derivada así:</p> <p>OBRA: Contrato de obra adjudicado, pendiente firma acta de inicio.</p> <p>INTERVENTORIA: Contrato de interventoría adjudicado, pendiente firma acta de inicio.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	<p>INSTRUMENTO FIDUCIARIO: No se cuenta con el instrumento fiduciario para el manejo de los recursos. A la fecha el municipio informa que realizará el proceso de contratación mediante la modalidad de selección abreviada teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso de contratación inicial.</p>
<p align="center">Observaciones MVCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El municipio informa que no cuenta con la documentación completa del proyecto, debido al empalme realizado con la anterior administración, donde solicita a MVCT copia de las memorias del proyecto, adicional informa que se encuentra interesado en ejecutar el proyecto. - MVCT reitera al municipio que de requerirse recursos adicionales para el proyecto los debe gestionar el municipio y debe realizar una reformulación para adicionar por contrapartida, la cual se presenta al comité técnico del VASB y debe contar con un CDP que respalde dichos recursos. - Teniendo en cuenta el proceso de inscripción del municipio de Candelaria ante el FIA, el cual cuenta con el apoyo y asesoramiento del PDA por parte del MVCT se solicita definir el mecanismo mediante el cual se va a constituir el encargo fiduciario en el cual se van a manejar los recursos del convenio. - En ese sentido, el municipio manifiesta que adelantará la contratación del encargo fiduciario mediante proceso de selección abreviada. MVCT recomienda comunicar esta decisión al PDA en respuesta a la recomendación dada al Municipio consistente en realizar la verificación y viabilidad de hacer cambio de los RP´s expedidos sobre los contratos suscritos el año pasado, como lo solicitó el FIA. - Se verifica en reunión con la Alcaldía de Candelaria el recibo de la comunicación enviada por MVCT no. 2024EE0004910 con fecha del 7 de febrero de 2024,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	<p>donde se reitera la solicitud de remisión de la documentación, realizada en varias oportunidades mediante correos electrónicos de fecha 17, 19 y 25 de enero de 2024, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de obra con sus respectivas pólizas aprobadas. 2. Contrato de interventoría con sus respectivas pólizas aprobadas. 3. Resolución de declaratoria desierta del proceso de contratación del encargo fiduciario. 4. Designación de supervisión del convenio por parte del municipio. <ul style="list-style-type: none"> - MVCT solicita cronograma de obra donde municipio informa que el posible inicio del proyecto es en la tercera semana del mes de marzo de 2024. - Con relación a la estrategia social el MVCT solicita realizar antes del inicio de la obra la socialización con la comunidad en el marco de la implementación de la estrategia social.
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remisión contratos (obra e interventoría), pólizas y resolución de declaratoria desierta proceso encargo fiduciario – para el 23 de febrero de 2024 - a cargo del municipio. ➤ Designación de supervisión y apoyos (financiero, social, jurídico) – para el 23 de febrero de 2024 - a cargo del municipio. ➤ Remisión copia memorias del proyecto - para el 23 de febrero de 2024 - a cargo de MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Cierre

Siendo las 12:50 horas, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams.

