

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 07 - 2023

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 23 de febrero de 2024 |
| HORA: | 9:30 am |
| LUGAR: | Campamento de Obra sector Doima |
| ASISTENTES: | Presidentes Juntas de acción comunal Comunidad en general Laura Londoño – Alcaldesa La Mesa Miguel Sarmiento – Profesional Especializado Obras Públicas Sonia Fajardo – Secretaria Obras Públicas Adriana María García – Gestora de Proyectos Findeter Carolina Sánchez – Profesional Social Findeter Elver Hernández – Coordinador Interventoría Profesionales Sociales Interventoría Profesionales sociales Contratista de obra Yessenia Acevedo – Profesional Social MVCT Oscar Iván López – Gestor zona Centro Jorge Carrillo – Asesor MVCT Carolina Alfonso – Seguimiento proyectos – Contratista MVCT |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA

1. Presentación estado actual de ejecución del frente de obra para instalación de tubería en el sector Doima pavimentado.
2. Preguntas de la comunidad

DESARROLLO:

Se adelantó reunión plenaria de seguimiento con comunidades, exposición de avance y cumplimiento de compromisos pactados con la comunidad, atención de solicitudes, quejas o reclamos por parte de las comunidades.

En primera instancia se realizó por parte de Findeter presentación sobre estado actual del frente de ejecución, de manera general se manifestó que a la fecha se han presentado rendimientos favorables y el avance del tramo de tubería a instalar es de 300 m / 150 m programados, lo anterior debido a que hasta el momento no se ha encontrado roca en el estrato excavado.

Así mismo, se reportó que a la fecha se ha dado cumplimiento al plan de manejo de tráfico por medio del pare y siga con un tiempo de retención vehicular de 8 minutos, se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

informa sobre la terminación de la placa huella en la entrada a la vereda Florián sobre la cual se adelantan actualmente en detalles constructivos y cunetas.

Posteriormente, la Alcaldesa del municipio de La Mesa, realiza su intervención informando sobre el cumplimiento de los compromisos concertados con la comunidad y relacionados con la disposición de maquinaria del municipio y material (fresado) por parte del ICCU para el mantenimiento de la malla vial del sector.

Ante tal intervención, la comunidad en general le manifiesta su gratitud por el cumplimiento por parte de la Administración municipal.

Para finalizar la reunión, se da paso a las dudas, preguntas, solicitudes e inquietudes de que presenta la comunidad, a las que se da respuesta por parte de las entidades, respectivamente.


Finalmente, se realizó recorrido por parte del equipo técnico del MVCT al frente de obra que se encuentra adelantando la instalación de tubería en el sector Doima tramo pavimentado.

Se adjunta acta realizada por Findeter.

COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | Reunión seguimiento comunidad | Findeter, EPC, Contratistas Obra e interventoría, MVCT | 05 de abril de 2024 |

FIRMAS:



LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA Comité, reunión No. Fecha 23/02/2024.</p> | <p>Código: MC-FO-18 Versión: 7 Fecha de Aprobación: 23-Nov-2021 Clasificación: Clasificada de acceso restringido</p> |
|---|--|--|

“ORDEN DEL DÍA” o “AGENDA”:

- Información general del proyecto
- Esquema del proyecto componente técnico.
- Componente SSR.
- Componente Social.
- Recomendaciones.
- Inquietudes y Conclusiones.

DESARROLLO

El día 23 de febrero del 2024, se realizó reunión con la comunidad de Dama y Florián, cuyo objetivo es socializar los obras en el sector Florián, Dama. pavimentado y verificado. Cion de los acuerdos del 29 de enero de 2024.

- Realizar reuniones periódicas socializando los labores las labores de obra, dando cumplimiento a la fecha.
- Realizar recuperación de la placa huella.

se realizó la presentación de los entidades involucrados en el proyecto.

- Ministerio
- ÉPE
- Findeter
- Interventora.
- Contratista.
- Municipio. la Mesa y Apoyo. beneficiados.

Se inicia presentación por representante de Findeter explicando los acuerdos que se generaron con la comunidad en la última reunión 29 de enero de 2024 para mirar el manejo de la obra y se han presentado alguna anomalía por parte de la comunidad para tener encuenta y corregir.

Recuperación de la placa huella la cual se terminó el 21 de febrero y se encuentra en remates de cunetas, se espera abrir el 22 marzo del año en curso.

Desde el componente técnico explica la recuperación del pavimento de como se tiene ejecutor.

Explica que se avanzó en 300 metros a 1500 que se tienen proyectado, debido a que no se encontró roca y se ha podido avanzar, se espera que si el terreno continúa en esta manera el rendimiento se ira informando en las reuniones periódicas.

Se informó sobre el tema del manejo de tráfico, se muestran los ocho minutos del paso y siga personal de obra que se comunican a través de radios con el fin de tener encuenta que transiten peatonal, ciclista o personas vehiculares a una mayor velocidad.

Se le da paso a la Alcaldesa de la Mesa con el fin de dar cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 29 de enero de 2024, tema de los ríos y visita a los puentes. Informando que la maquinaria está a disposición toda vía y que se ha puesto el recebo o material en los lugares donde se quedó.

La comunidad agradece las gestiones realizadas a la comunidad en los diferentes veredas.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA Comité, reunión No. Fecha 23/02/2024.</p> | <p>Código: MC-FO-18 Versión: 7 Fecha de Aprobación: 23-Nov-2021 Clasificación: Clasificada de acceso restringido</p> |
|---|--|--|

Intervención de la comunidad.

El señor de la comunidad, solicita a largar cuatro metros .
despues de la placa huella Florian que esta construyendo el contratista.

Por parte de findeter se le informa que no puede realizar .
dicha solicitud, debido a que no se puede realizar edificaciones
al contrato .

El señor Jorge manifiesta temas ajenos al contrato (pagos por parte
de deudas a los trabajadores, y por tal motivo se retiró), continuo .
a esto informan el tema de la placa huella del contratista .
Por parte del municipio, solicitan separización que reduce la velo-
cidad por el paso de los niños de la escuela .
Por parte de la intendencia, a clara que los trabajos .
~~de~~ remotes de obra alcontrorilla, coneleta, al finalizar las .
trabajos de construcción de placa huella, debido a que nos .
inhabilita trabajar en ese sector .

El señor Daniel Peñuela informa que puente de Florian existe .
una excavación obierta, y material que genera peso hacia la .
finca .

La señora Adela informa que los colcheros, cosas pesadas estan .
pasando por el puente, y que ella ha realizado la solicitud en .
varias ocasiones, realizó lectura de el comunicado por parte .
de Alcaldia donde informa los motivos por los cuales no .
se puede transitar .

Don Daniel Peñuela insiste en que el paso por el puente si que .
obierta, esta lleno de agua; hay material que puede que puede .
causar un accidente .

Por parte de Findeter explica .

Por parte del representante del ICCU informa que envia la .
petición (mencionadamente) mencionado anteriormente, y se .
remitira el acta donde quedo consignado la petición .

La señora de comunidad solicita reunión con deudas, con el .
fin de informar los avances de obra, ya que no la quieren .
a realizar .



**ACTA y/o AYUDA DE
MEMORIA Comité, reunión No.**
Fecha 23/02/2024.

Código: MC-FO-18
Versión: 7
Fecha de Aprobación:
23-Nov-2021
Clasificación: Clasificada de
acceso restringido

COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|-----|----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | Reunión el 5/02/2024 | Medio | CAR. | 5/02/2024 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Convocatoria próxima reunión: 22 Marzo 2024.

Hora de finalización:

Firma

7

| LISTA DE ASISTENCIA | | | | | | | CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL CONTRATISTA | Comité INTERVENORIA |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA- ANAPO | | | | | FECHA: | 23 de febrero del 2024 | | |
| TOTAL DE ASISTENTES: | | | | | LUGAR: | Florján - Casa Don Beto | | |
| TIPO: <input type="checkbox"/> Reunión Socialización <input checked="" type="checkbox"/> Actividad comunitaria <input type="checkbox"/> | | | | | HORA: | | | |
| | | | | | TEMA: | | | |
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | INSTITUCIÓN / COMUNIDAD | CARGO / ROL | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO / CELULAR | FIRMA | |
| 1 | Luis Eduardo Rizo | 19309856 | Doima | | | 316473419 | <i>[Firma]</i> | |
| 2 | Ecomandos ... | 17083103 | Doima | | | 312760207 | <i>[Firma]</i> | |
| 3 | Ana Vela | 101024624 | JAC Doima | presidenta | Aracuario@gmail.com | 3112619293 | Ana Vela | |
| 4 | MARITZA DE BEJALANO | 32550523 | Doima | propietario | | 3102390198 | <i>[Firma]</i> | |
| 5 | Cristóbal Navarro | 7213036 | Florján | propietario | | 3002582187 | <i>[Firma]</i> | |
| 6 | Aya Rubiavalva T.B | 39699002 | Doima | | | | <i>[Firma]</i> | |
| 7 | Foro G. Corzo | 19264274 | Florján | Usuario | | 312467285 | <i>[Firma]</i> | |
| 8 | Luis Miguel | 3192631 | Florján | propietario | | 3132759302 | <i>[Firma]</i> | |
| 9 | Green Sylein | 10705910 | Florján | propietario | | 322239582 | <i>[Firma]</i> | |
| 10 | Hector Alonso Yon | 5073213 | Florján | propietario | | 312427429 | <i>[Firma]</i> | |
| 11 | Andrés López J. | 52466492 | Florján | propietario | Jencumbay@gmail.com | 3134341996 | <i>[Firma]</i> | |
| 12 | Jairo Omar Mondino C. | 79060524 | Florján | No. Homenaje | | 79060534 | <i>[Firma]</i> | |
| 13 | Minam Ruiz | 28576842 | Florján | en cargada | | 3138394822 | <i>[Firma]</i> | |
| 14 | Luis Fernando Morco | 79062363 | Florján | Propietario | | 3223056861 | <i>[Firma]</i> | |
| 15 | Edilberto Moreno | 79010924 | Florján | Propietario | | 3134565828 | <i>[Firma]</i> | |
| 16 | JIMENE BERNI | 17192609 | Florján | propietario | | 3142467043 | <i>[Firma]</i> | |
| 17 | Julio César Barraga | 10229710 | J.A.C. Florján | Vicoparte. | | 3123304173 | <i>[Firma]</i> | |
| 18 | Blanca de Beul | 41469565 | Florján | propietario | | 3147346708 | <i>[Firma]</i> | |
| 19 | JULIO CÉSAR ROMERO ROJAS | 19489777 | JCCU | Supervisor | Julio.Romero@cuadimayra.gov.co | 3103447221 | <i>[Firma]</i> | |
| 20 | Josef Parra | 1934715 | Hospido | Propietario | benjoso@hotmail.com | 300211496 | <i>[Firma]</i> | |
| 21 | Dolores A. ... | 41663621 | Hospido | propietario | edelyce@gmail | 3103485720 | <i>[Firma]</i> | |
| 22 | Blanca e castillo | 51687995 | Florján | propietario | blanca631@hotmail | 3125191605 | <i>[Firma]</i> | |

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA | INSTITUCIÓN/COMUNIDAD | CARGO/ROL | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO / CELULAR | FIRMA |
|----|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------|
| 25 | Paula Hilda Castro | 52615398 | Comunidad Independiente | miembro | hildacastro@hotmail.com | 30335453 | [Firma] |
| 26 | Belas Cevallos Pariona Uscg | 79062710 | T.A.C. suplente | suplente | hildamoya@hoca | 304320681 | [Firma] |
| 27 | PLUTO FOLERO | 19225518 | Fiscalía IX | | | 3042428848 | [Firma] |
| 28 | Clara Acuña | 5271025 | Interventoría | Presid | | 3168257901 | [Firma] |
| 29 | Adriana García G. | 52881130 | Findeter | gestora | amgarcia@findeter | 3214799324 | [Firma] |
| 30 | Miguel G. Sarraqueto | 107242606 | Municipio | P. ESP. | | 3212629970 | [Firma] |
| 31 | Dania Fajardo Moreno | 1072429720 | Municipio | Secretaria | obuspublica@lamas | 3172531584 | [Firma] |
| 32 | John A. Herrera Bejar | 79836341 | Interventoría | Residente | | 3008068508 | [Firma] |
| 33 | Carolina H. Sánchez | 52724150 | Findeter | Prof. Social | cmsanchez@findeter | 300553626 | [Firma] |
| 34 | Jose Rubén | 79063788 | | | | | [Firma] |
| 35 | Fessenia Acevedo | 63512520 | MUCT | Prof. Social | myacevedo | 3164160816 | [Firma] |
| 36 | ANORA Patricia Medina | 1072419185 | Interventoría | Prof. Social | | 3103034621 | [Firma] |
| 37 | Diego Luis | 8019A-072 | MUCT | Presbi Centro | diego@unab.edu | 3104817412 | [Firma] |
| 38 | Euciro Handoza Gutiérrez | 298298 | J.A.C. Presidente | Presidente | | 3145552994 | [Firma] |
| 39 | NIERA Juvén | 41663621 | Habilidos | pres. base | edaly@com | 310342605 | [Firma] |
| 40 | Ramiro Vargas | 4211892 | Proprietario | - | vegas@unab.edu | 3128215686 | [Firma] |
| 41 | Eduvian Vargas | 1017057648 | Proletario | | vegas@unab.edu | 320801021 | [Firma] |
| 42 | Valentin Alvarez Pineda | 103204225 | EPC | Prof. Social | valvarez@epc.com | 30082887 | [Firma] |
| 43 | CECILIA CARRILLO | 3073286 | MUCT | Asesor | | 310214710 | [Firma] |
| 44 | CAROLINA ALFONSO | 1099609838 | MUCT-VAIB | SECOMIBIB | carla@unab.edu | 310214710 | [Firma] |
| 45 | Paola Hincapié | 112186095 | CONSORCIO A.R. | SST-A | | 314820289 | [Firma] |
| 46 | Yael Acevedo | 52.805.302 | Consortio Aeducto | P.S. | yael.acevedo@conso | 3095572218 | [Firma] |
| 47 | Jenny Alexandra Vargas | 101601685 | Consortio Aeducto | Prof. Social | Jenny@conso | 8223084946 | [Firma] |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |