

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 240226 PDA SUCRE

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de febrero de 2024
HORA:	09:30
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">• Tulio Pinilla – Gerente general ADS.• Tomás Oliveros – subgerente técnico ADS.• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Álvaro Marín – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Jhony Garay – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Diana Pinzón – Apoyo Jurídico MVCT.• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.• Martha Romero – Apoyo técnico MVCT.• Jessica Cárdenas – Controller Zona Norte MVCT.• Freddy Lozano – Gestor Zona Norte.
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none">• Tulio Pinilla – Gerente general ADS.• Tomás Oliveros – subgerente técnico ADS.• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Álvaro Marín – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Jhony Garay – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.• Martha Romero – Apoyo técnico MVCT.• Jessica Cárdenas – Controller Zona Norte MVCT.• Freddy Lozano – Gestor Zona Norte.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes al comité.
2. Presentación del nuevo apoyo Técnico de Zona Norte.
3. Presentación de estado de proyectos activos en el departamento de Sucre cuyo ejecutor es Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
4. Establecer compromisos.

DESARROLLO:

Fueron desarrollados los 4 puntos de la agenda, cabe resaltar que las presentaciones registradas en la grabación de la reunión son de autoría de Aguas de Sucre S.A. E.S.P. y serán cargadas en SigeVAS para cada uno de los proyectos.

ASPECTOS PARA RESALTAR:

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1159/21	79.81%	98.76%	<ul style="list-style-type: none"> • Terminación: 23/05/2024. • Abrieron un nuevo frente de trabajo. • C: 07/03/24 - análisis de oportunidad cuadrillas nocturnas. • C: 01/03/24 - balance de obra nuevo (3 km). • C:11-15/03/24 - Confirman la fecha terminación de obra.
990/20	49.0%	61.60%	<ul style="list-style-type: none"> • Terminación: 20/06/2024. • Ultima visita de campo por parte del ejecutor - 20/02/2024, bajaron a un frente de trabajo. • Informe técnico radicado en jurídica de ADS S.A. E.S.P. - Para solicitar posible inicio de proceso de incumplimiento. 09/02/2024 (traslado a la gerencia). • Se inició en Zapato en mano, pero tocó frenar por conexiones fraudulentas que requieren de manejo de aguas residuales. • C: 08/03/2024 Informe ejecutivo de actuaciones. • C: 27/02/2024 correo capacitación.
1138/21	10.59%	22.18%	<ul style="list-style-type: none"> • 23/02/24 - reunión con contratistas, devolución de informes de interventoría y en este comité se dejó trazabilidad de aumento de frente de trabajo 29/01/2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

			<ul style="list-style-type: none"> • 28/02/24 – visita y recorrido de obra para constatar avances y lo que falta. • C:01/03/2024 informe de visita del 28 de febrero 2024. • Se indagó sobre desembolso por parte del departamento de los recursos de la reformulación – si fueron girados y confirmado por el gerente general. • 15/02/2024 fueron girados recursos de anticipo de adición.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1159/21 – Remitir análisis de oportunidad cuadrillas nocturnas.	ADS	07/03/24
1159/21 - Remitir balance de obra nuevo (incluyendo los 3 km de tubería).	ADS	01/03/24
1159/21 – Confirman la fecha terminación de obra.	ADS	15/03/24
Solicitar Capacitación SigeVAS	ADS	27/02/24
990/20 – Remisión de Informe ejecutivo de actuaciones.	ADS	08/03/24
1138/21 – Informe de visita del 28 de febrero de 2024.	ADS	01/03/24

ENLACE DE GRABACIÓN

[Comité de Gerencia Proyectos PDA Sucre - Modalidad Virtual-20240226_143958-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS

Elaboró: Daniela Macías 