

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 240202 PROYECTOS SINCE SUCRE

COMITÉS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE – DEPARTAMENTO DE SUCRE, EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE USO DE RECURSO CUR 873-2019, CUR 1334-2023 Y CUR 1159-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de febrero de 2024
HORA:	08:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.• Laura MartínLeyes – Apoyo Jurídico MVCT.• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.• Miguel De La Ossa – secretario de Planeación del municipio de Sincé.
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none">• Lista de asistencia adjunta.

ORDEN DEL DIA PARA CADA UNO DE LOS CUR:

1. Presentación de los asistentes al comité.
2. Revisión de Compromisos adquiridos en comité del 25 de enero de 2024.
3. Discusión posible reformulación 873-2019.
4. Socialización de frentes de trabajo para el desarrollo del alcantarillado urbano.
5. Socialización estrategia de empalmes para el desarrollo del acueducto urbano.
6. Otros.

DESARROLLO:

Fueron desarrollados los 4 puntos de la agenda, a continuación, se resaltan los puntos más relevantes de cada proyecto:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ASPECTOS PARA RESALTAR:

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1334-23 (Sincé)	1.5%	4%	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad tiene dudas del componente social. Zona sur no se ha iniciado ahí está la obra de pavimento. 2 cuadrillas con maquinaria completa en sector. Manhole responsabilidad de contratista de obra por sedimentación y alcaldía por mantenimiento preventivo.
1159-21 (Sincé)	77%	88%	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó empalmes en horas de la noche. Contratista oficio y tuvo respuesta del operador. Municipio solicita al contratista programación de empalmes. El contratista entrega información semanal de programación.
873-19 (Sincé)	96%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Municipio realiza socialización de informe ejecutivo. Informan que a mediados de febrero se puede tener definido si el municipio puede aportar o no los recursos necesarios para la reformulación.

COMPROMISOS (Si aplica)

CUR	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA
1334-23 (Sincé)	Contratistas Alcaldía	Disponer de 2 cuadrillas Reunión con contratistas de obra y envío de acta.	02/02/2024 23/02/2024
1159-21 (Sincé)	ADS	Reunión con prestador.	09/02/2024
873-19 (Sincé)	Sincé MVCT Sincé Sincé	Envío enlace Observaciones documentación Reporte de recursos del Municipio Informe financiero enero 2024	02/02/2024 09/02/2024 23/02/2024 12/02/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ENLACES DE GRABACIÓN

Construcción De La Red De Colectores Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Alcantarillado Sanitario Del Corregimiento De Valencia En El Municipio De Sincé: [Comité de seguimiento CUR 873-2019 \(Alc. Valencia Sincé\)-20240202_101239-Grabación de la reunión.mp4](#)

Optimización Del Sistema De Acueducto Del Municipio De San Luis De Sincé Del Departamento De Sucre: [Comité de seguimiento CUR 1334-2023 \(Alc. Urb Sincé\)-20240202_082037-Grabación de la reunión.mp4](#)

Optimización Del Sistema De Acueducto Del Municipio De Sincé: [Comité de seguimiento CUR 1159-2023 \(Ac. Urb Sincé\)-20240202_091625-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS

Elaboró: Daniela Macías

