

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 240215

PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS.

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de febrero de 2024
HORA:	11:00 AM
LUGAR:	Alcaldía de Galeras
ASISTENTES	Javier Isaac Castro Jimenez - Alcalde Cesar Antonio Coley Martinez - Sec. planeación Laura Daniela Macías - Vic. ob. Aguas. Hernando Montes Sevilla - ADS Orlando Upaterra Uparela - Gerente Empagaj Luis Manotas - Funcionario de Empagaj Ruben Gamarra - Delegado Interventoría
INVITADOS:	Maria Mónica Madrid - prof. Universitario Planeación

ORDEN DEL DIA:

- Saludo de Bienvenida.
- Avance de los permisos con CARSUCE y afines

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Se realizó el saludo de bienvenida y la presentación de los asistentes. La funcionaria del Viceministerio de Aguas procedió a realizar un resumen de los avances del proyecto y los inconvenientes que se han presentado en cuanto a los permisos de prospección y explotación de los pozos ante carsucre, y el permiso ante afinia.

El Sr. Alcalde habla de las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, con el fin de solucionar los inconvenientes que se han presentado con afinia.

El funcionario de Empagal manifiesta no conocer los estudios donde se determina que los pozos antiguos no cuentan con carcasa (según lo dicho por el contratista), y por lo que se había solicitado que en vez de realizarles reperforación sería mejor la construcción de dos pozos nuevos.

El Señor alcalde solicita a empagal realizar los estudios y averiguaciones necesarias para comprobar que lo dicho por el contratista es verdad.


El Secretario de planeación solicita al contratista de Obra, reiniciar la misma con la instalación eléctrica a más tardar el 19 de febrero de 2024


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Resultado de la Gestión ante MinMinas y la Super. de Servicios públicos	Alcalde	20 de febrero de 2024.
2	Reinicio de la obra para instalación eléctrica el 19 de febrero de 2024	Contratista de obra	20 de febrero de 2024.
3	Censo realizado por EMPAGAL de las microempresas y comitidos.	EMPAGAL	23 de febrero de 2024
4	Estudio del estado de los pozos viejos.	EMPAGAL	20 de febrero de 2024

FIRMAS:


Laura Macías.



Javier Castro


Orlando Uparela


Maria Madrid Márquez


Hernando Montes.


Cesar Antonio Coley Martinez


Fabian Geronzi

Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.