

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **ACTA No. 35**

#### **DATOS GENERALES**

FECHA:	San Juan de Nepomuceno, Colombia, 15-02-2024
HORA:	5:00 pm a 6:45 pm
LUGAR:	Presencial - Oficina secretaria de infraestructura / recorrido en campo.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Nicolás Ortiz, Ingeniero de Apoyo PDA de Bolívar. Aura Margarita Correo Ayola, Subdirector (e) PDA de Bolívar Manuel G Medina Rojas, Secretaria de Planeación San Juan Nepomuceno Juan C Lobelo Carrasquilla, Secretaria de Planeación San Juan Nepomuceno
INVITADOS:	Se adjunta listado de asistencia

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación Asistentes
2. Recorrido de obra
3. Exposición del proyecto y revisión de Avance de obras.
4. Intervención de las partes
5. Compromisos

#### **DESARROLLO:**

Se inicia el recorrido de obra por los cuatro frentes de trabajo activos, informando las actividades de adecuación y cierre que se ejecutan.

En el barrio centro, se están realizando las excavaciones para la instalación de la tubería de 8".

Durante el recorrido en la zona donde se encuentra la EBAR, se informa sobre los trabajos y la disposición de aguas. Se está a la espera del permiso de uso del terreno por parte de la alcaldía municipal. Además, se presentan los avances técnicos de la EBAR y las próximas actividades a realizarse.

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Actualmente, se tiene un registro de una programación de 7.30% con respecto a lo ejecutado de 7.36%, con un avance de 0.06%.

Se continúa con la presentación de todas las áreas del proyecto técnico-social y ambiental, detallando las actividades correspondientes en la parte social, tales como actas de vecindad (170 Actas), socializaciones, actas de entorno, y la atención de PQRS (3 Abiertas y cerradas) a la comunidad.

La alcaldía municipal va revisar los tramos que estaba pavimentados para buscar soluciones a la instalación de las cámaras de conexión de los tres barrios aledaños.

**Conclusiones:**

- Se acuerda revisar la reformulación del proyecto para intervenir en tramos pavimentados.
- Se establece la necesidad de obtener el permiso de la alcaldía para disponer temporalmente los efluentes de la EBAR. El municipio se compromete a enviar una notificación sobre el procedimiento a seguir para el almacenamiento temporal del agua.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

**COMPROMISOS**





No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar la reformulación del Proyecto para intervenir tramo pavimentado	Aguas de Bolívar y Contratista	23-02-2024
2	Permiso de la alcaldía para disponer temporalmente las efluentes de la EBAR	Alcaldía Municipal	23-02-2024
3	Enviar notificación del procedimiento que se va a seguir para almacenamiento	Ambiental Contratista	22-02-2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

	temporal del agua	
--	-------------------	--

**FIRMAS:**

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez  
Revisó:  
Fecha: 15-02-2024

LISTADO DE ASISTENCIA							
MUNICIPIO: San Juan de los Rios		EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contrabista - interventoria.				Lugar: Mercado Municipal	
TEMA: Avance de obra - recorrido Técnico						Fecha: 15/02/2024	
COORDINADOR EJECUTOR:		Ministerio de Vivienda - Contrabista - Aguas de Bolívar.					
No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Municipio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Olga Lucía Ibama S.	1143395920	Apoyo interventoria		3008113438		
2	San Carlos Puenta R	1057161977	Ing Rendebedma	San Juan	3045610195	sancarlospuerta@bolivar.gov.co	ICPR
3	Roberto Torres Arceata	73083314	D.T. Contrabista	San Juan	3114380311	robertot@bolivar.gov.co	
4	Manuel G. Medina Rojas	73231984	Sec. Farmacia	San Juan	300760055		
5	Man O. Jolebo Comasguilla	1235044320	Sec. Planeación	San Juan	3002709319	manolo@bolivar.gov.co	
6	Vanessa Arias Ramirez	109442285	Asst. Oficio Ministerio de Vivienda	San Juan	516885557	varias@minvivienda.gov.co	
7	Aura Margarita Cano Ayala	1049830821	PU Medio Técnico Aguas de Bolívar	San Juan	8232332496	aurac@aguasdebolivar.gov.co	
8	Yolanda Carriz	1143330111	Aguas de Bolívar	San Juan	3007010222	Yolanda@aguasdebolivar.gov.co	
9	Camila Barros Figueroa	1047510756	Apoyo Contrabista	San Juan	3142088736	camila2112004@gmail.com	
10	Maria T. Peria Cassio	1143368050	Trabaja Social	San Juan	3113121487	tcassio26@gmail.com	
11							