

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 37

DATOS GENERALES

FECHA:	Cartagena, Colombia, 16-02-2024
HORA:	De 2:30 pm a 6:00 pm horas
LUGAR:	Presencial - Oficina secretaria de infraestructura y Oficina secretaria General de la Alcaldía.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Zunny Leyna Díaz - Profesional Gestor Findeter Juan David Méndez - Secretaria Infraestructura Distrital Cartagena de Indias. Gabriel Duarte, Director de Interventoría Manuel Rodríguez, Residente de Interventoría
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de Asistentes.
2. Estado actual de construcción de sifón invertido necesario para el reinicio de obra del canal Matute en el sector de Palmeras.
3. Reinicio de obra en canal Matute en el sector de Palmeras.
4. Prórrogas en tiempo para finalizar el proyecto, tanto para el convenio como para los contratos derivados del mismo.

DESARROLLO:

Se realiza un comité de gerencia con la participación del Distrito de Cartagena, representado por el Secretario de Infraestructura y la Secretaria General, junto con Findeter, el contratista de obra y la interventoría.

El objetivo es activar el proyecto y su convenio, estableciendo lineamientos para la ejecución del contrato de obra una vez reiniciados.

Se decide solicitar una prórroga de 10 meses con un reinicio anticipado desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 al convenio 940 de 2024.

El proyecto re reactivara el 11 de marzo de 2024 hasta el 8 de agosto de 2024 e interventoría hasta el 4 de octubre de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se acuerda realizar una socialización con la comunidad para informar sobre el estado de la obra y los plazos de finalización cuando se reactive el proyecto.

Se informa que la tubería que impedía la ejecución de la obra ha sido desplazada por el operador de aguas de Cartagena mediante un sifón invertido.

Conclusiones:

- Se establecen los lineamientos para la ejecución del contrato de obra una vez reiniciados los proyectos.
- Se extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Se planifica una socialización con la comunidad para informar sobre el estado y los plazos de finalización de la obra.
- Se confirma la solución del problema relacionado con la tubería, permitiendo avanzar en la ejecución del proyecto.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentos de la alcaldía para la prorroga	Distrito de Cartagena	21 de febrero de 2024
2	Entrega de documentos de la Findeter para la prorroga	Findeter	22 de febrero de 2024
3	Gestión de Ampliación de Prorroga a través de un memorando	Ministerio de vivienda	23 de febrero de 2024
4	Se radicará en contratación para la expedición de la minuta	Ministerio de vivienda	22 de Febrero al 1 marzo

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Revisó:
Fecha: 16-02-2024

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS										Código: GDOGC01-F002
										Versión: 1.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL										Vigencia: 07/12/2016
REGISTRO DE ASISTENCIA										Página 1 de 1
TEMA:	REUNION DE ASISTENTES COMITADO 009-2023									
LUGAR:	Sec. de Infraestructura									
FECHA:	16/02/2024									
HORA:	2:30 PM									
No.	NOMBRE	SEXO	ETNIA	CEDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	GABRIEL DUARTE D			19398295	Bocota	INTERVEDORA	Direcc.	3112516364	gabrielduarte@alcaldia.gov.co	
2	CAROLINA JACO			5150403	Assextrea	S. Topografía	Ases. Ext	31278700	carolinajaco@alcaldia.gov.co	
3	Haniel Rodriguez			1074558234		Intercambista	Residente Int	313460053	hanielrodriguez@alcaldia.gov.co	
4	BECAR GONZALEZ	M		77715800	CRA 7A 4-91 NENA (C)	COMUNICACION	INTELECTO	31777293	beccar@alcaldia.gov.co	
5	GERMAN ROHERO	M		79710589	Buenos Aires Cartagena	UT CARIBE	Int. Res.	32142276	germanrohero@alcaldia.gov.co	
6	Edgar A. Duran	M		112946139	Para Adunados	SEC. GENERAL	Ases. Ext. Int	317301288	edgurduran@alcaldia.gov.co	
7	Vanessa Arias	F		109922185	Infraestructura Cartagena	Ministerio U.	Ases. Ext. Int	31080957	vanessaarias@alcaldia.gov.co	
8	Zenny Leyna Diaz	F		37842798	Infraestructura Cartagena	FINDETER.	Profesional Gestor.	311202609	zennydiaz@finde.gov.co	
9	Juan R. Gomez Bar	M		104738182	Infraestructura Cartagena	Sec. Infraestructura Distrital	Ases. Ext.	333040210	ingjgomez@alcaldia.gov.co	
10	Juan David Muela	M		1047402382	Centro	SID	Prof. Esp.	304131797	juanmuela@alcaldia.gov.co	