



FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL ián: 8.0. Fosba: 00/06/2023. Cádigo: CDC F

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 7 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: "ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"- CUR 1120-2020

FECHA:	7 de marzo de 2024
HORA:	De 9:00am a 10:00am
LUGAR:	PRESENCIAL-PDA NARIÑO
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Jorge Pabón-Profesional Universitario-PDA Nariño Nathaly Guevara-Profesional de apoyo-PDA Nariño Diana Alejandra Arteaga-Profesional de apoyo-PDA Nariño-Jurídica
INVITADOS:	Carlos Figueroa-Asesor Jurídico Alcaldía de San Pedro de Cartago

ORDEN DEL DÍA:

1-Seguimiento CUR 1120-2020-Inicio Contratos de Obra e Interventoría

DESARROLLO:

1. Durante el desarrollo de la reunión el objetivo principal se enfocó en entender que situaciones se están presentando al municipio y que no permiten suscribir las actas de inicio del contrato de obra que fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 a la firma Unión Temporal Agua Nariño, así mismo el contrato de interventoría que fue adjudicado el 30 de diciembre de 2024 al Consorcio Asociados 2023, tal y como se pudo constatar en plataforma SECOP I.

En ese sentido el asesor jurídico del municipio informó que se encuentran solicitando al adjudicatario del proceso de obra las subsanaciones del proceso, pues éstas no reposan dentro del archivo del municipio y no fueron entregadas por parte de la administración municipal saliente.

De conformidad con lo anterior desde Minvivienda se solicitó al municipio establecer un plazo perentorio al adjudicatario del proyecto, para entregar la





FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

información solicitada, y se citó a reunión de seguimiento para el 13 de marzo de 2024, en la cual se espera conocer el resultado de las gestiones adelantadas por el ente territorial, de igual forma se solicitó evaluar una posible suspensión del convenio, entendiendo que se están consumiendo los plazos del mismo sin que a la fecha se conozca por parte de ésta cartera ministerial las situaciones específicas que han impactado la suscripción de las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión virtual para conocer el resultado del análisis de información que realiza el área jurídica del municipio sobre el proceso de selección del contratista de obra	Municipio	13-03-2024

			ROCESO: GES	STIÓN DOCUME	IONES EXTERNAS ENTAL Iigo: GDC-F-17		
LUG	AR: POA Honko			FECHA: _7	10220-2024 HOR	A: 9:000N	7.
TEM/	A: SOUTHIEMO CUR	1120-2070		PRESID	E: MINULUIGNUD -JE	AND BIVED IN	eño G
EQUI	IPO ACOMPAÑANTE: 600	PO JURIPICO PI	ON MENTO, T	CENCO.			
No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1_	JORGE PARON	Prof Univers	PDA	315337/3/2	lospepsbenanom.y.		1-1
2	Nothaly Guerora	Rid. Apolo	ADA TENTO	3112080752	ing.nathaliequevara		Date
3	Blynch Book	Pax-Aryo	POA Dridia	35681573	14400 (385 @		Ryngra
4_	JUAT DAVID PONDOCOG	MINISTANISTA	HIMMICADA	3212346 297.	Makopommuned		7
5					(20a, 1 = 11, 741)		
6			4.5		Caronia de la ca		
7							
8							
-							rágina 1 de 3

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo - Ingeniero de Seguimiento

Fecha: 7-03-2024