

### **ACTA REUNION VIRTUAL**

<b>FECHA:</b>	4 de septiembre de 2023
<b>LUGAR:</b>	Reunión virtual
<b>ASISTENTES:</b>	Se anexa pantallazo
	Jorge Montoya, Supervisor de proyecto PDA de Antioquia
	Faber Restrepo, Supervisor de proyecto PDA de Antioquia Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

#### **OBJETO:**

Seguimiento Convenio 1142 de 2020 Municipio. Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano del Municipio de Venecia.

#### **DESARROLLO**

La presente reunión contó con la participación del supervisor del proyecto por parte del PDA de Antioquia y el apoyo a la supervisión del MVCT,

El PDA de Antioquia informó que se está trabajando en el comparativo de los precios en los escenarios: viabilizado, contratado, reformulado, liquidado y por ejecutar. Este ultimo presupuesto se está actualizando a 2023.

Así mismo para establecer el presupuesto para terminar las obras se partió de las cantidades de obra aprobadas por la interventoría incluidas en la liquidación del contrato de obra, se revisan las cantidades pendientes por actualizar lo que daría como resultado las cantidades definitivas para terminar el proyecto y cumplir con el alcance viabilizado.

El ministerio solicitó se informe sobre el avance en la liquidación de la interventoría.

En lo que tiene que ver con el avance en la liquidación de la Interventoria el PDA de Antioquia informó que de conformidad con el análisis jurídico realizado se estableció que se hará una liquidación unilateral, dado que de parte del interventor se ve voluntad de firmar el acta con salvedades. Lo anterior se soporta en que el acta de interventoría la remitieron por un valor que no corresponde a las condiciones del contrato. Esta fue devuelta y a la fecha no han dado respuesta.

Agrega el PDA de Antioquia que el profesional jurídico designado esta revisando la documentación existente para proceder a realizar el proyecto de acta de liquidación de la interventoría y antes de terminar el mes de septiembre se contaría con el acta suscrita.

Por otra parte, el PDA de Antioquia solicitó se aclarara si la solicitud de prórroga para el convenio que se remitió en el mes de agosto de 2023, en la que se incluía también la solicitud de modificación al convenio con el fin de que el municipio ejecute las obras pendientes continua vigente, dado que se decidió que por agilidad el proceso era mejor separa las dos solicitudes.

El MVCT informó que es necesario que se independice la solicitud de prórroga dado que el vencimiento del plazo del convenio vence el 4 de octubre de 2023 y tenemos el tiempo justo para adelantar la prórroga, entre tanto la modificación debe cursar un proceso de análisis y evaluación que se tarda más.

El PDA se comprometió a radicar nuevamente la solicitud de prórroga del convenio adjuntando la documentación actualizada y radicaran el próximo 9 de septiembre de 2023.

### **COMPROMISOS**

<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
1. Reunión de revisión reformulación No. 3	MVCT- PDA	16-11-2023
2. Radicación de solicitud Prórroga del Convenio	PDA de Antioquia	8-9-2023
3. Proyecto de liquidación de contrato de interventoría	PDA de Antioquia	15-9-2023

