

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	22/3/2024	Nº DE COMISIÓN	588	Nº DE COMISIÓN SIIF	588
-------	-----------	----------------	-----	---------------------	-----

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Jose leonardo Gutierrez tejedor
TIPO DE VINCULACIÓN:	contrato
DEPENDENCIA:	Dirección de política y regulación

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	x	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
13	03	2024	16	03	2024	Bogotá- Villavicencio – Mitú -Carurú -Mitú - Bogota

**OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

Acompañamiento técnico a los proyectos con concepto técnico en Mitu, en las comunidades de: Trubon, Piracemo, Santa Marta, Ceima San Pablo, verificación avance de obra proyecto viabilizado, Caruru-Puerto Valencia.

**INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

El 13 de marzo, se llegó a la comunidad de Trubón para llevar a cabo la socialización del proyecto SCALL aprobado. Durante esta actividad, se enfatizó la importancia de la sostenibilidad del sistema por parte de la comunidad, y se validó el aljibe que se utilizará como fuente alterna de abastecimiento de agua.



Al día siguiente, en la mañana, se visitó la comunidad de Ceima San Pablo, donde se reforzó la socialización del proyecto y se destacó la relevancia de la participación activa de la comunidad como veedora del mismo. Se verificó también el estado del aljibe como sistema de soporte.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



Por la tarde, se viajó a Caruru, donde se llevó a cabo una mesa técnica con la presencia del alcalde, contratista e interventoría del proyecto de Puerto Valencia. Además, se inspeccionó la planta de tratamiento de agua potable del municipio y la zona de disposición de residuos sólidos.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



El 15 de marzo, por la mañana, se visitó la comunidad de Puerto Valencia, donde se celebró el primer comité de obra con la participación de la comunidad, el Plan Departamental de Aguas de Vaupés, el alcalde del municipio, el interventor y la interventoría. Durante este encuentro, la comunidad expresó la importancia de su participación como trabajadores no calificados en el proyecto. El contratista solicitó una prórroga de tres meses debido a las dificultades de transporte de materiales por el río desde Calamar, a causa del verano. Se discutió también la posibilidad de cambiar la estructura de las columnas de concreto por perfilería metálica, sujeto a la presentación de un informe técnico por parte del contratista y la aprobación de la interventoría y la supervisión del PDA del Vaupés, así como la notificación al Ministerio de cualquier cambio que resulte en un aumento de costos y requiera reformulación del proyecto. Se enfatizó la importancia de la sostenibilidad del sistema una vez entregado a la comunidad, con el compromiso del contratista de brindar capacitación al respecto. Se reiteró que la comunidad debe ser el principal veedor del proyecto. El comité concluyó con el avance en el replanteo de la obra en la comunidad.



**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
 DESPLAZAMIENTO**


**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



**Conclusiones y recomendaciones:**

- 1) Se brinda socialización de los proyectos de mitu y se instruye a la comunidad en la sostenibilidad de los proyectos.
- 2) Se evidencia el avance de la obra en puerto valenci.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO/O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Jose Leonardo Gutierrez

---

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

ANEXOS	
PASABORDOS	2
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	1
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	0

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:  
[https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf)