

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 10 de abril de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO **-CUR 1144-2021**

FECHA:	10 de abril de 2024
HORA:	De :7:00am a 9:00am
LUGAR:	VIRTUAL-PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Nayda Sildey Romero B-Supervisora Convenio CUR 1144-2021 Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Oscar Villota-Subgerente de Proyectos-EMPOOBANDO
INVITADOS:	N.A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación compromisos reunión 4 de marzo de 2024
2. Verificación actualización información plataforma SIGEVAS
3. Informe mensual de supervisión del ejecutor. (marzo 2024)
4. Avance programado vs avance ejecutado (armado de acero, tubería de cuando se prevé fundición de concreto y de que estructuras-planta nueva hacia bocatoma) los suministros tienen un porcentaje de incidencia superior al porcentaje de incidencia de la obra civil.
5. Diagnóstico del proyecto frente a futuras solicitudes de reformulación.

DESARROLLO:

1.
 - **Formalizar plazo que otorgaría CORPONARIÑO para actualización de permiso de concesión de agua y ocupación de cauce:** mediante oficio 126 del 22 de marzo de 2024, CORPONARIÑO en respuesta al comunicado 063 del 6 de marzo de 2024 expedido por EMPOOBANDO otorga un plazo de 30 días hábiles para la actualización del permiso de concesión de agua y ocupación de cauce, contados a partir del recibo de la citada comunicación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- **Desembolsos actas parciales obra e interventoría:** EMPOOBANDO informa que el 16 de marzo de 2024, fueron se materializó el desembolso del acta parcial de obra no.1 y actas parciales de interventoría 5,6 y 7.
- 2. Durante el comité de seguimiento se constató la actualización del cargue de información en SIGEVAS por parte de EMPOOBANDO.
- 3. No obstante lo anterior, se pone de presente al ejecutor que aún se encuentra pendiente el cargue del informe de supervisión a cargo del ejecutor correspondiente al mes de marzo de 2024, por lo cual se le informe que se remitirá oficio desde MVCT, solicitando la radicación del informe en los plazos establecidos en virtud del convenio.
- 4. Con fecha de corte al 25 de marzo de 2024, y de acuerdo a lo informado por EMPOOBANDO, se reporta el siguiente estado de ejecución del proyecto:

EJECUTADO	21,45%
PLANEADO	27,6%

- 5. EMPOOBANDO informa la secuencia de acciones requeridas que garantizarían la funcional del proyecto, pues por la calidad de agua en captación, se evidencia la necesidad de ajustar el proyecto, en términos de costo, tiempo y alcance, los pasos a seguir para determinar las necesidades del proyecto se detallan a continuación:
 - a) Estudio de tratabilidad-en ejecución y toma de muestras en periodo de lluvias (en proceso).
 - b) Se debe estimar la construcción de una estación de bombeo, sin embargo, se necesita documento que acredite la titularidad del predio, o en su defecto, ubicar otro lugar para la construcción de la estación de bombeo.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CONCLUSIONES:

Desde el MVCT, se recomienda a EMPOOBANDO iniciar las actuaciones correspondientes que, como ejecutores directos del proyecto les recae, con el objetivo de garantizar la funcionalidad de las obras, así mismo garantizar y entregar un informe pormenorizado en términos de alcance, cronograma y costo, el cual permita tomar decisiones de cara a una eventual reformulación del proyecto.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Formalizar los posibles cambios, en cuanto a los ajustes a estudios y diseños o modificaciones en el alcance que posiblemente requiere el proyecto, junto a su debida sustentación.	EMPOOBANDO	POR DEFINIR
2	Formalizar las gestiones, avances y plan de acción que se está implementando o implementará para mitigar el posible retraso que pueda tener el proyecto en términos de tiempo y presupuesto.	EMPOOBANDO	POR DEFINIR

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



SEGUIMIENTO CUR 1144-2021 Chat Archivos Resumen 5 más + Unirse 3

10 abr 2024 7:04 - 7:45 Abrir en Stream

Microsoft Teams

SEGUIMIENTO CU 14-2021

2024-04-10 12:05 UTC

Recorded by
Juan David Londono
Giraldo

Organized by
Juan David Londono
Giraldo

ESP 12:35 p. m.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

1. Resumen						
Título de la reunión	SEGUIMIENTO CUR 1144-2021					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	4/10/24, 6:59:26 AM					
Hora de finalización	4/10/24, 7:45:07 AM					
Duración de la reunión	45 min 41 s					
Tiempo medio de asistencia	33 min 51 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entr.	Última salida	Duración de	Correo electi	Id. de partici	Rol
Juan David Londono Giraldo	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	44 min 45 s	JDLondono@	JDLondono@	Organizador
Nayda Sildey Romero Buitrago	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	42 min 43 s	NSRomero@	NSRomero@	Moderador
Óscar Villota	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	43 min 36 s			Moderador
LYDA.	4/10/24, 7:4	4/10/24, 7:4	4 min 21 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entr.	Hora de salid	Duración	Correo electi	Rol	
Juan David Londono Giraldo	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	44 min 45 s	JDLondono@	Organizador	
Nayda Sildey Romero Buitrago	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	42 min 43 s	NSRomero@	Moderador	
Óscar Villota	4/10/24, 7:0	4/10/24, 7:4	43 min 36 s		Moderador	
LYDA.	4/10/24, 7:4	4/10/24, 7:4	4 min 21 s		Moderador	



Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Apoyo a la Supervisión CUR 1144-2021
Fecha: 10-04-2024