

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	01 de abril de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:07 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Daniel Higueta Herrera Alcalde municipal de Dabeiba e-mail: despacho@dabeiba-antioquia.gov.co - Hady Lorena Villa Carvajal Secretaria municipal de Planeación de Dabeiba e-mail: secretariaplaneacion@dabeiba-antioquia.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Reunión de empalme de evaluación del proyecto “código 1-2022-10. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA” (Radicado: 2021ER0123273).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance del proyecto y definición de necesidades de actualización.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:


Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. Antes de abordar los temas de esta reunión, el Alcalde de Dabeiba preguntó si esta mesa de trabajo se encuentra relacionada con las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal que fueron culminadas en el año 2023. El MVCT precisó que tiene presente el alcance físico del proyecto 1-2022-10 por un valor de COP\$19,090,179,735 radicado en este ministerio en 2021 mediante el oficio 2021ER0123273, empero desconoce el alcance de las obras referenciadas por el Alcalde de Dabeiba ejecutadas en el año 2023. El MVCT propuso retomar este tema al final de esta sesión con el objeto de conservar el orden del día y organizar la discusión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El MVCT señaló que en las mesas de trabajo previas celebradas los días 05/07/2023, 21/07/2023, 12/01/2024 y 14/03/2024 no fue posible contar con la participación del equipo técnico Consultor e Interventor del proyecto, y en ese sentido se preguntó al municipio de Dabeiba si para la presente sesión virtual se tendrá la participación de estos importantes actores.

El municipio de Dabeiba explicó que durante el empalme con la administración municipal saliente, este proyecto no fue relacionado y en consecuencia se han experimentado dificultades para contactar a la Consultoría e Interventoría, razón por la cual hoy no será posible contar con la asistencia de dicho equipo técnico. El MVCT manifestó que es fundamental el concurso del Consultor e Interventor, siempre que el proyecto presentado ante el mecanismo de viabilización tiene múltiples observaciones en todos sus componentes, y en esa medida se deben subsanar en pro de cumplir los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019. A manera de ejemplo, el MVCT dio a conocer a los funcionarios de la Alcaldía de Dabeiba el alcance de algunas de las observaciones que tiene solo el componente de formulación del proyecto, componente que demanda ajustes, complementos y actualizaciones tanto de forma, como de fondo para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la resolución precitada.



El municipio de Dabeiba manifestó que tiene toda la voluntad de sacar adelante este proyecto y se comprometió a concretar en el menor tiempo posible la participación de la Consultoría e Interventoría para atender las observaciones del MVCT, bien sea trabajando con el Consultor que en su momento realizó los estudios y diseños de este proyecto, o bien contratando una nueva empresa que se encargue de efectuar las subsanaciones a que haya lugar.


El MVCT indicó que también es gran relevancia verificar y replantear por parte del municipio de Dabeiba el alcance del proyecto 1-2022-10, respecto a las obras materializadas en 2023 que se mencionaron al principio de esta reunión, habida cuenta que no es procedente evaluar un proyecto de inversión del cual algunos de sus componentes ya fueron ejecutados. El municipio de Dabeiba comentó que las obras ejecutadas tienen un costo de COP\$4,000,000,000 aproximadamente –*alrededor del 20% del alcance presentado al MVCT*– y fueron recibidas al término de la vigencia 2023 por la anterior administración municipal; dichas obras se ejecutaron con el mismo nombre del proyecto 1-2022-10 presentado en su momento al MVCT, esto es “CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA”.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El municipio de Dabeiba preguntó si hay restricciones para avanzar con el proceso de evaluación del proyecto 1-2022-10, aun conociendo que existe otro proyecto con el mismo nombre pero de menor valor que ya fue ejecutado en el año 2023. El MVCT aclaró que la resolución MVCT 661/2019 no es explícita sobre el particular, sin embargo, resaltó que es prudente efectuar todos los cambios que el proyecto 1-2022-10 requiera antes de ser presentado ante el CTP, tanto en su nombre, como en su alcance físico y financiero con el propósito de satisfacer la necesidad sin comprometer la funcionalidad de este proyecto dentro de la infraestructura existente, e igualmente para evitar objeciones o investigaciones por cuenta de los organismos de vigilancia y control, y demás actores involucrados.

En función del conjunto de subsanaciones que demanda este proyecto y teniendo en cuenta el replanteamiento del alcance que se ha advertido en esta sesión, este Ministerio manifestó que el proyecto 1-2022-10 involucra cambios y ajustes sustanciales en la senda a obtener el “concepto favorable sin financiación” que dicta la Res. MVCT 661/2019, aspecto que debe contemplarse por parte la Entidad Formuladora de cara a concretar la participación plena del Consultor e Interventor frente a lo que podría constituirse en la formulación y estructuración de un nuevo proyecto de inversión. En este orden de ideas el MVCT señaló que el municipio de Dabeiba es libre de elegir entre ajustar el proyecto 1-2022-10, o presentar un proyecto completamente nuevo acorde a las necesidades actuales y futuras de acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal.

Finalmente en cuanto al estado del proyecto 1-2022-10, esta Cartera Ministerial informó que una vez superada la instancia de “revisión documental preliminar”, actualmente el proyecto se encuentra en “evaluación” bajo la modalidad “por requerimientos”; tan pronto se logró el cumplimiento de los requisitos preestablecidos en la Res. MVCT 661/2019, el paso siguiente será presentar el proyecto ante el “Comité Técnico de Proyectos – CTP” y solicitar el “concepto favorable sin financiación”; seguidamente y en la medida que el Formador logre el cierre financiero del proyecto, se solicitará ante el CTP el “concepto de viabilidad”.



- Entre los asistentes se acordó llevar a cabo un nueva mesa de trabajo el lunes 08/abril2024 para efectuar seguimiento a los temas tratados. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procede a finalizar este reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Definir el equipo de Consultoría e Interventoría que se encargará de atender las	Municipio de Dabeiba	08/abril/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
	observaciones que surjan del proceso de evaluación del proyecto conforme a los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019.		

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 05 - Etapa 1 plan maestro acueducto alcantarillado Dabeiba					
Attended participants	4					
Start time	4/01/24, 09:54:43 AM					
End time	4/01/24, 11:07:41 PM					
Meeting duration	1h 12m 58s					
Average attendance time	1h 4m 17s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/01/24, 10:00:21 AM	4/01/24, 11:07:41 PM	1h 7m 20s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Hady Villa	4/01/24, 10:00:33 AM	4/01/24, 11:07:26 PM	1h 6m 52s			Presenter
Gabriela Higueta Castrillon	4/01/24, 10:02:53 AM	4/01/24, 11:07:25 PM	1h 4m 31s	gahigita@ideaspaz.org	gahigita@ideaspaz.org	Presenter
MARLON PEREZ	4/01/24, 10:08:57 AM	4/01/24, 11:07:21 PM	58m 24s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/01/24, 10:00:21 AM	4/01/24, 11:07:41 PM	1h 7m 20s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Hady Villa	4/01/24, 10:00:33 AM	4/01/24, 11:07:26 PM	1h 6m 52s		Presenter	
Gabriela Higueta Castrillon	4/01/24, 10:02:53 AM	4/01/24, 11:07:25 PM	1h 4m 31s	gahigita@ideaspaz.org	Presenter	
MARLON PEREZ	4/01/24, 10:08:57 AM	4/01/24, 11:07:21 PM	58m 24s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
 Vo.Bo.: Daniel Higueta, Hady Villa (municipio de Dabeiba).