

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1038
DE 2021**

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de marzo de 2024
HORA:	De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Reunión presencial – Visita de obras colector de aguas lluvias zona urbana de Valledupar.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Wilson Fernández – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Municipio de Valledupar CUR 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “Construcción del alcantarillado pluvial de Valledupar, Calle 7A y Calle 7B entre la Carrera 19 (Av. Simón Bolívar) y el río Guatapurí, adecuación y optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor, en el Municipio de Valledupar”.

DESARROLLO:

1. Se realizó recorrido de obra iniciando con los asistentes a las 11:00 a.m. por el descole del Colector, el cual descarga en el río Guatapurí de la ciudad de Valledupar, en este sitio se llevan a cabo las obras de entrega del canal colector al río.

Posteriormente se observan las obras en la calle 7B entre carrera 6 y 7, donde falta por empalmar un tramo del box coulvert en la Calle 7B entre carreras 8 a 7 y un tramo corto hasta conectar con las obras ejecutadas de la carrera 6 hacia la carrera 7. Seguidamente se observan las obras de construcción de 3 sumideros transversales en la bocacalle de carrera 8 con calle 7B, de la calle 7B ya se tiene construido en su totalidad las obras del Box Coulvet entre la carrera 8 hacia la carrera 9 con las respectivas obras de andenes peatonales y calzada vial en pavimento rígido. Falta por intervenir la Calle 7B con carrera 9 debido a

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

que el permiso para desenergizar una red de 13.000 voltios se obtuvo hasta el 5 de febrero de 2024, pero se tomó la decisión de intervenir este sector después de las festividades en la ciudad de Valledupar para no afectar el tráfico vehicular durante la temporada de fiestas, ya que este tramo vial es una vía principal donde se espera retomar los trabajos de obra para inicios de mayo una vez pasen las festividades y se pueda efectuar una obra continua en este sector que es una avenida.

Seguidamente se evidencian las obras que se desarrollan en la calle 7B entre carreras 9 hacia la carrera 12 donde ya se tiene construido el box coulvert con las demás obras complementarias como andenes y pavimento vial. En esta visita se observa que están laborando en la Calle 7B entre carreras 12 hacia la 13, con lo cual se va dando continuidad a todo el colector a construir en la ciudad de Valledupar.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-	-	-	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA



Obras canal de descole del colector de aguas lluvias al rio Guatapurí en la ciudad de Valledupar.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Construcción de sumideros transversales a la carrera 6 antes del ingreso al sector de descole del colector de aguas lluvias que se construye en la ciudad de Valledupar.



Intersección vial en la Calle 7B con Carrera 6 (En Valledupar es conocida como carrera 4).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Construcción de Box Coulvert, en la calle 7B entre carreras 7 hacia la 8.



Construcción de sumideros transversales en la bocacalle de la carrera 8 con calle 7B, los cuales depositaran las aguas lluvias al Box Coulvert que pasa por la Calle 7B.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Obras ejecutadas en la calle 7B entre Carreras 9, 8A y 8, donde ya está construido el colector y en la parte superior se construyó la vía en pavimento rígido, con los respectivos sardineles y andenes en los laterales de la vía.



Carrera 9 con Calle 7B, sector que no se interviene debido al flujo vehicular que transita por este sector y a la proximidad de las festividades en la ciudad de Valledupar. En este sector se debe deshabilitar la red eléctrica de 13.000 voltios para realizar la construcción del Colector de aguas lluvias.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Obras de colector ya construidas en la Calle 7B entre carreras 9 a la 12.



Obras en construcción en la Calle 7B entre Carreras 12 y 13.

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero
Anexo: Registro de asistencia de los asistentes a dicha visita.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: MPIO. VALENTIN VISITA OBRAS COLECTOR FECHA: 14-03-2024 HORA: 11:00 A.M.

TEMA: SEGUIMIENTO OBRAS PROYECTO OR 1038/2021 PRESIDE: PHANOR DUQUE QUINTERO

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Wilson Ferrander	Supervisor	ADC.	3135280591	w.ferrander@aguardelcesari.com.co	Colector	
2	PHANOR DUQUE Q.	APRO SUPERVISION	MAVOT.	320680856	pdquque@minvivienda.gov.co		
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf