

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1366 DE 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Municipio de El Copey – Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1366 de 2023.
ASISTENTES:	Freddy Lozano España, Gestor de seguimiento Zona Norte Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Blas Andrés Gamarra – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar, Supervisor CUR 1366 de 2023. Contratista de obra - Consorcio Otoño - RL Rafael Alberro Castillo Oñate Contratista de interventoría – Consorcio Intergar - RL Andrés Amador García Rueda
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Municipio de El Copey CUR 1366 de 2023 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR”.

Temas a tratar:

1. Reinicio del proyecto.
2. Presentación de Socialización ajustes al proyecto para solicitud de reformulación.
3. Varios

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. En el comité se plantea el reinicio del proyecto para la semana del 22 al 26 de abril de 2024, una vez se formalice por parte de la administración municipal el reinicio del proyecto conforme a la actualización y aprobación de pólizas de los contratos derivados (Obra e Interventoría) tramites que serán gestionados por los contratistas en la semana del 15 al 19 de abril de 2024.

Se deja claridad por parte de los contratistas de obra e interventoría que el proyecto se reinicia conforme a las alternativas ya estudiadas y revisadas con el diseñador del proyecto, para lo cual van a trabajar en sectores que no sean objeto de reformulación del proyecto. Para de esta manera ir ejecutando las obras físicas del proyecto y paralelamente realizar la solicitud de reformulación del proyecto.

2. Debido a que el proyecto fue suspendido el 29 de enero de 2024, por tema de diferencias en el diseño del proyecto con relación a lo presupuestado (tubería de diámetro de 6 pulgadas), además de que se encuentran vías pavimentadas que al momento de la viabilidad del proyecto se encontraban sin estructura de pavimento, dificultades que se identificaron con la actividad de localización y replanteo de obra. Por lo anterior se viene realizando un trabajo conjunto entre el municipio y los contratistas de obra e interventoría para realizar la solicitud de la reformulación del proyecto. Por lo tanto, se estable para el 23 de abril una mesa de trabajo donde la interventoría realizará la presentación y exposición de la reformulación técnica y financiera del proyecto acorde a lo identificado en campo.

Una vez se remita la solicitud formal por parte del municipio para la reformulación del proyecto, la supervisión que ejerce el MVCT priorizará la revisión documental con los especialistas de la entidad para de esta manera agilizar el trámite de la reformulación del proyecto.

3. Se enviará por parte del MVCT al municipio una ficha en Excel donde el supervisor del proyecto por parte del municipio debe diligenciar los datos e información del proyecto y sus contratos derivados, adicionalmente debe plasmar la programación semanal y su ejecución para establecer la curva "S" del proyecto para su seguimiento y control, dado que en los informes de supervisión e interventoría se tienen unos histogramas con los cuales desde la supervisión realizada por el MVCT, no es posible hacer un seguimiento detallado a la programación establecida para el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La supervisión del MVCT reitera al municipio, que se actualice la información del proyecto en la plataforma SIGEVAS, dado que hay un seguimiento externo que debe realizar el municipio informando el estado de avance del proyecto, además de cargar la información concerniente a los contratos derivados y los informes de supervisión del municipio e informes de interventoría, ya que para ello ya se realizó una capacitación inicial por parte del MVCT y se creó la cuenta al municipio con el respectivo usuario y contraseña. Por lo anterior, se establece una nueva capacitación en la Plataforma SIGEVAS para el supervisor del municipio para el 16 de abril de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reinicio de contratos derivados	Municipio de El Copey – Conforme a las obligaciones de los contratos derivados.	17 de abril de 2024
2	Mesa de trabajo para exponer la solicitud de reformulación del proyecto, antes de realizar la solicitud formal ante el MVCT	Municipio de El Copey – Contratistas de obra e interventoría y MVCT.	23 de abril de 2024
3	Capacitación plataforma SIGEVAS, al supervisor del proyecto por parte del Municipio de El Copey	MVCT - Apoyo a la supervisión del CUR 1366 de 2023.	16 de abril de 2024 a las 2:30 p.m. plataforma TEAMS
4	Revisión a la modificatoria No. 2 del contrato de Obra	Municipio de El Copey	24 de abril de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

11 abr 2024 14:00 - 15:02 ▾

↓ Descargar

9 Asistieron	14:00 - 15:02 Hora de inicio y finalización	1h 1m 47s Duración de la reunión	32m 58s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	14:00	15:02	1h 1m 44s	Organizador
FE Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	14:00	14:42	41m 33s	Moderador
JR Jessica Lizeth Cardenas Rueda JLCardenas@minvivienda.gov.co	14:00	14:46	45m 55s	Moderador
CO Consorcio Otoño	14:04	14:04	1s	Moderador
CO Consorcio Otoño	14:07	14:07	2s	Moderador
AR ANDRES AMADOR GARCIA RUE... andres.garcia03@ustabuca.edu.co	14:07	15:01	54m 14s	Moderador
CO Consorcio Otoño	14:08	14:13	4m 34s	Moderador
RO R.L CONSORCIO OTOÑO - CON...	14:13	15:01	48m 16s	Moderador
BS blas andres gamarra sierra	14:21	15:01	40m 24s	Moderador

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero