

COMITÉ TECNICO TECNICA 13 DE MARZO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de marzo de 2024
HORA:	De 2: 30 p.m. p. m. a 4: 30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ingeniero William Echeverri Londoño Supervisor designado empresas EMCARTAGO ESP Ingeniero Oscar Alberto Álzate (director de Interventoría) Ingeniero Ricardo Alberto Gómez (Contratista de obra - director de obra) Municipio Ing Martha Cecilia Orozco Ingeniera Sara de Jesús Lozano Hinestroza – contratista Profesional apoyo a la supervisión proyectos zona Pacifico-MVCT
INVITADOS:	(ver lista de asistencia)

ORDEN DEL DIA:

- Presentación de los participantes
- Revisar los compromisos adquiridos en el último comité técnico (15/02/2024).
- Revisar el estado de avance del proyecto (Porcentaje de ejecución, física, financiera, tiempo)
- Inconvenientes presentados
- Lectura de los compromisos que se adquieran en comité
- Cierre.

DESARROLLO:

1. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (ver datos generales – Asistentes)

Siendo las 4:00 p.m. p.m, del día 12 de marzo de 2024, se inicia comité técnico junto con el municipio de Cartago, la EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO ESP – EMCARTAGO ESP y contratistas de obra e interventoría, para el desarrollo del proyecto “**Construcción nuevo módulo de potabilización en la planta**”

de tratamiento No 2, planta de tratamiento de lodos y estudio de la norma NSR 2010 del tanque de almacenamiento de la planta No.1 en el municipio de Cartago valle” CUR 1394 de 2023.

2. DESARROLLO

compromisos adquiridos en el último comité técnico (15/02/2024).

Compromiso 1

Entrega de observaciones del Cronograma de Actividades

Se presenta los correos electrónicos con la trazabilidad de este compromiso.

Compromiso 2

Entrega Cronograma de Actividades Corregido

Se socializa por parte del contratista de obra la presentación del cronograma de actividades aprobado por la interventoría. La cual fue entregado en informe del ejecutor correspondiente al mes de febrero de 2024. (Presentado mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo).

Compromiso 3

Presentar informes de manera mensual, los primeros cinco (5) días de cada mes ante el Ministerio

EMCARTAGO ESP presentó mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo el informe correspondiente al mes de febrero de 2024.

MVCT señala que el municipio no ha presentado los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024, la cual se requiere sean presentados.

Compromiso 5

Designar un funcionario para la actualización de la plataforma SIGEVAS (19 febrero 2024; EMCARTAGO SAS ESP).

Se presenta en comité técnico la designación del profesional encargado de mantener actualizada la plataforma del SIGEVAS.

Nombre: HUGO ARMANDO BUENAVENTURA HENAO

Cargo: Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico

Celular: 3017466610

Correo: Planeacion@cartago.gov.co

Nueva designación de supervisión – Municipio de Cartago:

Se presenta documento de nueva designación de supervisión por parte del municipio de Cartago.

Datos:

Nombre nuevo supervisor: Hugo Armando Buenaventura Henao

Cargo: secretario de Planeación, Medio Ambiente y desarrollo económico

Fecha de designación: 7 de marzo de 2024.

Sitio de disposición final de material sobrante generado por la actividad del nuevo modula de la PTAP

Contratista señala que se lleva el material y se entrega y les dan un recibo MVCT solicita presentar los soportes del recibido del material sobrante al sitio autorizado ante la CVC.

Actividades adelantadas en el proyecto:

Revisión de diseños etapa 1. movimiento de tierra y construcción líneas de desagües

Localización, trazado y replanteo (incluye topografía y plano récord)

Excavación para instalación de tubería HD

Terminación construcción de filtro zona floculador

Inicio de movimiento de tierras y construcción de muro.

Estado de avance

Ejecución física 5% programado ejecutado 0.26

Ejecución financiera 30% (16.944.212.159

Ejecución en tiempo

Inconvenientes;

Contratista manifiesta que se requieren hacer traslado de unas antenas, para algunas actividades que están programadas a finales del año 2024. La cual el ejecutor inicio gestión ante las entidades competentes.

3. COMPROMISOS.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de los informes de ejecución por parte del municipio correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.	Municipio de Cartago	15/03/2024

2	Subir los informes de supervisión del ejecutor y los informes técnicos de la interventoría a la plataforma del SIGEVAS correspondientes a los meses anteriores y el actual	EMCARTAGO ESP	15/03/2024
3	Presentar los soportes de recibo de material sobrante antes de que se lleve el material – garantizar que el material no va quedar en mala disposición (Documentos de gestiona adelantada y documento de autorización donde relacionen el proyecto).	Contratita de obra Municipio de Cartago	22/03/2024
4	Realizar solicitud traslado antenas Realizar seguimiento con la empresa prestadora de servicios públicos informar al contratista y al MVCT	Municipio De Cartago	20/03/2024

4. FIRMAS:

Lista de asistencia.

Elaboró: Sara Lozano

Fecha: 13/03/2024

Pulsa **Esc** para salir del modo de pantalla completa

SH
Sara de Jesus Lozano Hinestroza

MT
martha cecilia orocho toncel

JB
Jeferson Sanchez B.

ST
Subgerencia Tecnica

OA
OSCAR A

MO
Martha Orozco (Invitado)

OJ
Oficina Juridica

00:06 / 1:08:41

🔊 🔍 ⚙️ 🔄



SH
Sara de Jesus L...

MT
martha cecilia o...

JB
Jeferson Sanch...

ST
Subgerencia Te...

MO
Martha Orozco ...

OJ
Oficina Juridica

OSCAR A

▶ 🔊 🔍 ⚙️ 🔄

0:58 / 1:08:41