

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA DE REUNIÓN 5 de mayo de 2024

#### DATOS GENERALES

**PROYECTO:** "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **CUR 010-2015**

FECHA:	5 de mayo de 2024
HORA:	De 8:30am a 10:15am
LUGAR:	<b>MINVIVIENDA-BOGOTÁ</b>
ASISTENTES:	Adriana Sabogal Moreno-directora DIDE MVCT John Paulo Coral Oviedo-Gestor PDA Nariño Mario Hurtado-alcalde Municipio Barbacoas Sebastián Ramírez G-Gestor Zona Pacífico-MVCT Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Edwin Ceballos – PDA Nariño
INVITADOS:	No aplica

#### ORDEN DEL DÍA: SEGUIMIENTO CUR 010-2015

- 1.Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría-Información fidedigna-cargue de información en SECOP II
2. Cronograma de Obra actualizado y Plan de acción
3. Permiso de Concesión de agua.
4. Situación de Obra. (Transbordo de Materiales Sector La Columpia)
5. Generalidades

#### DESARROLLO:

##### 1. Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría-Información fidedigna-cargue de información en SECOP II.-

Respecto a este punto, manifiesta el gestor PDA, los diferentes inconvenientes suscitados para el desembolso del acta parcial de obra No. 3, en la cual se tuvieron demoras, debido a los cambios en la nueva administración departamental, sin embargo, reporta que la situación ha sido superada, y que han realizado los planes de mejora para que el trámite de nuevos

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

desembolsos tenga un curso normal, que permita mantener al contratista de obra un flujo de caja conforme a la ejecución del proyecto.

## **2. Cronograma de Obra Actualizado y Plan de Acción:**

Informa PDA Nariño que ya fue presentado por parte del contratista de obra y revisado por parte la interventoría y PDA, la reprogramación del proyecto con plan de acción, el cual permitirá realizar seguimiento semanal sobre los HITOS del proyecto gracias a un acompañamiento permanente por parte del Ingeniero Edwin Ceballos (Apoyo a la Supervisión Designado por parte del PDA), y el compromiso por parte del alcalde municipal con la contratación de personal vinculado expresamente para el seguimiento del proyecto (100% dedicación por parte del PDA y 100% de dedicación por parte de personal del municipio), sobre este punto se establecen durante este seguimiento los siguientes compromisos:

- **PROTOCOLIZACIÓN REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN:** 7 de mayo de 2024.
- **SEGUIMIENTO SEMANAL CON COMPROMISOS CLAROS SOBRE CANTIDADES SEMANALES DE OBRA A EJECUTARSE** (por ejemplo. m de tubería a instalar semanalmente para cumplir con el cronograma): Para el cumplimiento de este compromiso se acordó entre PDA Nariño y Municipio realizar seguimiento semanal a partir del 6 de mayo de 2024.

## **3. Permiso de Concesión de agua y ocupación de cauce.**

El municipio radicó en CORPONARIÑO la solicitud de actualización del permiso desde el 20 de marzo de 2024, sin embargo, no se había realizado su respectivo pago.

El municipio se compromete a presentar recibo de pago de actualización de Permiso de Concesión de Agua y Ocupación de Cauce para el 3 de mayo de 2024, se espera obtener resolución para el 15 de junio de 2024.

## **4. Situación en obra** (Transbordo de Materiales Sector La Columpia).

Por parte del alcalde municipal de Barbacoas, se confirma el compromiso realizado desde el 22 de marzo de 2024, respecto a brindar apoyo para que, en caso de requerirse, se realice el transbordo de materiales en el lugar conocido como La Columpia, pues desde el mes de enero de 2024, debido a un fallo de la vía en este sector, se ha dificultado el transporte de materiales,

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

en ese sentido desde la administración municipal se compromete con este apoyo , en el sentido de que no se vea impactada la ejecución de obra y el plan de acción propuesto por el contratista de obra y aprobado por la interventoría y supervisión PDA.

**5. Generalidades.**

Por parte de la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, se insiste en la necesidad de realizar el cargue de información oportuno de información del proyecto en plataforma SIGEVAS, sobre el cual ha venido brindando apoyo el PDA Nariño, de igual forma se reitera la rigurosidad sobre la presentación de informes semanales de interventoría y supervisión, como insumo necesario para el seguimiento que desde esta cartera ministerial se realiza sobre el CUR 010-2015.





#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	PROTOCOLIZACIÓN CRONOGRAMA DE OBRA Y PLAN DE ACCIÓN	Municipio-PDA Nariño	7 de mayo de 2024
2.	PAGO ANTE CORPONARIÑO ACTUALIZACIÓN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUA Y OCUPACIÓN DE CAUCE	Municipio	3 de mayo de 2024
3	CONTRATACIÓN DE APOYO 100% DE DEDICACIÓN	Municipio	10 de mayo de 2024
4	CARGUE DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS DE CONTRATOS DERIVADOS	PDA-NARIÑO	3 de mayo de 2024.
5	TRANSBORDO DE MATERIALES	Municipio	PERMANENTE
6	AJUSTES POR ANCLAJES EN TRAMOS DE TUBERÍA (BALANCE PRESUPUESTAL)	PDA Nariño-Municipio	3 de junio de 2024.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**LISTADO DE ASISTENCIA**

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: MVCT CALLE 17N 9-36 FECHA: 2 MAYO 2024 HORA: 8:30 AM.  
TEMA: SEGUIMIENTO CUR 010-2015 PRESIDE: MVCT  
EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDE BARBACOAS-SESR PIA - MVCT.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	John Pablo Corti Oviedo	Gerente PIA Marino	MANA SINO.	3154875134	johnrc@temino.gov.co	CUR 010-2015	
2	Mario Hurtado	Alcalde	Barbacoas	3113664450	marioahq@halmad	Cur-010-2015	
3	Edwin R. Ceballos	APDA MARINO	Barbacoas	3234000622	edwinceb@apdamarino.gov.co	CUR 010/015	
4	Azulaura Saegol	Proteccion DIDE	MVCT	3203441161	asaegol@mvct.gov.co		
5	Julian Mauricio Beltrán	Abogado Contratista.	DIDE MVCT.	3107604467.	jmbefran@minvivienda.gov.co	Seguimiento Compromisos CUR010	
6	Sebastian Ramirez	Gestor Pacifico Contratista	DIDE- MVCT	3002575892	sramirez@minvivienda.gov.co	seguimiento compromisos	
7	Jessica Silva W.	Asesora y Contratista	DIDE- MVCT	3005271124	jsilva@minvivienda.gov.co	Seguimiento compromisos CUR010	
8	Juan David Lechón	Asesora y Contratista	PIA - MVCT	3212746792	jlechona@minvivienda.gov.co	SEGUIMIENTO CUR 010-2015	

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento   
Fecha: 2-05-2024