

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 893 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de abril de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual – Municipio de La Gloria – AFINIA CESAR - PDA del Cesar – MVCT.
ASISTENTES:	Freddy Lozano España, Gestor de seguimiento Zona Norte – VASB. Diana Carolina Pinzón Velásquez – Apoyo Jurídico Zona Norte – DIDE - VASB Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Jaime José Garcés, Jefe Oficina de Planeación Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Luis Arturo Riveira – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Janeth Campo Vanegas - Ejecutiva para el municipio de La Gloria AFINIA Cesar Ingris Yohana Giraldo Quiñonez - Área de provisión de servicio AFINIA Cesar Kelly Yaneth Valera Cotes – Líder Área de provisión de servicio AFINIA Cesar
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Trámites para la energización del proyecto *"Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de La Gloria en el departamento del Cesar"*, que se ejecuta bajo el marco del convenio 893 de 2021.

Temas tratados:

1. Trámites para la electrificación del proyecto *"Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de La Gloria en el departamento del Cesar"*.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Se convocó por parte del Ministerio Ciudad y Territorio a cada uno de los actores intervinientes con el proyecto, entre ellos: El Municipio de La Gloria como beneficiario del Proyecto, PDA del Cesar como ejecutor del proyecto, AFINIA como empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en el departamento del Cesar y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio como aportante del 54% de los recursos del proyecto.

Como bien se evidenció en la reunión, no hubo presencia del municipio. Se realizaron llamadas telefónicas para contactar al Alcalde y el Secretario de Planeación con el fin de contar con su presencia, para lo cual se obtuvo comunicación con el secretario de Planeación y por problemas técnicos de conexión y atención de otros asuntos no se logró la presencia virtual del municipio en dicha reunión, la cual fue informada a través de correo electrónico el 26 de abril de 2024, donde no se recibió objeción alguna por parte de los invitados a la misma.

Con el contexto anterior, se procedió a iniciar la reunión después de dar espera al municipio por más de 20 minutos y no contar con su presencia.

Por parte del MVCT a través del apoyo Jurídico para el proyecto, se le solicitó a la empresa prestadora del servicio de Energía en el departamento del CESAR "AFINIA", que informara sobre el estado de los trámites adelantados para la energización del proyecto, donde mencionan que: i) Recibieron una solicitud bajo el radicado 35969 del 25 de enero del 2024 por parte de la empresa EMPOGLORIA, ii) el 26 de enero del 2024 retroalimentaron al solicitante sobre la revisión de la solicitud debido a que para proceder con la apertura del expediente es necesario que se aporten todos los requisitos documentales, entre ellos:

- La cartera que tiene en estos momentos el municipio de La Gloria y EMPOGLORIA en calidad de empresa prestadora de servicios públicos del municipio, donde se les pidió que se normalizará la situación comercial.
- El certificado de tradición y libertad que no cumplía con la con la fecha de expedición solicitada.
- El acta de posesión o Decreto de nombramiento del alcalde.
- Carta de autorización del municipio autorizando al ingeniero proyectista para que adelante las gestiones ante AFINIA, junto con sus documentos soportes, entre otros.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Debido a que no se han subsanado los requerimientos expuestos, no se cuenta aún con un expediente de obra para el proceso y trámite requerido por AFINIA para formalizar la factibilidad dado que se solicita un aumento de potencia como resultado de la solicitud de conexión del proyecto.

No están formalizados los planos del proyecto (eléctricos), ni se han realizado las visitas de seguimiento a la obra por parte de AFINIA y se dan por enterado en el marco de la presente reunión que el proyecto se encuentra construido.

Menciona además AFINIA que, no se han recibido los documentos asociados a la etapa de puesta en servicio, como son certificados RETIE, declaraciones de cumplimiento de ley que son indispensables para la energización de un proyecto, razón por la cual indican a los asistentes de la reunión que el trámite requerido se encuentra en la etapa cero.

Con el fin de que avance la solicitud de energización, se debe normalizar la cartera y que la empresa EMPOGLORIA o el Municipio, deleguen un ingeniero que se encargue de iniciar y adelantar todo el trámite concerniente a la energización del proyecto.

El apoyo a la supervisión del MVCT indaga, si se ha tenido algún acercamiento entre el Alcalde del municipio de La Gloria y AFINIA para concertar el tema de cartera, a lo cual AFINIA informa que no.

En conclusión, se debe avanzar con el tema de los acuerdos correspondientes a la subsanación de la documentación técnica y en paralelo de la cartera para que, al finalizar todo el proceso en provisión del servicio se llegue al recibo técnico o puesta en servicio del proyecto.


Con base a lo informado por AFINIA, el MVCT realizará las gestiones para concertar la reunión con el municipio de La Gloria y AFINIA para buscar una conciliación al tema de cartera, y de esta manera poder avanzar en la creación del expediente para la consecución de los permisos y energización de acuerdo con el aumento de potencia requerido en el proyecto. Para ello se trabajará en paralelo ya que el proyecto no puede quedar condicionado al saneamiento de cartera porque es un proyecto de utilidad pública.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical la documentación pendiente por parte del Municipio ante AFINIA, según observaciones al radicado 35969 del 25 de enero del 2024.	Municipio de La Gloria - Cesar	6 de mayo de 2024.
2	Reunión entre el Municipio, PDA y MVCT	MVCT	10 de mayo de 2024.
3	Reunión con AFINIA, Municipio, PDA y MVCT	MVCT	Se programará una vez se efectúe el numeral 2

Asistencia a la reunión Virtual



Energización proyecto del CUR 893 de 2021 Municipio de ... Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2 [Unirse](#) [Cerrar](#)

martes, 30 de abril de 2024 8:55 a. m. - 10:06 a. m. [Descargar](#)

9 Asistieron

8:55 a. m. - 10:06 a. m.
Hora de inicio y finalización

1h 11m 14s
Duración de la reunión

55m 26s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	8:58 a. m.	10:05 a. m.	1h 7m 11s	Organizador
Diana Carolina Pinzon Velasquez DPinzon@minvivienda.gov.co	8:58 a. m.	10:05 a. m.	1h 7m 20s	Moderador
Jessica Lizeth Cardenas Rueda J.Cardenas@minvivienda.gov.co	8:58 a. m.	10:05 a. m.	1h 7m 11s	Moderador
JANETH CAMPO VANEGAS JANETH.CAMPO@afnia.com.co	8:59 a. m.	9:49 a. m.	49m 54s	Moderador
INGRIS YOHANA GIRALDO QUIL... INGRIS.GIRALDO@afnia.com.co	9:00 a. m.	9:49 a. m.	48m 41s	Moderador
read.ai meeting ... (No comprobado)	9:01 a. m.	10:06 a. m.	1h 4m 41s	Moderador
KELLY YANETH VALERA COTES KELLY.VALERA@afnia.com.co	9:02 a. m.	9:49 a. m.	46m 51s	Moderador
JAIME (No comprobado)	9:04 a. m.	10:05 a. m.	1h 1m 24s	Moderador
Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	9:40 a. m.	10:05 a. m.	25m 39s	Moderador

SD/COP 1,21%

Búsqueda

ESP LAA

11:20 a. m. 30/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paduque_minvivienda_gov_co/Eb-KVvDJ00BHt6cUKuaqCGcBmk76MZZI6aNr_xbNVJioWg?e=4jvg7Y&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero