

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 8 de mayo de 2024

DATOS GENERALES:

PROYECTO: "ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"-CUR 1120 DE 2020

FECHA:	18 de abril de 2024
HORA:	De 10:00am a 12:00pm
LUGAR:	Alcaldía de San Pedro de Cartago, Nariño
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Ivannia Nathaly Guevara-Profesional de apoyo-PDA Nariño Diana Alejandra Arteaga-Profesional de apoyo-PDA Nariño- Jurídica Walter Rodríguez-alcalde Municipal San Pedro de Cartago. Fernando Díaz-Sec. De Obras San Pedro de Cartago
INVITADOS:	Carlos Figueroa-Asesor Municipio de San Pedro de Cartago Diego Pérez-Asesor Municipio de San Pedro de Cartago. Oscar Saldaña-Asesor Municipio de San Pedro de Cartago

ORDEN DEL DÍA:

1. El objetivo del seguimiento consistió en revisar el cumplimiento de los compromisos pactados en mesa de trabajo realizada en la Alcaldía del Municipio de San Pedro de Cartago el 18 de abril de 2024, encontrando que se dio cumplimiento parcial a algunos de ellos.

DESARROLLO:

1	RESPUESTAS DE FONDO A OFICIOS ENVIADOS POR MINVIVIENDA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	30-ABR-2024
2	RESPUESTAS POR PARTE DEL MINVIVIENDA A SOLICITUD DE SUSPENSION: 26 DE ABRIL DE 2024	MINVIVIENDA	Cumplimiento Parcial-Pendiente Suscripción de firma por parte de la nueva subdirección de proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Respecto a las entregas de modificatorios para los contratos de obra e interventoría, se establecieron nuevos compromisos, teniendo en cuenta que según lo informado por el municipio, no fue posible cumplir los compromisos pactados en mesa de trabajo del 18 de abril, debido a que se encontraban atendiendo algunas de las sugerencias y observaciones planteadas desde el PDA Nariño, aclarando que es menester del municipio revisar, si, como responsables de la ejecución del proyecto atienden o no las sugerencias realizadas por el PDA respecto a los ajustes contractuales a realizarse en los contratos derivados de obra e interventoría, aclarando también que por parte del PDA se reitera que únicamente se está brindando acompañamiento jurídico con el objetivo de que no se generen cuellos de botella frente a la debida ejecución del convenio en marco de las obligaciones adquiridas por cada una de las entidades que lo suscriben.

Aunado a lo anterior, el municipio informa que una de las dificultades principales que a tenido para la modificación contractual del contrato de interventoría, es que se presentan cambios frente a lo viabilizado por el Minvivienda respecto al personal requerido y dedicaciones previstas para el correcto seguimiento del proyecto **vs** lo plasmado en los pliegos de condiciones que dieron lugar a la convocatoria en la que se seleccionó Juan Pablo Lasso Alomia como firma interventora del proyecto.

Por otro lado, el PDA informa que dados los inconvenientes presentados que no han permitido la suscripción de acta de inicio del proyecto, pondrá en conocimiento y dará traslado a los entes de control informando la situación actual del proyecto, pues a pesar de que los contratos de obra e interventoría fueron adjudicados en diciembre de 2023, para la fecha de la presente mesa de seguimiento, no se han superado las situaciones que impiden su inicio.

Resultado de lo anterior, y en vista de la situación del proyecto, desde el apoyo a la supervisión del MVCT se realizó un último llamado al municipio para que dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en marco del convenio 1120 de 2020, en ese sentido se plantearon nuevos compromisos de cara a la modificación de los contratos de obra e interventoría que permitan iniciar el proyecto, de la siguiente manera.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	ENTREGA DE OTROSÍ MODIFICATORIO PARA CONTRATO DERIVADO DE OBRA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	14-MAY-2024
2	ENTREGA DE OTROSÍ MODIFICATORIO PARA CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	20-MAY-2024
3	PROGRAMACIÓN DE VISITA Y RECORRIDO DE OBRA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO-PDA NARIÑO-MVCT	POR DEFINIR
4	REUNIÓN EN MVCT	MUNICIPIO DE SAN PEDRO-PDA NARIÑO-MVCT	POR DEFINIR

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA:

 **SEGUIMIENTO CUR 112...** Chat Archivos Resumen Asistencia +2 

Unirse  2 

8 may 2024 8:30 - 9:30  Abrir en Stream

Microsoft Teams

SEGUIMIENTO CU 20-2020

2024-05-08 13:51 UTC

Recorded by	Organized by
Juan David Londono	Juan David Londono
Giraldo	Giraldo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

 **SEGUIMIENTO CUR 112...** Chat Archivos Resumen Asistencia +2 

Unirse  2  ...

8 may 2024 8:29 - 9:38   Descarga

9
Asistieron

8:29 - 9:38
Hora de inicio y
finalización

1h 8m 5s
Duración de la reunión

45m 36s
Tiempo medio de
asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Juan David Londono Giraldo JDLondono@minvivienda.gov.co	8:29	9:22	52m 31s	Organizador
 Ivannia Nathaly G... (No comprobado)	8:32	9:25	52m 44s	Moderador
 Arq. Fernando (No comprobado)	8:33	9:22	49m 5s	Moderador

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 8-05-2024