

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 15 de mayo de 2024
HORA:	04:30 P:M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. Carolina Cabrera – Aguas de Buga
INVITADOS:	

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de la **alcaldía de Buga y Aguas de Buga** correspondiente al proyecto **Colector calle 4ª Buga – Valle del Cauca**.

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de formulación del diseño hidráulico del proyecto en cumplimiento de la normatividad vigente (0330 de 2017 y 0799 de 2021) y la atención a las observaciones hechas con anterioridad, al igual que recalcar que está pendiente la subsanación de ajustes en los estudios de suelos y estructural y el componente presupuestal.

El ingeniero Suescún expone las inquietudes y observaciones evidenciadas (ajustes en planos, memorias, justificaciones técnicas, firmas de consultor, interventor y supervisor), ante esto se revisa el último producto remitido por Aguas de Buga y se evidencia que se han atendido en su mayoría las observaciones hechas.

El ingeniero Suescún reitera a Aguas de Buga, la necesidad de contar con una respuesta o un pronunciamiento por parte de la corporación ambiental (CVC) sobre los trámites, permisos o gestiones que se deban hacer ante esta corporación, según la naturaleza y alcance del proyecto; pidió verificar que

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

las obras proyectadas se encuentren contempladas en el plan de acción aprobado en el PSMV y que la intervención del zanjón San Juanito esté autorizado por esa corporación.

El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y cotizaciones.

Desde Aguas de Buga manifiestan que el 16 de mayo de 2024 entregan los ajustes del estudio de suelos y el 23 de mayo de 2024 entregan los ajustes del diseño estructural.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, se dejó la evidencia a través de los pantallazos de ésta.

3. Conclusiones y cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes y realizar las consultas a la CVC	Aguas de Buga	Antes del 23 de mayo de 2024.

FIRMAS:

IDSQ 
Fecha: 15/05/2024

