

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 29 de abril de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de abril de 2024
HORA:	De 10:30 A.M. a 11:30 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los CUR que tienen proyectos en ejecución (CUR 016, CUR 880 San Carlos, CUR 627, CUR 882)

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico al desarrollo de los proyectos asociados a los CUR anteriormente indicados.

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

CUR 016

EMCALI indica que se encuentran finalizando los ajustes al equipo de perforación y que se dará inicio a las labores de hinca, se estima a partir de la primera semana de mayo/24, MVCT hace el llamado de atención respecto del limitado avance que se ha tenido desde el reinicio del contrato teniéndose que las actividades ejecutadas se han limitado a las adecuaciones de la máquina de perforación en el taller y a unas actividades menores correspondientes a adecuaciones eléctricas, instalaciones de tuberías y adecuación del pavimento rígido de la vía de entrada al caisson, sin embargo, no se ha tenido avance en la actividad principal que marca la ruta crítica del proyecto que es la construcción de los drenes laterales, al respecto se indica por EMCALI que una vez se tengan listas las adecuaciones al equipo se mejorará el rendimiento en la construcción de los drenes laterales estimando entre 5 a 7 metros lineales por día de perforación de drenes, teniendo una meta total de 715 metros lineales de perforación que constituye la totalidad de los drenes laterales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Respecto de la solicitud de reformulación a este proyecto, se indica por el ejecutor que se están adelantando ajustes en el tema presupuestal para la radicación de solicitud de reformulación, lo cual se estima por parte de EMCALI se radique hacia el mes de junio/24, teniendo como justificación ítems adicionales y ajustes de cantidades.

Respecto de la reprogramación de actividades y teniendo en cuenta la nueva fecha de terminación del proyecto la cual se encuentra establecida para el 31 de diciembre/24, el MVCT solicita que esta reprogramación coincida con esa fecha de terminación. Teniendo en cuenta que el contrato se reinició desde febrero/24, y que hasta el momento no se ve reflejada la reprogramación de actividades en los informes de supervisión presentados por EMCALI de febrero y marzo, se solicita remitir la programación de actividades la cual se verá reflejada en la curva s del proyecto.

Al respecto, se indica por el MVCT que en el informe del mes de marzo/24, se presenta el avance físico, mas no se presenta el porcentaje programado, situación que debe ser corregida por cuanto no se puede evidenciar el avance y cumplimiento de la programación de las actividades del proyecto.

De igual manera, el MVCT solicita ponerse al día con la actualización de la plataforma SIGEVAS teniendo en cuenta que no se ha subido el informe del mes de marzo/24. MVCT indica que se programará visita en el mes de mayo para verificación del estado de avance del proyecto en cuanto a la implementación de la modificación al método constructivo propuesto de empuje y rotación.

CUR 627 y 880

MVCT indica que EMCALI radicó solicitud de reformulación no. 1 del CUR 627 el 26 de abril/24, y solicita información acerca de cuando se radicará la solicitud de reformulación No. 3 del CUR 880 teniendo en cuenta que estas reformulaciones tienen el mismo origen, es decir, el compromiso establecido en la mesa de arreglo directo celebrada el 14 de marzo/24. Al respecto EMCALI indica que estiman radicar la solicitud en la semana del 6 al 10 de mayo/24, la cual ya se encuentra para firma de gerencia de EMCALI y de la UAESP.

MVCT recuerda la necesidad de mantener el SIGEVAS actualizado con los informes de supervisión, indicando que a la fecha no se han subido los informes de marzo de los CUR 627 y 880.

MVCT solicita información acerca de la mesa de seguimiento permanente del Contraloría, indicándose por EMCALI que se encuentra programada mesa de seguimiento para el 9 de mayo/24.

Respecto del plazo del contrato de obra, se informó por parte de EMCALI que se radicó por parte del contratista para solicitud de ampliación de plazo, la cual está siendo estudiada por parte del ejecutor, se estima por parte de EMCALI que se amplie el plazo en 10 meses adicionales, sin embargo el contrato inicialmente únicamente se ampliará hasta el 31 de diciembre/24, por efectos de ejecución presupuestal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CUR 882

MVCT indica que teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato de obra la cual está establecida para el 2 de mayo/24, se requiere conocer la nueva fecha de terminación del contrato, al respecto indica EMCALI que el contratista ya radicó solicitud de ampliación de plazo, la cual se estima hasta el 24 de diciembre/24.

De igual manera se indica por parte de EMCALI que el contrato de obra requiere una adición de recursos por ítems no previstos y mayores cantidades de alrededor de 8.700 millones, de los cuales 1.150 son para interventoría y el resto para la obra.

EMCALI indica que estiman radicar la solicitud de reformulación hacia finales del mes de mayo/24 para incorporación de ítems no previstos.

EMCALI indica que estiman radicar solicitud de ampliación de CUR en la tercera semana de mayo/24.

Próxima reunión de seguimiento, semana 27 al 31 de mayo/24

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar y remitir actas de prórroga de plazo de contratos de obra e interventoría CUR 627 y 880	EMCALI	Semana 13- 17 may/24
2	Gestionar y remitir actas de prórroga de plazo de contratos de obra e interventoría CUR 882	EMCALI	Semana 6- 10 may/24
3	Radicar solicitud ampliación plazo CUR 882 de 2019	EMCALI	Semana 20- 24 may/24
4	Actualización de plataforma SIGEVAS con informe de marzo CUR 016	EMCALI	3 may/24
5	Radicación solicitud de reformulación	EMCALI	Semana 27 al 31 de mayo/24

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 29/04/24

Correos: Carlos Eduardo | Calendario: Carlos Eduar | (2) Seguimiento a com | (2) Chat | MESA CIERRE | (2) Chat | SUPERVISIÓN | (2) WhatsApp | SigVAS

teams.microsoft.com/v2/

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Na... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de...

Buscar

APP - Estad... Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas OneDrive Aplicaciones

A alexisgalban (No comprobado)

DU Diego UAESP (No comproba...)

M MAGNOLIA (No comprobado)

JT Jorge Téllez (No comprobado)

CR

Documentos1 - Word cuadro GENERAL.xlsx (2) Seguimiento a co... My Screen Recorder P... 10:52 a. m.