

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 29 de abril de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de abril de 2024
HORA:	De 8:30 A.M. a 10:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los procesos de preparación y contratación de los proyectos asociados a los convenios de uso de recursos que actualmente se encuentran en estado por contratar (CUR 040, CUR 051, CUR 153, CUR 625, CUR 626, CUR 881)

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico del desarrollo de actividades/gestiones requeridas para la contratación de los proyectos asociados a los CUR indicados anteriormente.

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

CUR 153

Se indica por parte del MVCT que teniendo en cuenta el tribunal de arbitramento en el que según lo informado por EMCALI, el mismo tendría efecto liquidatorio para el contrato de obra, se requiere se confirme si con el fallo del laudo ya se tiene una fecha de liquidación del contrato de obra, o si se debe generar un documento de acta de liquidación para formalizar la liquidación del contrato.

Al respecto indica EMCALI que se ha venido adelantando la revisión del laudo arbitral, y en el mismo se detectaron una serie de inconsistencias en cuanto a algunos valores, por lo que se hará consulta con la parte jurídica para poder determinar el valor real de los equipos.

En ese orden de ideas, se solicita por parte del MVCT tener un documento en el que se especifique claramente la fecha de liquidación del contrato de obra, por cuanto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

el plazo del CUR 153 de 2016 se encuentra ligado a esta fecha de la siguiente manera: *"El plazo de ejecución del convenio será desde su perfeccionamiento y hasta cuatro (4) meses después de la suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato (s) de obra para la ejecución de los proyectos objeto del presente Convenio"*, siendo entonces necesario una vez se tenga la fecha, ampliar si es del caso el CUR para que EMCALI continúe con las gestiones para reactivar el proyecto. MVCT solicita información acerca de la liquidación del contrato de interventoría, indicándose por parte de EMCALI que la misma se encuentra en proceso pero hasta el momento este contrato no se ha liquidado.

Respecto del contrato de consultoría que viene ejecutando EMCALI para actualización de diseños, presupuestos y la información del proyecto PTAR Cañaveralejo, se indica por parte de EMCALI que se estima contar con dicho insumo hacia el mes de noviembre/24, lo cual servirá para la presentación de solicitud de reformulación para este proyecto.

MVCT solicita información acerca del avance en el proceso de subsanación de la diferencia presupuestal en la contabilidad del Municipio respecto del valor registrado del proyecto, lo cual ha impedido que se liquide el convenio interadministrativo EMCALI-Municipio suscrito entre esos dos entes para el desarrollo del proyecto PTAR Cañaveralejo, al respecto indica el Municipio que se han tenido avances para subsanación del proyecto asociado al CUR 012, pero no para el proyecto asociado al CUR 153, sin embargo, se indica que como compromiso de la reunión, se dará inicio a mesa de trabajo con EMCALI para hacer la conciliación de valores y tener los valores claros por las partes.

CUR 040

MVCT manifiesta que en la última reunión de seguimiento periódico se indicó por parte de EMCALI que se encontraba en trámite ante el concejo de estado la solicitud de anulación del laudo arbitral por vicios y errores, se solicita el estado de avance de ese proceso, indicándose por parte del ejecutor que la mencionada solicitud aun se encuentra en estudio, no obstante el resultado de esta solicitud no afectará al proyecto para su reactivación según se indicó por parte de EMCALI.

Respecto de la liquidación de los contratos de obra e interventoría, indica EMCALI que se encuentra sujeta a la terminación o definición del laudo arbitral.

CUR 051

EMCALI informa que se continúan las gestiones para adelantar la liquidación bilateral del contrato de interventoría.

MVCT solicita información acerca del estado de liquidación del CIA EMCALI-Municipio, por cuanto es necesario suscribir un nuevo CIA para poder adelantar un nuevo proceso licitatorio, al respecto EMCALI indica que esta liquidación ya se encuentra en trámite en la Unidad Jurídica de EMCALI.

Respecto de la prórroga de plazo del CUR 051 el cual tiene fecha de terminación del 26 de junio de 2024, se indica por parte de EMCALI que la solicitud se encuentra en la Gerencia de acueducto para iniciar el trámite con la unidad jurídica, de igual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

manera se encuentra radicada en la gerencia de acueducto la solicitud de reformulación No. 2 relacionada con el ajuste de vigencias del plan financiero.

CUR 625 – CUR 626 – CUR 880 (San Luis)

MVCT indica que según lo informado previamente por EMCALI, los CIA de los CUR 625 y 626 se encuentran liquidados, con lo que no se presentaría un obstáculo para la suscripción de un nuevo CIA y poder adelantar el proceso de contratación de estos proyectos, sin embargo, se solicita informar si para el caso del CUR 880 que tiene un contrato de obra vigente para el componente San Carlos, se tiene algún impedimento para adelantar la contratación del componente San Luis, se indica por parte de EMCALI que no hay impedimento al respecto, lo que se requiere es el CDP del proyecto del CUR 625, aprobación de vigencias futuras, inscripción en el banco de proyectos del Municipio.

CUR 881

MVCT indica que de acuerdo con lo informado por EMCALI en comités previos, se encontraba trabajando en la definición del alcance teniendo en cuenta las intervenciones que por necesidades técnicas adelantó el ejecutor en el sector objeto del proyecto, se solicita entonces conocer el estado de estas definiciones, al respecto EMCALI indica que se está revisando la posibilidad de solicitar la liquidación del convenio para en lugar de este proyecto, plantear uno de mayor alcance. Al respecto, el MVCT le indicó a EMCALI que solicite de manera formal esta consulta al MVCT acerca de si es viable o no liquidar el CUR. En todo caso, actualmente EMCALI no ha adelantado una consultoría que determine el estado actual del proyecto con las intervenciones que se han llevado a cabo, lo cual según lo indicado en comités previos de seguimiento se debería llevar a cabo para determinar el nuevo alcance de este proyecto, y con este insumo establecer una posible reformulación al mismo. De igual manera, se indica por parte de EMCALI que anteriormente se adelantó una consultoría para hacer la actualización de la modelación hidráulica de la red baja de la ciudad de Cali con el fin de buscar alternativas para el suministro a la zona de expansión al sur de la ciudad, resultando en la mencionada consultoría que sería posible que toda la zona de la red baja oriental (RBO) pueda ser alimentada directamente desde planta, con lo cual se libera una capacidad hidráulica importante, esa nueva condición cambia las condiciones de la RBO, existiendo entonces la posibilidad de incluir la zona sur y terminar la sectorización faltante de la RBO.

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 29/04/24

Correo: Carlos Eduardo Ri | Calendario: Carlos Eduard... | (3) Seguimiento a CUF | (3) Chat | MESA CIERRE SU | (1) WhatsApp

teams.microsoft.com/v2/

AI | MVCT | Importados | MX CURSO CAF | CNSC Comisión Na... | Importados (1) | compras | Ciatran - Cursos de...

Buscar

01:02:25

Chat | Gente 11 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

 Mario Garcia Lopez (No compro...)	 Samuel Gallego Giraldo (No c...)	 Diego UAESP (No comproba...)	 alexisgalban (No comprobado)	 MAGNOLIA (No comprobado)
 Claudia Moreno (No compro...)	 Jorge Téllez (No comprobado)	 Alejandro Agredo (No comproba...)	 Isabel Torres Zambrano (No c...)	 Maria Isabel Salcedo Sierra (...)
				 CR

Windows taskbar: abr | Documento1 - Word | cuadro GENERAL.xlsx... | (3) Seguimiento a CU... | My Screen Recorder P... | 9:25 a. m.