

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

**ACTA REUNION**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	2 de mayo de 2024.
HORA:	De 10:00 a.m. a 12:30 a.m.
LUGAR:	Reunión presencial, Municipio de Rionegro Secretaria Hábitat
ASISTENTES:	Oscar Ivan Lopez Rodriguez, Gestor Zona Centro- Subdirección Proy. Diego Lopez E, Secretario Hábitat, municipio de Rionegro. Jose Barrera, Subsecretario Hábitat, municipio de Rionegro Andrea, Apoyo a la Supervisión del municipio de Rionegro. Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

**Seguimiento al Convenio.** CUR 1080 de 2022 – Suspendido entre el 26 de abril de 2024 y el 10 de junio de 2024.

**Objeto:** Reunión virtual de seguimiento al plan de acción propuesto por el Municipio de Rionegro para reactivar el proyecto.

**DESARROLLO:**

**1. CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.**

El Ministerio solicitó al municipio de Rionegro se informará sobre los avances en el plan de acción establecido por el ente territorial para solucionar las situaciones contractuales de obra e interventoría, así como el estado del contrato fiduciario para el manejo de los recursos.

La administración municipal de Rionegro procedió a dar respuesta a la solicitud en los siguientes términos:

- Contrato de Obra (INGTEC S.A.S.): Se inicio el 8 de junio de 2023, con un avance del 5% reportado por el Municipio de Rionegro, y suspendido el 26 de agosto de 2023.

La administración municipal ha realizado 2 reuniones con el contratista de obra y como resultado este remitió al municipio de Rionegro un plan de contingencia con la programación de las obras y la propuesta para reactivarlas. En este documento se establece que por reajustes de precios desde el año 2020 hasta la fecha ejecución de las obras, el contratista solicitó adición en recursos por valor de 750 millones, los cuales asumirá el municipio de Rionegro, acorde con lo estipulado en la cláusula "TERCERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO" numeral 5, del Convenio CUR 1080 de 2022. Asimismo, solicita prorrogar el plazo por 6 meses.

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Dado lo anterior el Ministerio manifiesta que, para adicionar recursos al Plan Financiero viabilizado del proyecto por el MVCT, se requiere reformular el proyecto, tiempo adicional que debe tenerse en cuenta por la administración municipal para elaborar las acciones que contendría el arreglo directo que se está gestionando. Agrega el MVCT que es requisito contar con el CDP que respalde el aporte para la presentación del proyecto a reformulación.

- Contrato de interventoría: Se inicio el 18 de abril de 2023 se suspendió el 26 de agosto del 2023 hasta la fecha, habida cuenta que el contratista presentó una inhabilidad sobreviniente. En la actualidad el municipio de Rionegro continúa analizando si la Cesión de este o la liquidación, lo cual estará definiendo a más tardar el próximo 6 de mayo de 2024.

Con relación a lo manifestado por el Municipio de Rionegro el Ministerio señala que en los hitos a desarrollar para reactivar la interventoría se debe tener en cuenta que la Cesión es la alternativa mas favorable por el tiempo de legalización ya que la liquidación unilateral o bilateral tardaría entre 2 y 4 meses.

- Contrato Fiduciario para el manejo de recursos del proyecto: la Administración municipal informó que el Contrato de Encargo Fiduciario suscrito con Fiduciaria Scotiabank S.A. fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Ministerio confirmará en la fecha de la reunión presencial con la Subdirección de Proyectos en el MVCT, para suscribir el Acuerdo Directo entre las entidades.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	<b>Convenio CUR 1080 de 2022</b>		
1	Respuesta oficios Nos. 2024EE0001374 del 22 /01/2024.y 2024EE0019990 del 27/03/2024	Mpio Rionegro	Incumplido
2	Informe trazabilidad incumplimiento contratista de obra	Mpio Rionegro	Incumplido
3	Reunión para suscripción de arreglo directo	Mpio Rionegro MVCT	7/05/2024
4	Remisión de actas de suspensión de contratos derivados de obra e interventoría		

Anexos: Lista de asistencia a la reunión  
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

