

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA REUNION**DATOS GENERALES**

FECHA:	22 de mayo de 2024.
HORA:	De 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
LUGAR:	Reunión presencial, Municipio de Rionegro Secretaria Hábitat
ASISTENTES:	Jose Barrera, Subsecretario Hábitat, municipio de Rionegro Supervisor Jennifer Henao, Abogada, Municipio de Rionegro. Vanessa Yepes Arias, Ingeniera Apoyo Supervisión, mpio Rionegro Harvey Castrillón. Ingeniera Apoyo Supervisión mpio Rionegro Juan Guillermo Monrroy, Asesor del municipio de Rionegro. Laura Sandoval, Líder supervisión proyectos, Interventoria EDESO Luisa Duque, Interventoria, EDESO Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Convenio. CUR 1080 de 2022 – Suspendido entre el 26 de abril de 2024 y el 10 de junio de 2024.

Objeto: Reunión virtual de seguimiento a los compromisos del municipio de Rionegro en desarrollo del Acuerdo de Arreglo Directo para reactivar el poryecto.

DESARROLLO:

CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

El día 22 de mayo de 2023, se llevó a cabo la reunión virtual de seguimiento encontrando en la que participaron la administración municipal de Rionegro, la EDESO y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la cual se desarrolló en los siguientes términos:

El Ministerio solicitó al municipio de Rionegro se informará sobre los avances en los compromisos establecidos en la reunión de arreglo directo según la cláusula Decima Octava: "Solución de Controversias" del convenio, soportado en el "**ACTA CONVOCATORIA ARREGLO DIRECTO SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA "SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS" DEL CONVENIO NO. 1080 DE 2022**" y en la lista de Chequeo de requisitos para la presentación y radicación de la Reformulación No. 1 del Proyecto, remitida por el MVCT el 20 de mayo de 2024.

La información sobre los avances en la reformulación no. 1 del proyecto que suministró el ente territorial y la EDESO se registró en el siguiente formato:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

RESOLUCION No. 0661 de 2019, Capítulo VII (23) procedencia. ANEXO No. 1 Numeral 5 Reformulación de proyectos	CUMPLE
COMUNICACIONES SOPORTE DE LA REFORMULACUION	
Oficio de solicitud de reformulación del proyecto por parte de la entidad contratante y el municipio beneficiario del proyecto, teniendo en cuenta la información presentada por el contratista y aprobada por la interventoría. la adición, prórroga o modificación	Pendiente mañana a las 2:00 p.m.
Oficio de solicitud presentado por la firma Contratista de Obra sobre la reformulación, con sus respectivos anexos técnicos, suscrita por su Representante Legal.	100%
Oficio de aprobación por parte de la Interventoría de Obra incluida en el Anexo No. 2, con sus respectivos análisis sobre el documento de reformulación presentado por el contratista de obra, suscrita por su Representante Legal, el cual deberá contar además del concepto, con la documentación soporte, conclusiones y/o recomendaciones.	Pendiente
REQUERIMIENTOS TECNICOS	
Anexo No. 1. Cuadro comparativo Alcance de viabilizado Vs Reformulación (Presupuestal)	Pendiente
PLANOS Y/O ESQUEMAS: Obras Construidas; Obras pendientes;	Pendiente
ALCANCE, PLAN FINANCIERO Y PRESUPUESTO	
Análisis Comparativos Viabilizacion Vs. Reformulación PLAN FINANCIERO adición de recursos	Pendiente
BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA CON LA COMPARACION DE LAS CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS, VALOR DEL ITEM EJECUTADAS Y POR EJECUTAR (EN EXCEL) ACTUALIZADAS. Proceso utilizado para la indexación de precios	Pendiente
Análisis de Precios Unitarios actualizados , el cual debe indicar en su descripción, la Norma o Especificación Técnica a la cual corresponde. Metodología usada para actualización de precios	Pendiente
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PROGRAMA DE INVERSION julio 30 % anticipo - Avance de obra, septiembre 30% 40% noviembre	Pendiente
COSTO DE INTERVENTORIA: Justificación Económica desglose del costo Costos directos: Personal profesional y no profesional, dedicación mensual, costo mensual, IVA y otro impuesto, factor multiplicador, de la persona. COSTOS INDIRECTOS: Ensayos de Laboratorio, topografía, vehículo, oficinas	En proceso de elaboración

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CDP Y RP RECURSOS ADICIONALES OBRA E INTERVENTORIA	Expedidos OK
ACTUALIZACION DEL SIGEVAS	Pendiente 27-05-2024
Solicitud de prórroga soportes que incluya toda la trazabilidad de las acciones adelantadas con los contratistas de obra e interventoría, así como el cronograma y plan de trabajo que garantice las actividades de obra en el tiempo propuesto, teniendo en cuenta los tiempos de entrega del proyecto, puesta en marcha y liquidación derivada, así como todos los anexos necesarios para esto.	31-05-2024
REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES	
Minuta cesión contrato de interventoría	Suscrita OK
Informe de supervisor actualizados	Pendiente
Acta de conciliación con el contratista de obra	Suscrita OK
Acta de compromiso y aceptación de responsabilidad de ejecución de obra con el giro de recursos hasta julio de 2024, que conste no solo el acuerdo al que se llegó, sino que señale que el contratista cuenta con la capacidad física y financiera para asumir la ejecución, no existencia de ningún tipo de reclamación diferente sobre los hechos acontecidos.	
Trazabilidad de las reuniones con el contratista de obra	Ok
Informe de la interventoría actualizados	Ok
Actualización de las pólizas de obra e interventoría	Pendiente 30-05 2024
Concepto escrito del contratista se mantiene el diseño original del proyecto.	Pendiente

Teniendo en cuenta que el compromiso de revisión de los soportes para presentar la reformulación se realizaría el 23 de mayo a las 9:00 a.m. y la presente reunión convocada por el Ministerio para aclarar las dudas que se estuvieran prestando se realizó al final de la tarde, se acordó dar traslado la reunión programada mencionada para las 2:00 p.m.

En dicha reunión se solicitaría al municipio exponga los fundamentos técnicos, jurídicos y financieros para llevar a cabo la reformulación del proyecto forma identificando la existencia de posibles subsanaciones, que permita la radicación por parte del municipio de esta ante el Ministerio el día 24 de mayo de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
-----	------------	-------------	-------

Página 3 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

			cumplimiento
1	Respuesta oficios Nos. 2024EE0001374 del 22 /01/2024.y 2024EE0019990 del 27/03/2024	Mpio Rionegro	Incumplido
2	Radicación reformulación No. 1 proyecto en el MVCT	Mpio Rionegro	24/05/2024
3	Informe de Interventoria	EDES0	28/05/2024
4	Actualización del SIGEVAS	Mpio Rionegro	29/05/2024
5	Solicitud de prórroga del Convenio	Mpio Rionegro	30/05/2024

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño

Asistencia a la reunión

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot shows a meeting titled "CUR 1080 - Seguimiento estructuración reformulación No. 1 Proyecto optimización Alcantarillad...". The meeting has five participants: VA (Vanessa Andrea Yepes Arias), LD (Luisa Duque), HG (Harvey Andrés Galeano), JV (Jose Jairo Barrera Valencia), and JM (Juan Guillermo Monroy). The bottom screenshot shows the same meeting with an additional participant, SI (Supervisión e Interventoria), highlighted with a blue circle. The interface includes a top bar with icons for chat, participants, reactions, view, notes, and settings. The right sidebar shows the list of participants and their status.