

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	07/03/2024
HORA:	De 11:00 a.m a 12:00 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Oscar Alejandro Laverde – Gestor Zona Pacifico Jessica Cardenas Rueda
INVITADOS:	Alex Enil – Supervisor componente alcantarillado PDA

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1314-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 20 y 22 de febrero de 2024

DESARROLLO:

1. El 21 de febrero de 2024 el ejecutor hizo recorrido con contratista de obra en el municipio, realizando un trazado por los puntos de intervención donde se han evidenciado inundaciones en épocas de invierno, para de esta manera se pueda garantizar que la profundización contemple las soluciones pertinentes.

El componente de profundización se encuentra en un 90% los componentes de geotecnia y estructura están en revisión debido a unas observaciones de interventoría.

Se debe revisar nuevamente el estudio de suelo, debido a que en la consultoría aparecía una cota de nivel y al hacer el trazado en campo se pudo evidenciar la cota en un nivel inferior.

Se mencionan los compromisos del ejecutor en cuanto a los informes mensuales financieros, después de recibir el desembolso correspondiente al 30%

De igual manera se confirma la conformación de la veeduría ciudadana y se envía el acta por medio de correo electrónico.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Los compromisos .

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar componente de profundización Avalado	INTERVENTORÍA	11/03/2024
2	Nuevo cronograma con plan de contingencia	PDA	11/03/2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1314-2023 Medio Baudó-20240307_110554-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 07/03/2024