

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 22 de mayo de 2024 |
| HORA: | De 03:00pm a 04:00 pm |
| LUGAR: | Virtual teams |
| ASISTENTES: | Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT) Iván Flórez: Apoyo a la supervisión |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT:
 1. OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 2. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.
 3. OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESARROLLO:

1. La reunión inició con la presentación del proyecto:
"OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, la ESANT indico que el viernes 03 de mayo de 2024 el municipio de Oiba radico mediante correo electrónico ante la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander todos los ajustes solicitados y la información soporte requerida y que fue objeto de exposición y análisis por parte del Asesor Jurídico de esta entidad en la reunión técnica llevada a cabo el pasado el 22 de abril de 2024. Y a partir de la fecha de presentación y radicación de esta documentación por parte del Municipio de Oiba la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander contempla inicialmente un plazo de dos semanas para hacer revisión de la documentación presentada y surtir los trámites para el respectivo proceso de contratación.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Por otra parte, la ESANT manifestó que el día 16 de mayo de 2024 llevaron a cabo reunión técnica de seguimiento con participación de personal técnico y jurídico de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, Secretaria de Planeación del Municipio de Oiba, Gerencia de la Oibana de Servicios Públicos de Santander y Profesional de Apoyo a Supervisión de la ESANT S.A. E.S.P. en la cual revisaron todos los documentos técnicos presentados por el Municipio de Oiba e hicieron seguimiento a la lista de entregables solicitado por la Oficina para la Gestión del Riesgo Departamental con el fin de poder adelantar la respectiva contratación de los trabajos de mantenimiento y optimización de la red de aducción.

La ESANT indicó que teniendo en cuenta la información suministrada por el Municipio de Oiba el tiempo contemplado para la ejecución de los trabajos de optimización es aproximadamente de un mes y medio (1.5 meses).

La ESANT manifestó que en la semana del 20 al 24 de mayo de 2024 el municipio subsane las observaciones pendientes para que radiquen nuevamente ante Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, para que estos en la última semana de mayo puedan realizar la revisión y para la primera semana de junio puedan realizar la contratación correspondiente y para mediados de junio inicien la obra de la reparación de la línea de aducción del municipio de Oiba.

La ESANT y el municipio de Oiba solicitaron a este Ministerio la ampliación del plazo convencional del convenio CUR, por lo tanto, este Ministerio realizó con el trámite correspondiente para la prórroga de este convenio. En reunión, este Ministerio solicito la actualización de los siguientes documentos:

Por parte de la ESANT: Certificado de parafiscales actualizado y documentos (cedula, TP, y certificación de contadores si aplica) de la profesional que expida esta certificación

Por parte del Municipio: Certificación que el acuerdo de facultades para contratar No 19 del 30 de junio del 2016 está vigente a la fecha.

Este Ministerio también solicito a la ESANT el cronograma bien detallado para la terminación de la obra.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 22 de mayo de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

| # | Compromiso | Responsables | Fecha límite de cumplimiento |
|---|------------|--------------|------------------------------|
|---|------------|--------------|------------------------------|

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

| | | | |
|---|--|-------|---------------------|
| 1 | Enviar cronograma de obra | ESANT | 22 de mayo de 2024. |
| 2 | Enviar documentos actualizados para la prórroga del convenio | ESANT | 24 de mayo de 2024 |

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.


Este Ministerio solicito nuevamente a la ESANT el permiso de ocupación de cauce para que radiquen nuevamente la reformulación ante el Ministerio.

La ESANT indicó que continua a la espera del documento por parte de la CAS.

3. OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Se programa reunión para el 30 de mayo de 2024 con los contratistas de obra e interventoría, geotecnista por parte de la ESANT, geotecnista del Ministerio y apoyo a la supervisión de la ESANT y apoyo a la supervisión del Ministerio, con el fin de revisar que las observaciones de la reformulación realizadas por parte del Ministerio en reunión del 15 de mayo de 2024 hayan sido subsanadas para continuar con el tramite de presentar la reformulación a comité.

FIRMAS:


NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 23-05-2024