

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 3-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	07/05/2024
HORA:	De 2:00 PM a 3:00 PM
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Edith Yasmin Duran Angarita – Ecopetrol Hector Armando Valderrama Baquero – Ecopetrol Marcela Caro Mateus – Municipio de Tibú. Gina Juliana Rincón Rodríguez - MVCT Sayda Montes – Supervisora del Convenio 639 de 2019. Luisa Fernanda Vanegas – Apoyo jurídico MVCT Oscar Cano; Apoyo Supervisión MVCT Ingrid Johanna Ubaque Ariza – MVCT.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento al convenio marco y acuerdo de cooperación objeto del proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16- PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU.

DESARROLLO:

Se hace una breve exposición del objeto de la presente reunión convocada, Ecopetrol informó que desde el inicio del convenio y del acuerdo de cooperación se recibió una designación realizada por el viceministro al cargo de “Subdirector de Proyectos” para ser el supervisor y delegado ante el comité del convenio/acuerdo. Por su parte el MVCT informa que la Ing. Sayda Montes está delegada desde el 28 de diciembre de 2023 como supervisora del convenio Marco No. 3044711, lo cual no ha sido informado a Ecopetrol, por lo cual el MVCT hará llegar la respectiva designación; sin embargo, para efectos del presente comité

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

el acta será firmada por la Ing. Gina Juliana Rincón como Subdirectora de Proyectos del MVCT, conforme la delegación oficial con la que cuenta Ecopetrol.

Con lo anterior se inicia la reunión con la verificación de los delegados autorizados para representar a cada entidad en el comité de seguimiento del convenio y del acuerdo.

Revisión avances componente ambiental

El municipio informa que a la fecha se encuentran en ajuste del Plan de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEA de acuerdo con solicitud de Corponor después de realizada la revisión del componente técnico entregado por el municipio en el trámite de solicitud de la concesión de aguas. El municipio proyecta realizar la entrega del PUEA ajustado en la semana del 13 al 17 de mayo de 2024 y posteriormente si todo está acorde a lo solicitado, obtener la concesión de aguas en un plazo aproximado de un mes.

Revisión estado cesión sin costo.

Desde Ecopetrol - ECP se informa que sigue pendiente el trámite ante la Unidad de Restitución de Tierras – URT para el levantamiento de la medida preventiva para poder realizar el trámite de escrituración. Se informa que en el mes de abril se recibió respuesta por la URT al derecho de petición presentado por ECP, en el que se informa que desde el 21 de marzo de 2024 se inició el estudio formal de la solicitud y que los tiempos de respuesta son de 60 días con la posibilidad de ampliar 30 días más.

Por parte del MVCT se solicita a ECP el envío de copia del comunicado remitido por la URT en respuesta al derecho de petición presentado por ECP.

Con lo anterior se insiste en la urgencia de suscripción de la suspensión del CM y el AC dado que actualmente el AC tiene plazo hasta el 22 de junio de 2024 y con la respuesta de la URT no se alcanzaría a ejecutar dentro del término de tiempo.

El MVCT consulta por los tiempos de las actividades que se requieren posterior al levantamiento de la medida cautelar para la terminación de la cesión sin costo y la escrituración del predio a nombre del municipio. Por parte de Ecopetrol se realizará una revisión con el área encargada del trámite de cesión sin costo, para evaluar los tiempos requeridos y sugerir que revisen la posibilidad de adelantar las actividades que no dependan del levantamiento de la medida.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Reformulación del proyecto de inversión.

Se consulta al municipio si ya revisaron los EYD para remitir al MVCT con su respectivo aval, ante lo anterior el municipio informa que se encuentra avanzando en la revisión del componente técnico con otra dependencia de la alcaldía para poder remitir al MVCT.

El MVCT recuerda que el trámite de reformulación del proyecto de inversión se debe realizar según lo dispuesto en la resolución 661 de 2019 del MVCT, por lo cual remite copia de la resolución a todas las partes para conocimiento del procedimiento.

Análisis de la suspensión del CM y el AC

Por parte de ECP se insiste en la suscripción urgente del acta de Suspensión del CM y el AC que se encuentra en trámite en el MVCT y que es necesario ya que los tiempos de las actividades pendientes están consumiendo tiempo del convenio y el AC. El MVCT informa que proyecta tener la suscripción de las actas de suspensión durante la presente semana, ya que todos los tramites de revisión fueron surtidos.

Planeación Fase 2


Se informa que a la fecha se avanza en las mesas de planeación de la fase 2 teniendo un cronograma de trabajo establecido para la suscripción del acuerdo de cooperación No. 2, sin embargo, se mantiene supeditado a la terminación de la fase 1. Desde las mesas ya se tiene un borrador de minuta para lo cual el MVCT tiene una serie de comentarios y definición del presupuesto del diagnóstico, por lo que se reprograma para el próximo 17 de mayo de 2024 la reunión con los equipos jurídicos de las 3 entidades.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Suscripción de la suspensión del convenio marco y el AC 1	Aliados	10/05/2024
2	Entrega del PUEA ante Corponor	Municipio de Tibú	17/05/2024
3	Remitir al MVCT la comunicación recibida de la URT en el mes de abril.	Ecopetrol	10/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNmNDYzYzMtYTY0ZS00MzhhLThhMmYtMDEzM2VkNTJjMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%22%2c%22Oid%22%3a%225f0027b9-7c28-4ef9-af5f-41537249b04c%22%7d



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Oscar Cano
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 07-may-2024

