

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO
EL CUR 1038 DE 2021**

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión presencial – Oficinas Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Leonardo Zuleta Guerra – Gerente PDA del Cesar Anny Katherine Marroquín – Directora técnica PDA Cesar Jaime José Garces García – Jefe oficina Asesora de Planeación PDA Cesar Wilson Fernández Rodríguez – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Boris Valverde – Director Interventoría - Consorcio Inter-Collector 2022 Xavier Reales Alfaro – Residente Interventoría - Consorcio Inter-Collector 2022 Mario Márquez Llanos – Coordinador de obra - Consorcio Colector Guatapurí
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Municipio de Valledupar CUR 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “Construcción del alcantarillado pluvial de Valledupar, Calle 7A y Calle 7B entre la Carrera 19 (Av. Simón Bolívar) y el río Guatapurí, adecuación y optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor, en el Municipio de Valledupar”.

Temas a tratar:

1. Comité de obra al proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Avances para la presentación de la reformulación del proyecto.
3. Varios.

DESARROLLO:

1. Comité de obra al proyecto: Se anexa acta de reunión comité de obra de fecha 24 de mayo de 2024 realizada por el ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Por parte del apoyo a la supervisión del Convenio 1038 de 2021 del MVCT, se solicita la reprogramación del proyecto conforme a la prórroga Nro. 1 otorgada al proyecto a través del otrosí Nro. 2 de fecha 21 de marzo de 2024, lo anterior fundamentado en que, para la solicitud de la ampliación del plazo del convenio, se justificó con el acta modificatoria Nro. 1 de fecha 26 de abril de 2024, por medio de la cual ampliaron los plazos a los contratos derivados de obra e interventoría en un tiempo de 8 meses.

2. Avances para la presentación de la reformulación del proyecto: El apoyo a la supervisión del MVCT, consulta a los presentes sobre los avances en los documentos para la solicitud de reformulación al proyecto, dado que es un tema álgido para llevar a feliz término la ejecución del proyecto y evitar a futuro una suspensión del mismo, dado que como se recomendó al ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en ejecutar obras en los sitios que no sean objeto de reformulación al proyecto y paralelamente trabajar la reformulación.

Se informa por parte del ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., que se desarrolla un trabajo conjunto con los contratistas de obra e interventoría, con el fin de consolidar el balance del proyecto, para presentar las alternativas de reformulación del mismo el 4 de junio de 2024.

3. Varios: El apoyo a la supervisión del convenio 1038 de 2021 del MVCT solicita al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., el envío de las pólizas y la resolución de aprobación de las mismas, conforme al acta modificatoria Nro.1 a los contratos derivados de obra e interventoría de fecha 26 de abril de 2024, por lo cual se establece como compromiso la entrega de las pólizas y la resolución de aprobación para el 27 de mayo de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reprogramación proyecto, conforme al acta modificatoria Nro. 1 de fecha 26 de abril de 2024 para los contratos derivados de obra e interventoría.	PDA del Cesar.	30 de mayo de 2024
2	Pólizas contractuales conforme acta modificatoria Nro. 1 a los contratos de obra e interventoría con resolución de aprobación del PDA del Cesar	PDA del Cesar.	27 de mayo de 2024
3	Alternativas de reformulación al proyecto.	PDA del Cesar.	4 de junio de 2024

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero

Anexos:

- Acta de reunión comité de obra.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	FORMATO:	ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN Y/O DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Lugar de la reunión: Sala de juntas Aguas del Cesar SA ESP		
Fecha de la reunión: 24 de mayo de 2024		
Hora de inicio de la reunión: 9:00		
Hora de terminación de la reunión: 10:00		
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1038 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	
PARTICIPANTES AGUAS DEL CESAR S.A E.S. P:		CARGO:
LEONARDO ANDRES GUERRA ZULETA		GERENTE
KATHERINE MARROQUIN DAZA		DIRECTORA TECNICA
JAIME JOSE GARCES GARCIA		JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
WILSON ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ		SUPERVISOR
PARTICIPANTES EXTERNOS		
ENTIDAD	CARGO	NOMBRE
CONSORCIO INTER COLECTOR 2022	DIRECTOR INTERVENTORIA	BORIS LEONARDO VALVERDE
CONSORCIO INTER COLECTOR 2022	INGENIERO RESSIDENTE DE INTERVENTORIA	XAVIER REALES ALFARO
CONSORCIO COLECTOR GUATAPURI	CORDINADOR	MARIO MARQUEZ
MVCT	SUPERVISOR	PHANOR DUQUE QUINTERO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	FORMATO:	ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y/O VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA:

- Se analiza el tema de reprogramación de obras teniendo en cuenta la prórroga aprobada, en tiempo de los contratos Nos. 033 y 034 y las actividades que crean la ruta crítica del proyecto e incluso el tiempo de reformulación del proyecto.
- Se hace la aclaración sobre el porcentaje no favorable de avance de obra (atraso) registrado donde los inconvenientes generados no son imputables al contratista.
- El supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realiza la recomendación de que a medida que se avance con las actividades con recursos disponibles y contractuales también con el desarrollo de la reformulación para acortar el tiempo de entrega y así evitar una suspensión del contrato e incluso llegar a establecer incumplimientos.
- Se da a conocer al supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre la actualización de las pólizas de los contratos Nos. 033 y 034, correspondiente al contratista Consorcio Colector Guatapurí e interventoría Consorcio Intercolector 2022.




CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS:




1. Entregar por parte de la interventoría la reprogramación definitiva del proyecto acorde con el tiempo de prórroga asignado el día 27 de mayo de 2024.
2. Aguas del Cesa SA ESP, por medio de las funciones del supervisor del proyecto entregará la revisión y aprobación de la reprogramación ante el supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el día 30 de mayo de 2024.
3. El supervisor del proyecto entregará al supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un documento de revisión del acta de la reformulación del proyecto para el día 3 de junio de 2024. Este compromiso se supedita a los ajustes que debe hacer la interventoría y el contratista, acorde con las posibles observaciones al documento presentado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS****FORMATO:****ACTA DE REUNIÓN**

PARTICIPANTES ADC SA ESP	FIRMAS
LEONARDO ANDRES GUERRA ZULETA	
KATHERINE MARROQUIN DAZA	
JAIME JOSE GARCES GARCIA	
WILSON ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	

PARTICIPANTES EXTERNOS	FIRMAS
BORIS LEONARDO VALVERDE	
XAVIER REALES ALFARO	
MARIO MARQUEZ	
PHANOR DUQUE QUINTERO	