

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 240418 – Comité Virtual de Gerencia AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.**

**PROYECTOS:**

- **AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE**
- **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II)**
- **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18 de abril de 2024
HORA:	02:00 PM
LUGAR:	<b>COMITÉ VIRTUAL</b>
ASISTENTES	Por Aguas de Sucre S.A. E.S.P.: 1. Nilka Ceballos – Subgerente técnica. 2. Hernando Montes – Apoyo a la supervisión de contratación derivada. 3. Jhonny Garay – Apoyo a la supervisión de Contratación derivada. Por MVCT: 1. Laura Daniela Macías Rodríguez – Apoyo a la supervisión de Convenios CUR 1138-2021, CUR 1159-2021, CUR 990-2020

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de asistentes.
2. Presentación del avance en proyectoS.
3. Sugerencias MVCT.
4. Compromisos

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**DESARROLLO:**

**A continuación, se exponen los principales apuntes tomados en la reunión:**

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1159/21	84.10% 31/03/2024	98.34% 31/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminación: 23/05/2024.</li> <li>• 04/04/2024 avance igual al 31 de marzo de 2024.</li> <li>• se encuentran ejecutando caja de control de sistema sectorial.</li> <li>• En evaluación prorroga de 3 meses por parte de ADS.</li> <li>• Martes 04/06/2024 envió de solicitud de prórroga de convenio.</li> </ul>
990/20	49.62%	69.14%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminación: 20/06/2024</li> <li>• ADS informó visita el 03/04/2024.</li> <li>• 31/03/2024 ADS inició proceso de apremio del cual faltan los descargos del contratista.</li> <li>• No ha enviado ordenes de compra de bombas para EBARES (Contratista a ejecutor).</li> <li>• Cumplimiento del 70% del plan de choque de acuerdo con visita de inicios de abril reportó ADS.</li> <li>• Iniciaron ejecución de pozos de inspección.</li> <li>• ADS programará para última semana de abril visita de obra.</li> <li>• Avance al 07/04/2024 50.40% - programado 52.72%</li> <li>• Ajustar porcentajes con reprogramación por parte de ADS.</li> </ul>
1138/21	10.1%	23.8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16/04/2024 - le enviaron al ejecutor por parte de la interventoría el informe detallado donde ADS aprobó solo el 10.1% de ejecución.</li> <li>• 15/04/2024 avance del 12.85%.</li> <li>• Ministerio solicitó justificación del atraso del 13.7%, a lo cual ADS informó que el atrasado se debe a la vinculación de personal para el reinicio de diciembre.</li> <li>• 19/04/2024 informa ADS realizará visita y recorrido de obra. - con entrega por parte de ADS 23/04/2024.</li> <li>• Corregir curva S incorporando fechas.</li> <li>• Se realizó sugerencia de respetar proceso constructivo de sistemas de acueducto por parte del MVCT.</li> </ul>

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**COMPROMISOS** (Si aplica)

CUR	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA
Transversal	MVCT	Solicitar y/o gestionar reunión con Diego Ortega.	23/04/2024
Transversal	ADS	Actualizar aparte de contratos en SigeVAS con novedades contractuales y amparos con sus ampliaciones	01/05/2024
1159/21	ADS	Convocar reunión para balance de obra No.2	24/04/2024
1159/21	ADS	Solicitar al ejecutor el reporte de uso de valores de imprevistos de obra.	18/04/2024
990/20	ADS	Subsanar programación de obra respecto a plan de choque.	01/05/2024
1138/21	ADS	Informe de visita de obra	23/04/2024
1138/21	ADS	Incluir fechas en la curva S de la ejecución física del proyecto.	23/04/2024

**ENLACE DE REUNIÓN:** [Comité de Gerencia - Aguas de Sucre S.A. E.S.P. \(Convenios 990-2020, 1138-2021 & 1159-2021\)-20240418 101614-Grabación de la reunión.mp4](#)

**FIRMAS**

