

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06 -2024
El Banco

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de junio de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Geraldines González Cervantes - Secretaria de Planeación y Obras Publicas -Supervisora Municipio el Banco Uri Gabriel Acula - Planeación y Obras Publicas Municipio el Banco. Andrea Santos - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento convenio 864-2019 "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Actualización SIGEVAS	Municipio	Pendiente
2.	Ficha de seguimiento	Municipio	Pendiente
3.	Oficio de aprobación de la reformulación	Ministerio	Cumplido
4.	Enviar CDP de la reformulación	Ministerio	Cumplido

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Seguimiento convenio 864-2019

Por parte del MVCT se confirma que el municipio ya recibió el oficio de aprobación de la reformulación No. 3.

Dado lo anterior el municipio informa que se dará reinicio a los proyectos el día 28 de junio de 2024.

Se habló sobre lo manifestado por el contratista en reunión con la Contraloría el día 21 de junio de 2024, en relación a el pago de ajustes, lo que generaría una nueva reformulación. Por parte del MVCT se indica que se debe definir cuanto es el valor que se requiere, y deberá ser el municipio quien debe tramitar dichos recursos.

Una vez el municipio cuente con los recursos deberá dar trámite a la reformulación No. 4.

Por parte del MVCT se indica que a la fecha no ha sido remitida la Ficha de seguimiento la cual fue enviada por correo electrónico el día 3 de abril de 2024 con fecha de entrega del 8 de abril. Esta debe ser enviada por correo electrónico de manera semanal.

El municipio indica que una vez se reinicie el proyecto se enviará la ficha y se definirá el día de corte y envío.

El municipio manifiesta que posiblemente tocaría una vez se realicen las modificaciones contractuales según reformulación No.3, suspender el proyecto hasta contar con la aprobación de la reformulación No. 4. Este tema se revisará y se informará al ministerio.

Se revisa el sistema SIGEVAS y se evidencia que faltan algunos documentos y que hay otros que fueron cargados en la pestaña equivocada. Por parte del MVCT se solicita revisar la información que se ha cargado, terminar de actualizar y revisar el tema financiero.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Actualización SIGEVAS	Municipio	8/07/2024
2.	Ficha de seguimiento	Municipio	8/07/2024
3.	Reinicio de proyecto	Municipio	28/06/2024
4.	Tramite de modificaciones contractuales a contratos derivados		5/07/2024
4.	Verificar los recursos necesarios para la reformulación No. 4	Municipio	28/06/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 21/06/2024

Asistentes

