

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08 -2024
Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 20 de junio de 2024
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Romith Cantillo – Secretario de Planeación Andrea Santos – MVCT Lina Trujillo – MVCT Freddy Lozano - MVCT
INVITADOS:	Interventoría Javier Sandoval – Director de Interventoría Farud Camargo – Residente Contratista

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"
3. Otros

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Actualización SIGEVAS	Municipio	Pendiente
2	Ficha de seguimiento	Municipio	Pendiente
3	Foto Valla	Municipio	Pendiente
4	Cuenta	Municipio	No se tramitó
5	Informe del mes de abril	Interventoría	Cumplido

2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La interventoría informa que el Avance programado es 85.22% y Ejecutado 50.44%

Continúa el atraso dado que el rendimiento ha disminuido, lo anterior debido a las lluvias y que el nivel freático ha aumentado por estar contiguo al río Magdalena.

De acuerdo al rendimiento que se ha presentado el contratista manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato, para lo cual el MVCT indica que debe contar con los correspondientes soportes y evidencias que soporten dicha solicitud y debe ser avalada por la interventoría.

Por otra parte se indica que, se deben definir estrategias para superar los inconvenientes que están generando los atrasos.

El MVCT reitera solicitud realizada mediante correos del 6 y 16 de mayo de 2024 y 17 de junio de 2024, de remitir la foto para la valla, teniendo en cuenta las observaciones del área de comunicaciones:

"Las imágenes que nos proporcionaste para utilizar en la valla del proyecto Remolino no cumplían con los requisitos de resolución ni formato (JPEG) solicitados. A pesar de los intentos del equipo de comunicaciones por utilizarlas, no fueron funcionales. Por lo tanto, es importante que nos envíes una imagen en formato JPEG con una resolución superior a 3 megabytes para poder completar el diseño final del arte."

A la fecha no se ha remitido el informe de supervisión ni el informe de interventoría del mes de mayo.

Se reitera por parte del MVCT al municipio el diligenciamiento de la Ficha de seguimiento, esta debe ser enviada por correo electrónico de manera semanal para lo cual se acuerda los días lunes.

De igual manera se reitera dar cumplimiento a la actualización de los documentos en el sistema SIGEVAS.

Por parte del ministerio se recuerda al municipio dar cumplimiento al PAC, para lo cual se solicita remitir los documentos antes del 26 de junio de 2024.

3. Otros.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con relación al tema financiero, el municipio para los primeros días del mes de junio de 2024 no presentó los documentos dentro del tiempo estipulado para el trámite de la cuenta, por lo inconvenientes que el municipio tuvo con la fiduciaria.

Dado lo anterior, se solicita al municipio actualizar los documentos correspondientes y se haga entrega nuevamente, se informa las radiaciones se pueden hacer a partir del 26 de junio de 2024.


Por parte del MVCT se informa que de ser necesario solicitar prórroga al convenio, se debe tener un cronograma detallado en el que se incluya tiempos de entrega y recibo, liquidación de los derivados y liquidación del convenio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización SIGEVAS	Municipio	24/06/2024
2	Ficha de seguimiento	Municipio	24/06/2024
3	Foto Valla	Municipio	20/06/2024
4	Cuenta	Municipio	26/06/2024
5	Informe del mes de mayo	Interventoría	20/06/2024
6	Informe de supervisión	Municipio	24/06/2024
7	Solicitud de prórroga a interventoría	Contratista	24/06/2024
8	Solicitud de prórroga del convenio	Municipio	Pendiente de la solicitud del contratista

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 20/06/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

