

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2024.
HORA:	De 03:00pm a 04:00 pm
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT) Antonio Fernández: Apoyo a la supervisión (ESANT) Silvia Acevedo: Apoyo a la supervisión (ESANT)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutados por la ESANT:
1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 3. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 4. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.

DESARROLLO:

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: "EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, el Ministerio mencionó que el 11 de junio de 2024, envió oficio de aprobación de la reformulación No 1 del proyecto con el fin que continúen los trámites respectivos ante

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

el Consorcio FIA y procedan a reiniciar los contratos derivados para la finalización del proyecto.

La ESANT indicó que se amplió la suspensión del proyecto por un mes más, a partir del 12 de junio de 2024 hasta el 12 de julio de 2024 y se encontraban en los trámites de obtención del CDR, revisión de equipos, materiales y personal para reinicios de actividades de obras.

La ESANT manifestó que de acuerdo a los tiempos requeridos para la culminación de las actividades es necesario la prórroga del convenio. Frente a esto, esta supervisión mencionó que el pasado 18 de junio de 2024, envió correo a la ESANT sobre la solicitud de justificación prórroga del convenio No 1077 de 2022, el cual vence el 26 de agosto de 2024.

Por otro lado, este Ministerio solicito la actualización y cargue de documentos en el aplicativo SIGEVAS.

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

La ESANT frente a la obtención de la concesión de aguas subterráneas para el pozo profundo sector la Pampa por parte de la CAS, menciona que continuaba en trámite radicado asignado es: 9427 de fecha 24-MAYO-2024. Y a la fecha no habían recibido respuesta.

3. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En la presente reunión se mencionó las problemáticas encontradas en la visita de obra realizada el 17 de junio de 2024 en el municipio de Mogotes, entre las cuales están:

- Fallos de capacidad sobre la nueva red sanitaria cuando se presentan fuertes lluvias ocasionando inundaciones en algunas casas del sector:
 - Calle 3 con carrera 8
 - Calle 3 con carrera 7
 - Calle 3 con carrera 6.
- Además, se identificó presencia de caudal sin haber agua lluvia tema que deben investigar a fondo para identificar con claridad de donde proviene esa agua.

Por otro parte, no hay quien haga mantenimiento debido a que aún el municipio no ha recibido las obras. Por lo tanto, la ESANT indicó que en la última semana de junio esperan tener el acta de entrega al municipio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Posterior a esto, se programará una reunión con el municipio para revisar y definir las soluciones para las problemáticas presentadas.

4. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA
SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN
GIL SANTANDER.

La ESANT manifestó que el contratista UNION TEMPORAL INTERSANITARIO hizo entrega de los documentos completos para el día 30 de mayo de 2024 a la interventoría UT AQUASANTANDER, la interventoría inicio con la revisión de la información y el 19 de junio de 2024 la interventoría radico ante la ESANT, a la fecha se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la ESANT.

Se programará reunión para el 3 de julio de 2024 a las 3:00p.m con el objetivo de socializar y despejar dudas de los documentos requeridos por parte de este Ministerio para radicar la reformulación.

FIRMAS:



NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.
Fecha: 24-06-2024