

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	San Antero, Córdoba, 24 de junio de 2024
HORA:	De 11:30 am a 1:15 pm
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	<p>1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión</p> <p>2. Aguas De Córdoba: Luisa Berrio- Apoyo supervisión proyectos San Antero y Cereté – San Carlos</p> <p>3. Municipio de San antero Arq. Daymer Morales – Secretario de infraestructura</p> <p>4. Interventoría Katia Meza – residente</p> <p>5. Contratista de obra Victor Buelvas –residente</p> <p>6. Ana María Vellojín / Alejandro Jiménez Apoyo a la supervisión Aqualia</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica proyecto CUR 1007-2020 OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
2. Inconvenientes del proyecto
 - a. Predial
 - b. Técnico
 - c. Plazo contratos/convenio
3. Compromisos.

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Se realiza reunión de asistencia técnica en compañía de PDA, Municipio, contratistas de obra e interventoría y Aqualia (operador), a fin de validar el avance del proyecto y los inconvenientes que se están presentando en relación con obligaciones a cargo del municipio que requieren solucionarse para dar continuidad a las obras.

El proyecto tiene un avance del 45,46 % ejecutado, vs un 94% programado aproximadamente, reportando un atraso del 49,54% aproximadamente, el cual sustenta el contratista en falta del permiso de acceso en captación san antero, (el contratista cuenta con tubería para instalar), la ANI condicionó la instalación de 2 tuberías por la misma excavación lo cual generó retrasos en la ejecución de la obra, la ANI ha detenido las obras solicitando se subsanen deficiencias presentadas en las reparaciones de las zonas intervenidas, no se pudo iniciar la optimización de la ptap tizereta en san antero al 100% porque se debe trabajar por etapas e implementar un plan de contingencia para no dejar sin servicio a san antero y porvenir.

Frente al componente de equipos electromecánicos en la captación y planta de san antero el contratista informa que no han iniciado el trámite de compra de equipos. El contratista informa sobre una posible afectación a causa de una obra de una estación de servicio, de lo cual ya informó a Aqualia, el municipio informa que este tema lo atenderá planeación.

Se trabaja en el movimiento de tierras en la ptap, se construyó la caseta de control, la caseta planta eléctrica en construcción y la caseta de bombeo. Se instalando tubería en 3 frentes de obra.

2. Inconvenientes del proyecto

- a. Permisos.

- i. Predial. En la actualidad está pendiente obtener el acceso a un predio particular en lorica para poder acometer las obras de la captación san antero y adelantar la instalación de tubería 16" - pn16. Esta gestión la debe adelantar el municipio.
En cabeza de Aqualia se convocará al municipio de lorica para tratar 3 sitios que presentan resistencia de la comunidad para ejecutar las obras.
- ii. Vial. Requiere un permiso en la glorieta, pero no se tiene la certeza si es de la ANI o del municipio.
- iii. Colegio. Se plantea por parte del contratista hacer un paso por el interior del colegio el progreso a fin de no desestabilizar un

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

muro que presenta riesgo de volcamiento. Esta gestión debe liderarla el municipio.

- b. Técnico. Retrasos por solicitudes de la ANI. No se ha iniciado trámite de compra de equipos.
- c. Plazo, el contratista de obra informa que requiere un plazo adicional de 8 meses, esta solicitud fue aprobada por Aqualia y se deberán entregar los soportes de esta prórroga y el plazo para liquidar los contratos notificando a Aguas de Córdoba, quien a su vez debe adelantar en conjunto con el municipio la solicitud de prórroga del convenio, que vence el 8 de agosto de 2024.

El MVCT sugiere adelantar las gestiones de acercamiento social para desentrabar el componente de la captación san antero, y permiso vial (presuntamente de la ANI), **esta actividad recae en el municipio de San Antero el cual dentro de las obligaciones del convenio - cláusula tercera, numerales 2, 7 y 9** debe adelantar las gestiones para que se solucione el tema de permisos y se logre continuar la obra. Adicionalmente propone si lo requieren gestionar reunión con la ANI para el tema de permisos viales.

3. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	CUMPLIDO SI/NO/PARCIAL
1	Asegurar el permiso para ingresar en lorica a la captación san antero y poder ejecutar obras y el permiso en la glorieta de san antero	Municipio de san antero	15 de julio	
2	Ejecutar las obras de acuerdo a cronograma aprobado por interventor	Contratista	Continuo	
3	Validar si la solicitud de prórroga la debe firmar el gobernador	MVCT	2 de julio	
4	Entrega de informes semanales ajustados	Interventoría	2 de julio	
5	Solicitar prórroga de convenio enviando los soportes de las gestiones realizadas	Municipio de san antero y Aguas de Córdoba y	8 de julio	

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	desde cada una de las partes que intervienen en el proyecto	Aqualia		
6	Aqualia debe gestionar reunión con loricá para 3 puntos que no dejan iniciar por problemas sociales	Aqualia	2 de julio	

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No hay proposiciones.

FIRMAS:


Se anexa planilla de asistentes

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 24 de junio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01






Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: San Antero - Córdoba FECHA: 24 JUNIO 24 HORA: 11:30am - 1:15pm.

TEMA: Asistencia Técnica CUK 1007/20 PRESIDE: William R. Gómez A

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio (Beneficiario), PDA, Aguacá, Contratistas (O+I).

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alejandro Jimenez	Apoyo a Supervisión	Aguacá	3147519282	alejandroantoniojimenez@aguacia.com		
2	Katya Meza	Presidente. Interventoría	Interventoría	3166200564	KatyaMezaCajalob@gmail.com		Katya Meza.
3	Yectyl Bello	T Obior	Contratista	3014734451	BelloYectyl@thorval		
4	Ara Maria Velgijn	Apoyo Supervisión	AQUACÁ	310476965	ara.velgijn@aguacia.com		
5	Luisa Eda Benel	Apoyo Supervisión	AOC.	3002281597	luisabernardobenel@oac		
6	Dagmar Morales	SECRETARIA	Aleddu	3226147028	dagmar.morales@ppm		
7	William R. Gomez A	Apoyo a Supervisión	MUC.	320384782	williamr.		
8							



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, la informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/processos/0783_2021.pdf