



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ASISTENCIA TÉCNICA - 4 JULIO 2024 DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 4 de julio de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter➤ Zunny Díaz – Gestora Findeter

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Balance Presupuesto Fase I - Pluvial SAI.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte de Findeter y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 812/2021	" Proyecto de actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación 22 de diciembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Fecha de seguimiento	4/07/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>Gestión predial:</p> <p>La Gobernación aportará recursos por 7.000 MM para la adquisición de predios requeridos en el proyecto.</p> <p>En ese sentido, el MVCT remitió por correo electrónico del 4 de julio a Findeter la copia del CDP por valor de 7.000 millones mediante los cuales se adquirirán los predios del proyecto.</p> <p>Estos recursos serán incluidos dentro del balance presupuestal del proyecto para lograr el cierre financiero de la fase 1 de la etapa de obra.</p> <p>Sigue pendiente por parte de la Gobernación el envío de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios.• Observaciones de la gobernación al presupuesto de la fase I de obra. <p>Balance del proyecto:</p> <p>La fase 1 de la etapa de construcción contempla los siguientes componentes:</p> <p>Obra Etapa 1: Redes, Estación de Bombeo Carrera 13 (obra civil), Estación de Bombeo Carrera 13 (componente electromecánico), Líneas de impulsión de bombeo y Pondaje</p> <p>Interventoría Etapa 1</p> <p>Adquisición de predios</p> <p>Una vez revisado el balance, Findeter informa que se requieren 18.000 millones adicionales aproximadamente para la ejecución de la etapa 1 de construcción.</p> <p>A la fecha se cuenta con 44.648 millones del convenio vigente.</p>
----------------------	-----------	---

Observaciones MVCT	<p>En aras de lograr la ejecución de la fase I del proyecto, el MVCT reiteró la solicitud de los documentos soporte para la adquisición predial a cargo de la Gobernación.</p> <p>El MVCT solicitó a Findeter revisar los valores de las actividades que incluyan concretos con el fin de atender la observación realizada por el secretario de infraestructura de la gobernación.</p> <p>El MVCT solicitará a Findeter el saldo de recursos disponibles en el contrato interadministrativo 1139-2020 con el fin de establecer con qué recursos se puede contar para el cierre financiero del proyecto.</p>
--------------------	---

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios	Gobernación	14-jul-2024
2	Observaciones al presupuesto	Gobernación	11-jul-2024.
3	Cuadro comparativo concretos	Findeter	19-jul-2024.

CIERRE

Siendo las 10:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CDP Presupuesto Fase I - Pluvial SAI

Valor	Redes	Estación de Bombeo Carrera 13 Obra Civil	Estación de Bombeo Carrera componente electromecánico	Unidad de impulsión de bombeo	Porcentaje	Total
\$ 58.379.536.450	\$ 56.633.874.993	\$ 4.043.280.066	12.767.743.810	\$ 3.527.330.446	1.437.527.173	\$ 58.379.536.490
\$ 3.323.049.087						
\$ 685.192.500						
\$ 63.267.776.077						
\$ 44.548.515.204						
\$ 17.728.861.373						

Valor	Contratado	Viviabilizado	Ahorro Contratación
\$ 2.404.408.178,00	\$ 427.456.456,00	\$ 2.827.064.634,00	\$ 4.193.661.016,00
\$ 42.244.308.526,00	\$ 873.328.527,00	\$ 43.121.637.053,00	\$ 41.825.918.473,00
\$ 44.648.916.704,00	\$ 1.299.784.983,00	\$ 45.948.701.687,00	\$ 2.732.555.946,00
			\$ 980.391.590,00

Ciudad y Territorio	Valor
Asignación de Obras	\$ 44.825.918.473,00
Obra de Obras	\$ 4.126.661.016,00
	\$ 49.019.579.489,00

Anexos: (Opcional)

Elaboró:
Revisó:
Fecha: