



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual - Teams
ASISTENTES:	Angela Marcela Cuadros – Asesor Jurídico Zona SUR Sandra Garavito – Contratista Subdirección Proyectos
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Estado de avance de los Convenios de Usos de Recursos para la vigencia 2023. Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER".

DESARROLLO:

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER".

Para el caso del proyecto de Ocaña se tiene lo siguiente:

Contratación del proyecto:

ACTIVIDAD	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ACTA DE INICIO	PLAZO (Meses)
-----------	-------------	----------------	----------------	---------------



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Obra civil y Suministros	Consortio Cruces Especiales	8.733.276.194	24 junio 2024	8
Interventoría de Obra y Suministros	1570 INGENIERIA S.A.S.	601.999.223	24 junio 2024	8
TOTAL		9.335.275.417		

El 24 de junio de 2024 se suscribe el acta de inicio del contrato de interventoría No. CMA-001-2024 entre el contratista 1570 INGENIERIA S.A.S y el ejecutor la ESPO S.A E.S.P, con un plazo de ejecución de 8 meses y fecha de terminación 23 febrero de 2025.

A su vez el 24 de junio de 2024 se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-001-2024 entre el Consorcio Cruces Especiales, la interventoría 1570 INGENIERIA S.A.S y el ejecutor la ESPO S.A E.S.P, con un plazo de ejecución de 8 meses y fecha de terminación 23 febrero de 2025.

Posible prorroga, la cual deberá ajustar el plazo del convenio al plazo de ejecución de la contratación derivada en consideración a que esta, solo logro inicio hasta el mes de junio de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS:

Seguimiento	
	Angela Marcela Cuadros Serrano Organizador
	FD Faber Andrey Montana Duque Aceptado
	Oscar Alirio Cano Guzman Aceptado
	AR Alex Fernando Duque Ramos Aceptado
	EG Erika Xiomara Vargas Godoy Aceptado
	SC Sandra Janneth Garavito Cantor Aceptado
	SM Sayda Naiyury Montes Molina Desconocido
	HJ Henry Orlando Quintero Jimenez Desconocido
	Cristian Camilo Darwish Salama... Desconocido

Elaboró: Sandra Garavito – Contratista
Subdirección de proyectos
Fecha: 03-07-2024