



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07 -2024 Zona Bananera

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de julio de 2024
HORA:	3:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	Cesar Rojas - Coordinador de Interventoría - Unión Temporal Intermagdalena

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento Proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena” Código 1-2017-184

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Actualización SIGEVAS	Aguas del Magdalena	Pendiente

2. Presentación y estado del Proyecto Zona Bananera.

Avance de ejecución 88%. El proyecto continúa suspendido y los contratos derivados están en proceso de liquidación.

Por parte del MVCT se indica que fue recibida la comunicación con radicado 2024ER0114466 en la cual Aguas del Magdalena informa que el contratista Consorcio Alcantarilla Rio manifestó no estar dispuesto a continuar con la ejecución del proyecto y solicitó la liquidación de manera bilateral y conciliatoria.

El ejecutor informa que remitió carta al contratista solicitando el estado actual de la obra, actividad que se adelanta con la interventoría para hacer la



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

correspondiente acta de recibo y entrega final y dejar un diagnóstico del estado de la misma, con el fin de abrir un nuevo proceso para las actividades faltantes.

La interventoría tiene proyectado hacer la entrega del acta y de los productos a Aguas del Magdalena aproximadamente el 6 de agosto de 2024. Lo anterior para proceder con la liquidación del contrato.

Posterior a la liquidación, Aguas del Magdalena realizará un proyecto nuevo que presentará al mecanismo de viabilización del departamento. Dado lo anterior la aprobación de la reformulación No. 1 dada por el MVCT no se hará efectiva.

Se tiene proyectado por Aguas del Magdalena que a final del mes de agosto de 2024 esté radicado el nuevo proceso para la culminación del proyecto, dado que los recursos corresponden a otro rubro.

Por parte del MVCT se solicita actualizar la información en el sistema SIGEVAS, pues a la fecha faltan algunos documentos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización SIGEVAS	Aguas del Magdalena	26/07/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos

Fecha: 23/07/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

