



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	31 de julio de 2024
HORA:	De 9:00 am a 10:00am
LUGAR:	AAPSA ESP – Popayán, Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervisión EMCASERVICIOS Richard Perafan – Subgerente Técnico AAPSA E.S.P. Luis Montoya - Subgerente Planeación AAPSA E.S.P. German Lodoño – Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P. Juan Kimmel – jefe división Alcantarillado AAPSA E.S.P. Pablo Cano - Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P. Carolina Maldonado – Ing. Supervisora FINDETER Adriana García – Gestora FINDETER
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN

DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el avance de la Etapa 1 la cual corresponde a la profundización y revisión de estudios y diseños del proyecto.

La Ing. Carolina Maldonado aclara que el contratista entregó el informe de revisión de los estudios y diseños del proyecto el día 30 de julio, y se solicitó por parte de la supervisión ajuste en el documento para continuar con el proceso.

La Ing. Adriana García informa que, en el diagnóstico generado por el contratista referente a los estudios y diseños del proyecto, se presentaron dudas en los componentes hidráulico, estructural, geotecnia y topografía.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se resalta, que se solicitó un espacio con la diseñadora y el prestador de servicio para aclarar las dudas, pero no fue posible durante la fase de revisión. Terminado el tiempo de revisión de dos meses, se concluye por parte del contratista que no es viable iniciar con la fase de obra.

Una vez el contratista entregue la versión final del informe de revisión se remitirá de manera oficial al prestador de servicio para que se adelanten las aclaraciones y lo correcciones pertinentes en atención a las observaciones.

En cuanto lo administrativo, se informa que el contrato será suspendido por un plazo máximo de 2 meses, tiempo en el que se deberá resolver cada una de las observaciones y conclusiones, para lo cual se deberán desarrollar mesas técnicas en las que participen el contratista y la interventoría.

El Ing. Luis Carlos Montoya Cárdenas se adelanta requerimiento formal para establecer un mecanismo de participación oficial en el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que la empresa contrató los estudios y diseños, es propietario del predio, es responsable licencia ambiental y futuro operador del sistema de tratamiento.

Se resalta el riesgo por presión social sobre el predio y posibles invasiones, que pueden afectar el desarrollo del proyecto, en el único punto que cuenta con las técnicas para la implementación de la PTAR, y se solicita hacer posesión del predio lo antes posible.

La Ing. Adriana García: Se resalta la importancia de resolver las observaciones y conclusiones de la revisión lo antes posible para iniciar acciones en el predio y dar manejo al tema social.

El Ing. Richard Fernando Perafán manifiesta que por parte de la empresa se está en total disposición para resolver las observaciones y conclusiones en el menor tiempo posible tomando en cuenta la complejidad de cada punto a tratar.

Se solicita que la documentación sea entregada de manera oficial a través de los correos institucionales.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega Informe final de revisión	Contratista de Obra	2/08/2024
2	Revisión de observaciones y conclusiones para aclaración y/o corrección	AAPSA	9/08/2024
3	Primera mesa técnica	FINDETE, AAPSA, EMCASERVICIOS y MVCT	12/08/2024

FIRMAS: