



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de julio de 2024
HORA:	De 08:00 a 08:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Carlos Gonzales, secretario de Planeación Municipal Lascario Hinestroza, RP interventoría Edelin Palacios, RP consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual consultoría
2. Estado del otrosí de los contratos derivados

DESARROLLO:

1. El arquitecto Weslin James, consulta sobre el avance de la consultoría, en que porcentaje se tiene a la fecha, teniendo en cuenta ya se hizo efectiva la prorroga al convenio de uso de recursos 1293 de 2023, el señor Edelin Palacios manifiesta que a la fecha se cuenta con una ejecución correspondiente al 40% avalada, si bien en teoría no se puede evidenciar mucho avance, se realizaron cruces de información, generando un replanteo en campo, ubicando elementos que no se registraban en la información digital ni física del primero proyecto

El arquitecto Weslin james indica se debe presentar un nuevo cronograma con un plan de contingencia teniendo en cuenta el tiempo adicionado a la contratación derivada.

El arquitecto Carlos Gonzales informa ya se están elaborando los Otrosí a los contratos derivados, para añadirle la prorroga de tiempo aprobado, se encuentra en asesoría de parte del equipo jurídico para esto, y que la demora que se ha presentado es por desconocimiento por el proceso.

El arquitecto Weslin James, le indica que es importante tener apoyo jurídico y buena asesoría para estos contratos por la importancia que tienen, en ese orden también la importancia de poder firmar rápido los Otrosí teniendo en cuenta el tiempo sigue sobre marcha.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El arquitecto Weslin James consulta sobre cuando se tendría la fase de prefactibilidad del proyecto finalizada a un 100% a lo que el Ingeniero Edelin informa se estaría a un mes de entregarla debidamente avalada, y respecto a la factibilidad se ha tenido un avance significativo, pues ambas fases se han venido trabajando en paralelo y que el porcentaje de avance corresponde a un 30%

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar Otrosí contratos derivados	MUNICIPIO	A definir conforme asesoría jurídica
2	Remitir informe de avance	Consultor	17 - 07 - 2024

FIRMAS:

Anexos: [Mesa seguimiento CUR 1293-2023-20240716_081454-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 16/7/2024