



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11-A

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de julio de 2024
HORA:	De 04:30 a 17:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Sair Giraldo – Secretaría de Planeación Municipal Ana Lucia López – Apoyo técnico Sría. Planeación Municipal Miguel Sánchez – Ing. Residente de interventoría Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019 (virtual) Angela Cuadros - Abogado contratista DIDE (virtual) Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento al proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS, para la revisión de las gestiones a cargo del municipio, tendientes al reinicio de los contratos de obra e interventoría para la terminación del proyecto y cierre del convenio.

DESARROLLO:

Se expone por parte del MVCT a los asistentes a la reunión, que el 19 de junio de 2024 se remitió oficio al alcalde municipal, donde se manifestó la preocupación de esta cartera por el estado del proyecto, en razón a que el plazo se vence el 28 de agosto de 2024 y previamente se deben desarrollar actividades a cargo del municipio, respecto de trámites administrativos como la elaboración y suscripción de las actas de reinicio y de los otrosíes a los contratos.

En tal sentido, se aclaró que el MVCT no ha recibido respuesta al comunicado, frente a lo cual el apoyo a la supervisión del Municipio (ing. Ana Lucia López) indicó a los presentes que se han tenido demoras en el trámite de incorporación del recurso aprobado en la reformulación No. 2, lo cual impacto la entrega de los otrosíes de los contratos de obra e interventoría, documentos que fueron entregados para revisión y firma de los contratistas, el 26 de junio de 2024. Y las actas de reinicio fueron remitidas para firma con fecha 25 de junio de 2024, por lo que el municipio esta pendiente de la actualización de pólizas con dichas actas, una vez suscritas.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Otro de los compromisos pendientes por parte del contratista de obra, es la entrega de la factura de compra de los equipos de bombeo y orden de fabricación, teniendo en cuenta que es la ruta crítica del proyecto, dado que las demás actividades o componentes del proyecto se encuentran en su mayoría terminadas.

Una vez se tenga la documentación completa será remitida al MVCT.

Por parte de la interventoría se indicó que la actualización de pólizas se realiza con la suscripción del acta de reinicio y el otrosí al contrato de obra e interventoría y la aseguradora se puede tardar en emitir los anexos un plazo de dos (2) días.

Respecto a los equipos de bombeo se solicita por parte del MVCT informar sobre el estado de compra y fabricación de los equipos de bombeo. Al respecto, indicó la interventoría que el contratista no ha entregado los documentos soporte de la compra y por el contrario el contratista ha manifestado de manera informal que requiere del pago de una nueva acta parcial para poder asumir el pago de los equipos de bombeo.

Desde el apoyo jurídico a la supervisión por parte del MVCT se solicita al Municipio informar sobre las acciones que se han tomado o se plantean, para superar los inconvenientes informados por la interventoría. Desde la Secretaría de Planeación se aclara que el contratista se comprometió en el acta de reunión efectuada el 11 de julio de 2024 a comprar los equipos y entregar los comprobantes de pago, por lo que de no dar respuesta oportuna, el municipio solicitará a la interventoría el informe por presunto incumplimiento para iniciar el proceso.

La Secretaría de Planeación Municipal se conectó a la reunión virtual y manifestó que desde el municipio se han venido adelantando todos los esfuerzos necesarios para terminar el proyecto, por lo que solicita a todas las partes también hacer ese último esfuerzo para finalizar con éxito el proyecto que se encuentra próximo a finalizar. Adicionalmente, solicitó a la interventoría reiterar los requerimientos al contratista de obra para el cumplimiento de sus obligaciones y que en caso de no tener respuesta por parte del contratista, presentar de forma inmediata informe de presunto incumplimiento.

Otro aspecto importante a resaltar por parte del MVCT, es que de las acciones que emprenda el municipio para tomar acciones frente al incumplimiento de compromisos del contratista, lo cual debe quedar documentado y debe ser puesto en conocimiento de esta entidad, para analizar la posibilidad de prorrogar nuevamente el plazo de ejecución contractual del convenio, en caso de requerirse.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar respuesta del contratista o plan de acción frente al incumplimiento de los compromisos.	Municipio de Leticia	05-jul-2024
2			

FIRMAS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg2NjhmZWmtNWIwOS00MjYxLTIiNTctNWI2ODQ2MjgyOTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d

The screenshot shows a meeting summary for 'Seguimiento Proyecto: PMAA Etapa I - Leticia - Amazonas'. The meeting took place on Wednesday, July 3, 2024, from 4:29 p.m. to 5:09 p.m. There were 7 participants. The meeting duration was 40m 3s, and the average attendance was 30m 8s. The participants list includes:

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Oscar Alirio Cano Guzman OCano@minvivienda.gov.co	4:30 p. m.	5:09 p. m.	39m 34s	Organizador
Angela Marcela Cuadros Serrano ACuadros@minvivienda.gov.co	4:29 p. m.	5:09 p. m.	39m 52s	Moderador
Secretaria de Plan... (No comprobado)	4:30 p. m.	5:09 p. m.	39m 3s	Moderador
Ana Lucia López... (No comprobado)	4:30 p. m.	4:38 p. m.	7m 36s	Moderador
Sayda Naiyury Montes Molina SMontes@minvivienda.gov.co	4:33 p. m.	5:09 p. m.	36m 44s	Moderador
Miguel Sanchez In... (No comprobado)	4:33 p. m.	5:09 p. m.	35m 57s	Moderador

Elaboró: Oscar Cano
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 03-jul-2024