



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 25 de julio de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de julio de 2024
HORA:	De 10:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Lilian Lugo - EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los procesos de preparación y contratación de los proyectos asociados a los convenios de uso de recursos que actualmente se encuentran en estado por contratar (CUR 040, CUR 051, CUR 153, CUR 625, CUR 626, CUR 881).

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico del desarrollo de actividades/gestiones requeridas para la contratación de los proyectos asociados a los CUR indicados anteriormente.

Se da inicio a la reunión, indicándose por parte del MVCT que en la ultima reunión de seguimiento se informó por parte del Municipio que en el sistema o aplicativo del Municipio figuraba vigente el plan de desarrollo de la pasada administración, por lo que era necesario adelantar la armonización de planes de desarrollo, al respecto, se informa por parte del Municipio que se continúa con la armonización entre planes de desarrollo, por lo que se estima en el mes de agosto/24 una vez se complete esta gestión, adelantar las diligencias posteriores que permitan la presentación ante el concejo municipal para aprobación de vigencias futuras. Se informa por parte del Municipio que los proyectos ya se encuentran incluidos en el banco de proyectos, pero deben ser matriculados en el aplicativo del Municipio (SAP) lo cual hace parte de los requisitos iniciales para las gestiones requeridas, y según se informa por el Municipio, mientras se esté adelantando la armonización de planes de desarrollo, el aplicativo no estará habilitado para la inscripción de proyectos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

CUR 625-626

EMCALI indica que continua pendiente la gestión ante el Concejo Municipal para la gestión de las vigencias futuras de los proyectos asociados a los CUR 625 y 626, los cuales se encuentran dentro del paquete de proyectos a gestionar ante el concejo por parte de EMCALI y Municipio. De la anterior gestión depende la suscripción de un convenio interadministrativo (CIA) Emcali-Municipio con lo cual se tendrá un CDP que servirá de respaldo para el inicio del proceso de contratación de los proyectos por parte de EMCALI. Se indica por parte del ejecutor que se encuentran adelantando una revisión de los presupuestos teniendo en cuenta que los mismos corresponden al 2023, para si es del caso hacer una actualización de precios.

CUR 051

MVCT indica que de lo informado en reuniones de seguimiento previas, EMCALI ha venido trabajando en la liquidación del contrato de interventoría.

Teniendo en cuenta que no fue posible adelantar la liquidación bilateral del contrato, se solicita información por parte del MVCT acerca del avance de este proceso, al respecto, informa EMCALI que se encuentran tramitando el acta de cierre de cuentas del contrato de interventoría, la cual según el manual de contratación de EMCALI es equivalente a un acta de liquidación unilateral. Una vez se pueda suscribir el acta de cierre de cuentas, podría gestionarse la liquidación del CIA vigente, para la suscripción de un nuevo CIA una vez se tenga aprobada la gestión de vigencias futuras ante el concejo.

EMCALI indicó que se encuentra pendiente el pago de factura No. 4 del contrato de interventoría por un valor aproximado de 104 millones lo cual se estima hacerlo con recursos propios, EMCALI solicita información acerca de si ese pago deberá ser incluido en el plan financiero del proyecto solicitando incluso una reformulación, el MVCT indica que dicha consulta deberá ser elevada de manera formal mediante oficio al ministerio.

En resumen, se encuentra pendiente la liquidación del contrato de interventoría, para proceder con la liquidación del CIA inicial, gestión que deberá ser adelantada por EMCALI-Municipio de manera paralela a la gestión de aprobación de vigencias futuras para una vez se aprueben las mismas, no se tengan aspectos que impidan adelantar un nuevo proceso de contratación.

CUR 153

EMCALI y MVCT solicitan información al municipio acerca de las gestiones o el estado de avance del aspecto administrativo contable por resolver relacionado con la diferencia

presupuestal de aproximadamente 27.000 millones en la contabilidad del municipio, lo cual no permitiría adelantar la liquidación del CIA EMCALI-Municipio, al respecto el municipio indica que se encuentran recopilando y organizando la información y trazabilidad del proyecto y del caso presentado, para exponerlo al director de la UAESP y se determine la posible solución y línea de trabajo que permita liquidar el CIA EMCALI-Municipio. Se indica que adicional al aspecto contable de los recursos anteriormente indicados, también se debe tener claridad acerca del cruce de cuentas que hizo EMCALI dentro del laudo arbitral producto del cual se hizo un pago por parte de EMCALI en el mes de enero/24 al contratista de obra.

Se solicita información al Municipio en el sentido de indicar el hecho de por que se pudo proceder con la liquidación del CIA suscrito para el CUR 040 el cual no tiene liquidada la interventoría y la obra y tampoco se hizo el cruce de cuentas de obras y anticipo, y por qué este trámite sí es necesario para proceder con la liquidación del CIA para el CUR 153, indicándose por parte del municipio que se debe tener claridad acerca del cruce de cuentas que hizo EMCALI con el contratista producto del laudo arbitral para proceder con las gestiones que permitan la liquidación del CIA, especialmente lo relacionado con el anticipo de aproximadamente 11.000 millones que aun se encuentra o figura en estado por amortizar.

MVCT solicita información a EMCALI acerca del estado de la liquidación de la interventoría, la cual actualmente se encuentra ligada al pago de un saldo de aproximadamente 1.000 millones por parte de EMCALI al interventor IDOM, por concepto del 20% del valor del contrato de interventoría que no se le ha cancelado, al respecto se indica por parte de EMCALI que aun se encuentran analizando el caso para bien sea proceder con una liquidación bilateral o unilateral de este contrato.

Respecto del avance en la consultoría que viene adelantando EMCALI, se informa un porcentaje de ejecución del 24%, indicándose que se está en el análisis de equipos a proponerse para la adecuación de la PTAR, y con esto se empezaría a tener la definición del presupuesto actualizado del proyecto.

MVCT recuerda la necesidad de tener resueltos todos los aspectos pendientes que impiden la liquidación del CIA, por cuanto una vez se tengan los resultados de la consultoría que viene adelantando EMCALI y que serán la base para una eventual solicitud de reformulación, no se podría iniciar la contratación del nuevo proyecto así se tenga actualizado el presupuesto y se tenga incluso gestionada una reformulación, por cuanto no se podría suscribir un nuevo CIA.

CUR 881

EMCALI informa que se estima en la primera semana de agosto/24 sea remitido por parte de las unidades responsables, el presupuesto correspondiente a la consultoría que se contratará para la actualización de especificaciones, actividades del proyecto y presupuestos. El CUR 881 se encuentra dentro del paquete de proyectos a ser presentados ante el concejo para la gestión de vigencias futuras. MVCT solicita información acerca del tiempo aproximado que duraría la consultoría indicándose que se estima un plazo de ejecución inicial de 8 meses.

CUR 040

MVCT solicita información acerca del estado de la contratación de la consultoría para actualización de documentación y presupuesto del proyecto, EMCALI indica que ya se tiene el aval de la gerencia de acueducto y alcantarillado para proceder con la contratación de esta consultoría, lo cual se estima se encuentre listo en la primera semana de septiembre/24, teniendo un plazo aproximado de ejecución de tres meses, es decir que hacia mediados del mes de diciembre/24 se tendrían los resultados de la consultoría, la cual dentro de sus principales componentes tiene la actualización del presupuesto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Inscripción de proyectos en el aplicativo SAP del Municipio, como paso previo para las gestiones a adelantarse ante el concejo municipal	EMCALI	Agosto/24
2	Suscripción acta de cierre de cuentas de la interventoría proyecto asociado al CUR 051	EMCALI	Semana del 19 al 23 de agosto/24
3	Remisión de presupuesto por parte del área encargada de EMCALI a la gerencia de Acueducto del mismo EMCALI para contratación de consultoría actualización de proyecto asociado al CUR 881	EMCALI	Semana del 5 al 9 de agosto/24
4	Contratación consultoría actualización	EMCALI	Semana del 2 al 6 sep/24



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	proyecto asociado al CUR 040		
--	---------------------------------	--	--

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 25/07/24

Correo: Carlos Eduardo | (22) Chat | Federico Gon... | Calendario: Carlos Eduar... | Meet: pte-ovyz-jog | Correo: Carlos Eduardo | SigeVAS | (3) WhatsApp

meet.google.com/pte-ovyz-jog

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Na... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de... Aerolíneas



Jorge Enrique Tellez Cardenas



Diego padilla zuluaga



MARIA ALEJANDRA MUÑOZ AC...



Claudia Patricia Moreno Perez



Paola Mejia



Luis Angel Tobon



MAGNOLIA



Liliana Cardona



Carlos E. Rivera

9:40 a.m. | pte-ovyz-jog

Meet: pte-ovyz-jog - ... My Screen Recorder P...

9:40 a. m.