



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1296-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de septiembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT Oscar Alejandro Laverde González, apoyo componente financiero MVCT
INVITADOS:	José Dailer Palacios, secretario de Planeación Municipal Libeth Sarabia, interventora del proyecto Jorge Abril, delegado consultoría Yesith Aroca Zuleta, Delegada Interventoría Orlando Oliveros Urieta, Consultor del proyecto

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de informes económicos.
2. Planificación de actividades relacionadas con ecoturismo.
3. Discusión sobre proyectos en el municipio.

DESARROLLO:

1. El arquitecto Weslin James, Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y solicitando que cada asistente se presente.

2. Estado del Convenio 1296:

Oscar Alejandro Laverde consulta sobre el tramite correspondiente al segundo desembolso, pues está programado para el PAC de octubre pero a la fecha aún no se recibe la solicitud por parte del Municipio en calidad de ejecutor, a lo que el ingeniero Jose Dailer informa no se han podido realizar los primeros pagos por el software de financiera y la dificultad para realizar tramites de pagos, lo que imposibilita cumplir con una de las condiciones propuestas para el tramite de pagos.

En ese orden y sin poder realizar el pago, no se alcanzaría a programar segundo desembolso para el PAC de octubre, y se deberá mirar la opción de realizar los pagos unificados en el PAC de noviembre.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Progreso de Consultoría:

El proyecto presenta un avance significativo en cuanto a la entrega de la FASE I y avance en un 47% en la FASE II de la consultoría, generando esto gran alivio para el ejecutor del proyecto, pues se prevé que para el tiempo restante.

Se realiza la presentación de la alternativa escogida para la FASE II, mostrando los estudios y diseños en su componente topográfico, hidráulico y estructural.

Diseño del tanque de almacenamiento, desarenador, captación y redes.

Se realiza la mención en involucrar a todos los actores del caso para aunar esfuerzos que permitan la solida terminación de la consultoría.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Todos los miembros se comprometieron a revisar y aportar información adicional sobre los proyectos antes de la próxima reunión.	CONSULTOR INTERVENTORÍA MUNICIPIO	Antes del 02 de octubre de 2024
2	Jose Dailer se compromete a hacer seguimiento con el nuevo prestador de servicios para conseguir información necesaria.	MUNICIPIO	11 de septiembre de 2024

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de Seguimiento CUR 1296-2023-20240919_091043-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 19/9/2024