

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 1**

### **DATOS GENERALES**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Montebello, Antioquia, 6 marzo de 2024                        |
| HORA:       | De 8:00 Am a 8:30 Am                                          |
| LUGAR:      | Virtual                                                       |
| ASISTENTES: | Andrés Bedoya, Técnico operativo de obras públicas            |
|             | Luis Eduardo Garzón Charum, Supervisor Ministerio de Vivienda |
|             | Andrés Andrade, Contratista                                   |
|             | Camilo Restrepo, Contratista                                  |

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo
2. Intervención e informes del avance de obra
3. Compromisos

### **DESARROLLO:**

Se hace la presentación del señor **LUIS EDUARDO GARZON CHARUM** Como el nuevo supervisor del ministerio de vivienda, quien nos estará acompañando en la supervisión de la realización de las 178 unidades sanitarias.

Se cuenta que el avance de la ejecución, no ha avanzado mucho ya que se esta a la espera de que se haga efectivo el desembolso que esta en espera desde el mes de diciembre.

Además, no se ha podido avanzar por falta de personal ya que a la fecha solo se tienen 8 trabajadores y que en el mes de diciembre fue muy difícil conseguir personal por las festividades y en el mes de enero la administración entrante apenas estaba ubicando y encontrando información para poder continuar con el proyecto.


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte de la entidad del ministerio de vivienda se solicita un porcentaje de avance de obra, así como también un cronograma e informes mensuales.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso                                         | Responsable   | Fecha límite de cumplimiento     |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1   | Entregar informe mensual                           | Interventoría | Hoy mismo se hará entrega        |
| 2   | Cargar información al sigevas con informes de obra | Planeación    | Cuando se entreguen los informes |

**FIRMAS:**




Andrés Bedoya  
Técnico Operativo de Obras Públicas



Luis Eduardo Garzón Charum  
Supervisor Ministerio de Vivienda



Andrés Andrade  
Contratista



Camilo Restrepo  
Contratista

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Elaboró: Magaly López Bermúdez  
Revisó: Andrés Bedoya Valencia  
Fecha: 10-04-2024